

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021

číslo smlouvy objednatele: 10/VZ/2021

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: [REDAKCE], ředitel společnosti  
tel.: 388 310 465  
e-mail: [REDAKCE]  
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236  
ID datové schránky: zrx3tp2  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 30035)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

**I.**

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 10/2021 a č. objednatele 10/VZ/2021 uzavřené dne 26. 4. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 - 3 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/VZ/2021, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy**“, ve stupni ZDS/PDPS, vypracovaná projekční kanceláří I [REDAKCE] Krčínova 1575/15, 370 11 Č. Budějovice, IČO 3950947 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle změnových listů č. 1, 2 a 3.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH</b>	<b>6 188 400,00 Kč</b>
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	[REDAKCE]
ZL č. 2 – méněpráce bez DPH	[REDAKCE]
ZL č. 3 – vícepráce bez DPH	[REDAKCE]
<b>Smluvní cena díla celkem dle dodatku bez DPH</b>	<b>6 138 642,93 Kč</b>
DPH 21%	1 289 115,02 Kč

**Smluvní cena díla celkem dle dodatku včetně DPH** **7 427 757,95 Kč**

**slovy: sedmmilionůčtyřistadvacetsedmtisícsetpadesátšest korun českých devadesát pět haléřů včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.




Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


**Příloha:** Změnové listy č. 1, 2 a 3

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: - 7. 09. 2021

Za zhotovitele:  
Vlachovo Březí, dne: 25.8.2021



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



ředitel společnosti  
Reno Šumava stavby s.r.o.







**RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326**

**384 22 Vlachovo Březí**

tel: 388 310465, tel/fax: 388 311 284

E-mail: [redacted] z: mob: [redacted] www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

[redacted]  
**TDI akce Most ev.č.145-016 přes  
Jáchymovský potok - Stachy**

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Datum: 8.6.2021

**Věc: Žádost o odsouhlasení změny technologie provádění zemních prací na akci Most 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy**

Obracím se na Vás za společnost Reno Šumava stavby s.r.o. se žádostí o projednání změny technologie provádění výkopových prací na výše uvedené akci.

Změna spočívá v nahrazení dočasného záporového pažení stavební jámy jejím svahováním ve sklonu 1:1 a to dle předloženého výkopového plánu, který je součástí RDS zpracovaném Ing. Hynkem Brázdou.

Projektant souhlasí se změnou, kdy tuto i se svým stanoviskem zpracoval do výkresu výkopových prací. Pasportizace okolních objektů byla provedena.

Popis změny: Dočasné záporové pažení popsané v rozpočtu pod položkami 45, 46 a 49

45	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	8,435	[redacted]	[redacted]
		HEB 160 42,6 kg/m, odhad délky a odhad převázky, bude upřesněno v RDS. $42,6 \cdot 9 / 1000 \cdot (3+6+2+2+6+3) = 8,435 [A]$				
		položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti				
46	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	97,515	[redacted]	[redacted]
		Plocha bude upřesněna v RDS. $3 \cdot (2,88 + 11,788 + 2 + 1,766 + 11,537 + 2,534) = 97,515 [A]$				
		položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				
49	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM	M	198,000	[redacted]	[redacted]
		Vrty pro zápor. Délka odhadnuta, bude upřesněna v RDS. $22 \cdot 9 = 198,000 [A]$				
		položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				

IČO: 28138236  
DIČ: CZ28138236

Bankovní spojení: [redacted]



**RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326**

**384 22 Vlachovo Březí**

tel: 388 310465, tel/fax: 388 311 284

E-mail: [redacted] z: mob: [redacted] www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

Celková cena dočasného záporového pažení dle rozpočtu stavby činí 31 645,75 Kč bez DPH.

Náklady spojené se zvýšením rozsahu zemních prací půjdou k tíži společnosti Reno Šumava stavby s.r.o., tudíž změna technologie provádění zemních prací představuje pro objednatele úsporu 31 645,75 Kč bez DPH. Dalším přínosem změny je zkrácení doby nutné pro provizorní zprovoznění komunikace se zkrátí o 2-3 dny.

Předem děkuji za projednání žádosti.

S pozdravem

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

11:54:45 +02'00'

[redacted]  
ředitel společnosti

**Správa a údržba silnic  
Jihočeského  
kraje, příspěvková organizace**

██████████  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Vyřizuje: ██████████

Telefon: ██████████

Datum: 9.6.2021

**Akce: Most ev.č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy**

Věc: Vyjádření TDI k žádosti zhotovitele

Na základě žádosti zhotovitele na změnu v provádění výkopových prací sděluji následující:

1. Zhotovitel navrhl řešení stavební jámy svahovaným výkopem, na místo částečně paženého výkopu dle PDPS. Projektant RDS uvedl, že tato změna nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.
2. Přínosem změny bude časová úspora v realizaci výkopových prací a finanční úspora za odpočet položek týkajících se záporového pažení. Zhotovitel konstatuje, že navrhovaná změna nebude mít finanční dopad do ostatních položek.
3. Z technického hlediska s navrhovanou změnou souhlasím, změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
4. TDI žádá objednatele o vyjádření k žádosti zhotovitele.

S pozdravem

██████████

██████████

3. 6. 2021, 7:15

M

Komu: [REDACTED]

✉ Re: Most ev.č. 145-016 Stachy- Změna výkopových prací



Dobrý den,

v zásadě souhlasím. Jen z výkresů není patrná poloha inženýrských sítí. Na návodní straně byly řešeny přeložkami a můžou být vedeny jinak než je uvažováno v PDPS, tam je to asi OK. Ale na povodní straně je kanalizace, která už může být ve výkopu. Doporučuji prověřit, případně projednat se správcem sítě opatření.

Děkuji a přeji hezký den.

[REDACTED]

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Datum: 2. 6. 2021 8:20:50

Předmět: Most ev.č. 145-016 Stachy- Změna výkopových prací

Dobrý den pane inženýre,  
prosím Vás o vyjádření k návrhu zhotovitele na změnu ve výkopových pracích spočívající v nahrazení částečně paženého výkopu otevřeným výkopem.

V příloze zasílám výkopový plán.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

[REDACTED]

TDI





<b>Stavba:</b>	<b>Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok-Stachy</b>	č. SOD objednatele:	10/VZ/2021		
<b>Objekt:</b>	SO 201 - Most ev.č. 145-016.	č. SOD zhotovitele:	10/2021		
<b>Investor (objednatel ) stavby:</b>					
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice					
<b>TDS:</b>	<b>Wild Forest s.r.o.</b> Poříčí 852, 373 82 Boršov nad Vltavou				
<b>Projektant RDS:</b>	<b>H.B.P. projektování a diagnostika mostů</b> Čechova 59, 370 65 České Budějovice				
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Reno Šumava stavby s.r.o.</b> Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí				
<b>Předmět změny:</b>					
1	VYROVNÁVKA PODKLADU OBALOVANÝM KAMENIVEM				
2	4.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)			
3	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
4	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
<b>Návrh ocenění:</b>					
		jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
1.	VYROVNÁVKA PODKLADU OBALOVANÝM KAMENIVEM	T	1,423	██████	██████
2.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - izolace	T	0,247	██████	██████
3.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	██████	██████
4.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	██████	██████
<b>Celkem bez DPH</b>					██████
DPH 21%					██████
<b>Celkem s DPH</b>					██████

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum: 13.8.2021

podpis:

VYJADŘENÍ :

TDI:

datum: 2.9. 2021

podpis:

Projektant:

datum: 17.8.2021

SCHVALIL : SÚS Jčk

datum:

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum: - 6. 09. 2021

podpis:



**RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326**

**384 22 Vlachovo Březí**

tel: 388 310465, tel/fax: 388 311 284

E-mail: [redacted]; mob: [redacted]; www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

[redacted]  
**TDI akce Most ev.č.145-016 přes  
Jáchymovský potok - Stachy**

Vyřizuje: [redacted]

Telefon [redacted]

Datum: 19.8.2021

**Věc: Žádost o odsouhlasení změnových list ZL2 a ZL3 na akci Most 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy**

Obracím se na Vás za společnost Reno Šumava stavby s.r.o. se žádostí o projednání změny výše uvedené stavby.

Změna spočívá ve změně rozsahu díla, kdy v průběhu realizace bylo z RDS zpravované ing. Hynkem Brázdou vyplynula úspora výztuže římsy v množství 0,473 tuny, dále nebude prováděna ochrana izolace litým asfaltem v množství 2,312 m<sup>3</sup>, dopravní zrcadla budou osazena dle výkresové dokumentace v počtu 2 ks (dojde k úspoře 1 ks oproti rozpočtu) a bude realizován pouze jeden letopočet stavby a to u obslužného schodiště. Výše popsané úspory jsou vyčísleny změnové listu ZL2 a v součtu představují tyto neprováděné práce 39 755,32 Kč bez DPH, s DPH 21% 48 103,94 Kč.

Dále v průběhu realizace vyplývá potřeba provedení drobných prací nad rámec smluvního rozpočtu a to provedení vyrovnávky podkladu obalovaným kamenivem v množství 1,423t, skutečné množství uloženého nebezpečného odpadu ( demontované lepenkové izolace bylo o 0,247t vyšší (doloženo vážním lístkem společnosti Rumpold) a dále bude nutné provést výškovou úpravu 5 ks krycích hrnců vodovodu a 1 ks poklopu kanalizace, které se nachází v trase komunikace a nebyly obsaženy v soupisu prací stavby. V součtu tyto přípočty činí 21 644,00 Kč bez DPH, s DPH 21% 26 189,24 Kč.

**Celkový dopad do ceny díla po započtení přípočtů a odpočtů se cena díla vlivem ZL2 a ZL3 snižuje o 18 111,32 Kč bez DPH, s DPH 21% 21 914,70 Kč.**

Předem děkuji za projednání žádosti.

S pozdravem

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
07:55:24 +02'00'

[redacted]  
ředitel společnosti

IČO: 28138236  
DIČ: CZ28138236

Bankovní spojení: [redacted]

Správa a údržba silnic  
Jihočeského  
kraje, příspěvková organizace

Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]

Datum: 18.8.2021

Akce: **Most ev.č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy**

Věc: Vyjádření TDI k žádosti zhotovitele o odsouhlasení změnových list ZL2 a ZL3

### ZLč.2

Položky	množství
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B - <i>položka byla čerpána dle skutečných výměr z RDS</i>	-0,473
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 - <i>vzhledem k malé výměře položky bylo pro zhotovitele logisticky náročné zařídit pokládku litého asfaltu, bylo svoleno alternativně použít pro ochrannou vrstvu izolace ACO 11, schválenou MD pro příslušný izolační systém</i>	-2,312
DOPRAVNÍ ZRCADLO - <i>dle výkresové dokumentace PDPS i RDS jsou navrženy pouze 2 zrcadla</i>	-1
LETOPOČET STAVBY - <i>po dohodě s investorem (budoucím správcem mostu) umístěn pouze 1 ks letopočtu na straně výtoku v blízkosti schodiště</i>	-1

cena celkem bez DPH -39 755,32 Kč

### ZLč.3

Položky	množství
VYROVNÁVKA PODKLADU OBALOVANÝM KAMENIVEM - <i>v návrhu nového mostu je niveleta převáděné komunikace zvýšena o 55 mm, obalované kamenivo bylo použito pro podkladní vrstvy v místě napojení přilehlé místní komunikace pro plynulé napojení výškového rozdílu</i>	1,423
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) – izolace - <i>množství odstraněné izolace přesáhlo odhad z rozpočtu zadávací dokumentace, fakturováno dle skutečného množství</i>	0,247
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - <i>zadávací dokumentace nepočítala s výškovou úpravou hrnců obecního vodovodu v místě sjezdu na přilehlou místní komunikaci</i>	5
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KANALIZACE - <i>zadávací dokumentace nepočítala s výškovou úpravou poklopu obecní kanalizace v místě sjezdu na přilehlou místní komunikaci</i>	1

cena celkem bez DPH +21 644,00 Kč

S předloženým návrhem změnových listů ZL2 a ZL3 souhlasím bez výhrad.

*S pozdravem*

[Redacted signature]

TDI

[Redacted name]