

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

CE - ING s.r.o.
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 zde dne 30. 6. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení**“ - **ON Trutnov II.** Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-033564 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 3 – 6, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 7 zákona následovně:
 - Změny dle § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 3
 - Změny dle § 222 odst. 5 zákona – změnový list č. 5 a č. 6
 - Změny dle § 222 odst. 7 zákona – změnový list č. 4
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle předchozího dodatku č. 1 spolu se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 3 – 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:
Změny dle § 222 odst. 4 zákona (změnový list č. 3):

vícepráce: 1 999 334,64 Kč bez DPH
méněpráce: - 66 579,11 Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 5 zákona (změnové listy č. 5 a č. 6):

vícepráce: 3 538 414,73 Kč bez DPH
méněpráce: - 80 170,30 Kč bez DPH

Změny dle § 222 odst. 7 zákona (změnový list č. 4):

vícepráce: 67 923,32 Kč bez DPH
méněpráce: - 67 923,32 Kč bez DPH

5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

5 390 999,96 Kč bez DPH.

6. V souvislosti s uvedenými změnami se dle Změnových listů č. 3, č. 5 a č. 6 prodlužuje rovněž termín dokončení stavebních prací, a to o jedenáct (11) týdnů. Prodloužení termínu vymezuje podrobně článek II odst. 1 tohoto dodatku. Aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5, odstavec 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: prosinec 2020

Dokončení stavební prací: nejpozději do 31 týdnů ode dne předání staveniště

Předání díla (stavby) objednateli včetně kolaudačního souhlasu: nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací

2. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH 19 345 495,49 Kč (slovy devatenáct milionů tři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých čtyřicet devět haléřů)

DPH samostatně 4 062 554,05 Kč (slovy čtyři miliony šedesát dva tisíc pět set padesát čtyři korun českých pět haléřů)

cena celkem s DPH 23 408 049,54 Kč (slovy dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíc čtyřicet devět korun českých padesát čtyři haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 6. 9. 2021.

Přílohy:

Změnový list č. 3
Změnový list č. 4
Změnový list č. 5
Změnový list č. 6
Změny závazků ze smlouvy
Harmonogram

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Náchodě dne



Jan Čejchan, jednatel
CE - ING s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan		
Datum:			
<p>Předmět změny: Změna využití místností dle požadavku provozovatele a doplnění požadavků provozovatele - EL SLP,SLN, Mediciální plyn 3.NP, UPS, chlazení</p> <p>Změna spočívá ve změně využití místností resp. nových požadavcích na místnosti dle potřeb provozovatele ON Trutnov. Jedná se o provedení dle norem zákrokového sálu a „angio“ vyšetřovny oproti původním vyšetřovně a ambulanci a tím spojených hygienických a provozních požadavků – tj. nové rozvody medicíálních plynů, zvýšení požadavků na osvětlení včetně jejich zachování při výpadku proudu tj. mimořádně důležité rozvody, důležité rozvody – vybudování záložního zdroje UPS včetně požadavku na chlazení. Tímto se musí zhotovit i nové přívody k novým rozvaděčům a zabezpečit požadavky nového PBŘ. Dále se jedná o doplnění SLP rozvodů dle nových požadavků provozovatele včetně dálkového přenosu, zálohování a otvírání dveří.</p>			
<p>Přílohy změnového listu: Rozpočet, výkresový dokumentace stavby – revize 3</p> <p>Posun termínu: : + 4 týdny</p>			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- 66.579,11 Kč	1.999 334,64 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
1.932 755,53 Kč	+4 týdny		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Strnad Jiří Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš		
Datum:	Datum:		
Za autorský dozor: Ing. Jež Ing. Kos	Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Ing. Lukáš Oma		
Datum:	Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/11A
Stavba: ZL 03 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Změna využití místností dle požadavku provozovatele a doplnění požadavků provozovatele - EL SLP,SLN, Medicinální plyn 3.NP, UPS, chlazení

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ:
CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 nachod DIČ:

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o.,A.Kopecského 151,Nový Hrádek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 932 755,53
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 932 755,53	405 878,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 338 634,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/11A
Stavba: ZL 03 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Změna využití místností dle požadavku provozovatele a doplnění požadavků provozovatele - EL SLP,SLN, Mediální plyn 3.NP, UPS, chlazení
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov Datum: 21. 5. 2021
Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 náchod Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 932 755,53	2 321 148,4	
02	Stavební část - 1.NP	34 539,75	41 793,10	STA
02	Stavební část - 3.NP	24 106,42	29 168,77	STA
06	Mediální plyny - 3.NP	85 410,10	103 346,22	STA
07	Elektroinstalace - 3.NP	1 359 677,81	1 645 210,15	STA
08	Elektroinstalace - 1.NP	376 016,77	437 494,52	STA
09	Chlazení místnosti UPS - 3NP	53 004,68	64 135,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Projekt: Stavební část 1.NP a 2.NP přístav. A2 01, Trutnov, dle požadavků
 zpracovatele a přílohových

Objekt:

02 - Stavební část - 1.NP

Místo:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Účel stavby:

Deponie

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IC:

DIČ:

Uchazeč:

CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

IC:

DIČ:

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A.Kopecckého 151,Nový Hrádek

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Podmínky:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

34 539,75

Objem zakázky:

11 000 Kč
 34 539,75 Kč
 0,00 Kč

100% stavby
 21,00%
 10,00%

100% stavby
 7 200,00 Kč
 0,00 Kč

Cena s DPH

v CZK

41 793,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Projekt: Stavební část 1.NP a 2.NP přístav. A2 01, Trutnov, dle požadavků
 zpracovatele a přílohových

Objekt:

02 - Stavební část - 1.NP

Místo:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Účel stavby:

Deponie

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
 s.r.o.,A.Kopecckéh
 o 151,Nový

Uchazeč:

CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 539,75

HSV - Práce a dodávky HSV

16 533.57

3 - Svislé a kompietní konstrukce

16 533.57

PSV - Práce a dodávky PSV

18 006.18

771 - Podlahy z dlaždic

18 006.18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_dle požadavku
objednatelů a provozovatelů

Objekt: **02 - Stavební část - 1.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopecckéh
o 151,Nový

Uchazeč: CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 539,75	
D		767	Konstrukce zámečnické				16 533,57	
8	K	767 R-13	D+M zneprůhledňující folie na okna dle specifikace uživatele - specifikace dle PD "m.č. 104,112,117,118,119,120,121,121.1,122,124" 1,395*1,8+1,45*1,8+2,15*1,8+1,37*1,8+1,76*1,8+1,37*1,8+1,17*1,8+1,17*1,8+1,695*1,8 Součet	m2	24,354	480,15	11 693,57	SOD
9	K	767 R-14	D+M interiérové žaluzie na okna, rozměr1340 x 2150 mm - specifikace dle PD "m.č. 123,1"2 Součet	ks	2,000	2 420,00	4 840,00	R
D		771	Podlahy z dlaždic				18 006,18	
10	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby výsátí podlah dlažba_1 Součet	m2	7,910	12,42	98,24	SOD
11	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu dlažba_1 Součet	m2	7,910	46,66	369,08	SOD
12	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm dlažba_1	m2	7,910	293,40	2 320,79	SOD
13	K	771576132	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2 "D1,1-112 - 1.NP" "m.č.118 - R10" 7,91 Mezisoučet Součet	m2	7,910	763,20	6 036,91	SOD
14	M	59761415a	dlažba velkoformátová keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 s R11 "dlažba s R11" 8,88*1,05 9,324*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	10,256	601,30	6 166,93	SOD
15	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 "dlažba s R10 - původní minus nová" (6,88-7,91)*1,05 1,019*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	1,121	601,30	674,06	SOD
16	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách dlažba_1 Součet	m2	7,910	295,85	2 340,17	SOD

-
+ 34 539,75
aabs. 34 539,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavění úpravy část 1.NP a 2.NP garáže AP OM Trutnov - dílo nájemní

Místo stavby: Pivovarské náměstí

02 - Stavební část - 3.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Stavba: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IC:
DIČ:

Uchazeč: CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

IC:
DIČ:

Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopecckého 151,Nový Hrádek

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

24 106,42

Upravení	Upravení	Upravení	Upravení
snížení	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 168,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavění úpravy část 1.NP a 2.NP garáže AP OM Trutnov - dílo nájemní

Místo stavby: Pivovarské náměstí

02 - Stavební část - 3.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Stavba: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopecckéh o 151,Nový

Uchazeč: CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 106,42

PSV - Práce a dodávky PSV	24 106.42
763 - Konstrukce suché vystavby	6 343.61
781 - Dokončovaci práce - obklady	17 762.81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy částí 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov dle požadavku
objednatel a provozovatele

Objekt: **02 - Stavební část - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projection
s.r.o.,A.Kopeckých
o 151,Nový

Uchazeč: CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						24 106,42		
D		763	Konstrukce suché výstavby				6 343,61	
3	K	763111417	SDK příčka II 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 , vč. penetrace a malby	m2	6,800	967,20	6 576,96	CS ÚRS 2021 02'0,76
			"m.č. 301-1"6,8		6,800			
16	K	767 R-10	D+M interiérové žaluzie na okna, rozměr 2150 x 2150 mm - specifikace dle PD	ks	-1,000	1 407,60	-1 407,60	SOD
			"D1.1-132 - poznámky P306 " -1		-1,000			
			Součet		-1,000			
17	K	767 R-11	D+M zatmavovací folie na okna dle specifikace uživatele , rozměr 2150 x 2150 mm - specifikace dle PD	m2	-18,000	480,15	-8 642,70	SOD
			"D1.1-132 - poznámky P307 - m.č. 308,311,315 " -18		-18,000			
			Součet		-18,000			
18	K	767 R-11a	D+M zastínění oken v m.č. 308 - elektric. stahovací roleta s max. zastíněním ve vodících lištách, typ pro zdravot. zařízení,vč. el. stahování a ovládání, rozměr 1730x2150 mm- specifikace dle PD	ks	1,000	12 120,00	12 120,00	R
			"D1.1-132 - m.č. 308 " 1		1,000			
			Součet		1,000			
19	K	767 R-11b	D+M zastínění oken v m.č. 311 a 315 - elektric. stahovací roleta s max. zastíněním ve vodících lištách, typ pro zdravot. zařízení,vč. el. stahování a ovládání, rozměr 2150x2150 mm- specifikace dle PD	ks	2,000	14 400,00	28 800,00	R
			"D1.1-132 - m.č. 311 a 315 " 2		2,000			
			Součet		2,000			
20	K	767 R-12	D+M akustické odhlučnění m.č 316 - sténové akustické panely II. 40 mm, výšky 2700 mm - specifikace dle PD	m2	-26,500	1 173,70	-31 103,05	SOD
			"D1.1-132 - poznámky P308 " -26,5		-26,500			
			Součet		-26,500			
D		781	Dokončovací práce - obklady				17 762,81	
21	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,958	343,38	3 762,76	SOD
			obklad_3		10,958			
			Součet		10,958			
22	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	10,958	661,50	7 248,72	SOD
			"m.č.305 - kuchyňská linka " -2,65*0,6		-1,590			
			"m.č.314- kuchyňská linka " - 2*0,6		-1,200			
			"m.č.319 - kuchyňská linka " -3*0,6		-1,800			
			"m.č.325" (5,165+5,2)*2*0,75		15,548			
		obklad_3	Mezisoučet		10,958			
			Součet		10,958			
23	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	15,123	407,55	6 163,38	SOD
			obklad_3"1,2		13,150			
			Součet		13,150			
			13,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		15,123			
24	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	10,958	37,45	410,38	SOD
25	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,324	548,05	177,57	SOD

-41 153,35
+ 65 259,77
aabs. 106 413,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL - změnový list
č.1 - 3.NP

Objekt:

06 - Mediciální plyny - 3.NP

KSO:

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A.Kopecského 151,Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 410,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 410,10	21,00%	17 936,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		103 346,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL - změnový list
č.1 - 3.NP

Objekt:

06 - Mediciální plyny - 3.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: projekční
s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový
Úněšov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

85 410,10

M - Práce a dodávky M

85 410,10

21-M - Mediciální plyny

85 410,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL - změnový list č.1 - 3.NP

Objekt: **06 - Mediální plyny - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 410,10

D M Práce a dodávky M

85 410,10

D 21-M Mediální plyny

85 410,10

1	K	360230193a	Montáž trubek, ventilů a trubkových dílců Montáž trubky měděné pájením, průměr D 12x1 mm kyslík	m	20,500	196,65	4 031,33	SOD
2	M	19632340	trubka Cu 99,99 stav polotvrdý D 12 tl stěny 1,0mm	m	22,550	209,30	4 719,72	SOD
vv					20,5*1,1	Prépočtené koeficientem množství	22,550	
3	K	21 R-03	D+M koncový ventil - Specifikace dle PD a TZ	ks	1,000	2 918,70	2 918,70	SOD
4	K	21 R-04R	D+M kompletní skříň - pro přístup k ventilům, vč. vyrážecích dvířek a nouzového připojení, bílá, rozměr 450x450 mm, vč. alarmu - specifikace lze nové PD D+M kompletní klinické signalizace / sod položky (21R-04 a 21R-10)	ks	1,000	47 496,15	47 496,15	SOD
5	K	21 R-05	D + M ocelová chránička DN15	ks	3,000	231,15	693,45	SOD
6	K	21 R-06	Zaregulování a odzkoušení ,včetně revize a zaškolení obsluhy	h	6,000	747,50	4 485,00	SOD
7	K	21 R-07	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce(prostupy), vč. kotvení	h	8,000	747,50	5 980,00	SOD
8	K	21 R-08	Tlaková zkouška těsnosti potrubí DN do 40	sada	1,000	885,00	885,00	SOD
9	K	21 R-09	Napojení na stávající centrální rozvod kyslíku	h	5,000	747,50	3 737,50	SOD
11	K	21 R-10	D+M ocelového C profilu - ochrana vedení trubek ve zdi	m	8,000	564,00	4 512,00	R
10	K	21 R-11	D+M kotvení pro měděné potrubí (objímka DN15 s pryžovým pouzdrem k závěsu M6,vč. zavítových tyčí a hmoždinek)	ks	25,000	238,05	5 951,25	SOD

+

85 410,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy částí 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_dle požadavku
objednatelů a provozovatelů

Objekt: **07 - Elektroinstalace - 3.NP**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov	Datum:	21. 5. 2021
Zadavatel:		IČ:	
	Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
	CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				1 359 677,81
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 359 677,81	21,00%	285 532,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 645 210,15
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy částí 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_dle požadavku
objednatelů a provozovatelů

Objekt: **07 - Elektroinstalace - 3.NP**

Místo:	p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov	Datum:	21. 5. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK	Projektant:	Projecticon s.r.o.,A.Kopeckéh o 151,Nový
Uchazeč:	CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 359 677,81
------------------------------	---------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 359 677,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 012 473,74
742 - Elektroinstalace - slaboproud	347 204,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: *Montáž, oprava a údržba 1.NP a 3.NP parčíku, A213, 1. etáž - 1. úroveň*
 Objekt: *1245/2, HK*

07 - Elektroinstalace - 3.NP

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

21. 5. 2021

Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový

CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **1 359 677,81**

D PSV Práce a dodávky PSV 1 359 677.81

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 347 204,07

70	K	220270242	Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm	m	7 070,000	20,59	145 571,30	SOD
			*LSOH (b) 8500		8 500,000			
			*1x2x0,8 570		570,000			
			SOD 3.NP - telefonní kabel -2000		-2 000,000			
			Součet		7 070,000			
71	M	220 R 05a	příplatek za datový kabel pro strukturovanou montáž Cat5e - změna typu na LSOH (b)	m	12 650,000	2,42	30 587,70	R
			3000*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3 300,000			
			8500*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9 350,000			
72	M	220 R 09	kabel PRAFaGuard F 1x2x0,8	m	627,000	18,23	11 428,64	R
			570*1,1 Přepočtené koeficientem množství		627,000			
	M	220 R 06	telefonní kabel JYTY 2x1	m	-2 200,000	9,10	-20 021,76	SOD
			2000*1,1 Přepočtené koeficientem množství		-2 200,000			
73	K	742 R-01	D+M rozvaděče STA - 3.NP , nástěnný 300x300x100 mm, vč. vybavení a napojení na slávající rozvod /antenu DVB-T2 - specifikace dle PD	ks	1,000	5 698,40	5 698,40	R
			*3.NP 1		1,000			
74	K	742 R-02	D+M skříňové rozvaděče dle požadavku ICT- 3.NP , velikost předpoklad š.600 mm, v.600 mm, hl. 300 mm , přisazená pod pohledem - specifikace dle PD	ks	1,000	6 482,48	6 482,48	R
			*3.NP 1		1,000			
75	K	742 R-03	D+M samouzamykací elektromechanický zámek pro požární odolné dveře - specifikace dle PD	ks	1,000	23 776,42	23 776,42	R
			*3.NP 1		1,000			
76	K	742 R-04	D+M elektrický otvírač 12VDC, provedení standard - specifikace dle PD	ks	6,000	2 323,73	13 942,37	R
			*3.NP 6		6,000			
77	K	742 R-05	D+M čtečky - specifikace dle PD	ks	7,000	0,00	0,00	dodávka investora
			*3.NP 7		7,000			
78	K	742 R-06	D+M dveřní jednotka HiD 4x pro 7 dveří , s napájecím zdrojem, 2x12V 7Ah olověná baterie, nástěnný rack - velikost předpoklad š.600 mm, v.600 mm, hl. 300 mm- specifikace dle PD	ks	1,000	0,00	0,00	dodávka investora
			*3.NP 1		1,000			
	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez vika	m	190,000	174,80	33 212,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2rvks 100X250	m	200,000	325,28	65 056,00	CS ÚRS 2021 02*0,76

80	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	50,000	211,20	10 560,00	SOD
			"3.NP - PC" - 60+1			61,000		
			"3.NP - TEL" - 11			-11,000		
			Součet			50,000		
81	M	37451241a	zásuvka data 1xRJ45 bílá do serie MDO-DO - změna designu	kus	61,000	161,00	9 821,00	R
82	M	37451231	zásuvka telefonní bílá	kus	-11,000	283,52	-3 118,72	SOD
83	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	211,20	422,40	SOD
			"3.NP" 2			2,000		
			Součet			2,000		
84	M	37451121a	zásuvka lv+r bílá do serie MDO-DO změna designu	kus	2,000	253,92	507,84	R
85	K	ESLA R 02	D+M multisenzorový hlásič EPS (reaguje na dvě různé složky - obvykle teplota nad 70°C a zplodiny při vznikajícím požáru) - specifikace dle PD	ks	10,000	958,80	9 588,00	R
			"3.NP" 10			10,000		
			Součet			10,000		
86	K	ESLA R 04	D+M houkačky EPS s majákem - specifikace dle PD	ks	3,000	1 230,00	3 690,00	SOD
			"3.NP" 3			3,000		

D 741			Elektroinstalace - silnoproud		1 012 473,74			
K	741 R-06a	D+M skříň pro rozvaděč RSM.3-1b - přistaven ke zdi - obezděn, rozměr š. 600 mm, v. 2000 mm, hl. 400 mm, - specifikace dle PD - revize 3 - rozšíření původního	ks	1,000	44 150,00	44 150,00		R
		"3.NP" 1			1,000			
K	741 R-13	D+M rozvodná krabice KU1903 se svorkovnicí a trubka KOPEX s vývodkou - specifikace dle PD - revize 3	ks	32,000	321,93	10 301,76		R
K	741 R-15	D+M UPS 230/230/ 5kVA , doba provozu 10 minut s výstupem monitorování - specifikace dle PD - revize 3	ks	1,000	50 891,40	50 891,40		R
K	741 R-16	D+M transformátoru ES710/4000-1 4,0kVA , v krytu mimo rozvaděč - specifikace dle PD - revize 3	ks	2,000	237 181,69	474 363,38		R
K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	140,000	174,80	24 472,00		CS ÚRS 2021 02'0,76
M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	150,000	280,44	42 066,00		CS ÚRS 2021 02'0,76
K	741 R-18	D+M zásuvky přizemnění - specifikace dle PD- revize 3	ks	30,000	720,71	21 621,18		R
K	741 R-19	D+M kontrolní a signalizační panel MK 2430-12 , vč. napojení do UPS - specifikace dle PD - revize 3	ks	2,000	723,45	1 446,90		R
K	741 R-20	D+M dveřní spínač pro odpojení technologie - revize 3	ks	1,000	1 864,80	1 864,80		R
K	741122135	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	280,000	92,30	25 844,00		CS ÚRS 2021 02 - bez koef. - položka na 5x35 kabel v cenku není
M	34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x35mm2	m	295,000	603,44	178 014,80		CS ÚRS 2021 02'0,76
K	220270242	Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm	m	62,000	20,59	1 276,58		SOD
M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložitým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(S))Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	66,000	8,59	566,94		CS ÚRS 2021 02'0,76
K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevné (např. CY, CHAH-V CXkh)	m	410,000	44,60	18 286,00		CS ÚRS 2021 02'0,76
M	34111126	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x6mm2	m	210,000	71,36	14 985,60		CS ÚRS 2021 02'0,76
M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	30,000	75,32	2 259,60		CS ÚRS 2021 02'0,76

M	34111146	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x2,5mm2	m	200,000	42,41	8 482,00	CS ÚRS 2021 02'0,76
K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	100,000	19,01	1 900,80	SOD
	III.NP, I.NP	100					
M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	120,000	11,97	1 435,97	SOD
	III.NP, I.NP	100*1,2*Přepočtené koeficientem množství					
M	3411100R01	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelu s reakcí na oheň B2ca - pro kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	120,000	32,98	3 957,55	R
	III.NP, I.NP	120					
K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	180,000	25,34	4 561,92	SOD
	III.NP, I.NP	180					
M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	216,000	24,03	5 191,26	SOD
		180*1,2* Přepočtené koeficientem množství					
M	341110R03	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelů s reakcí na oheň B2ca - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	216,000	52,01	11 234,76	R
K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	13,000	396,00	5 148,00	SOD
		Anglo, zákrovový sál 13					
M	741 R-01a	S2 - LED svítidlo přisazené, do podhledu, rozměr 600x600 mm, včetně recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ PL.595936NWCUGR s19	kus	13,000	1 231,21	16 005,70	R
K	741 R-01d	D+M NO modul 3 hod včetně stavové LED (seslava k LED panelům) - Angio	kus	6,000	3 237,84	19 427,04	R
		*3 NP *6					
K	741 R-01da	D+M NO modul 3 hod včetně stavové LED (seslava k LED panelům) - zákrovový sál	kus	7,000	3 245,40	22 717,80	R
		*3 NP *7					

+ 1 382 818,29
 = -23 140,48
 celkem 1 405 958,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_dle požadavku
objednatel a provozovatele

Objekt: **07 - Elektroinstalace - 1.NP**

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CG-CZ:
Datum:

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč: CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

IČ:
DIČ:

Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopecského 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

376 016,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 751.17	21.00%	61 477.75
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

437 494,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_dle požadavku
objednatel a provozovatele

Objekt: **07 - Elektroinstalace - 1.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
o 151,Nový

Uchazeč: CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

376 016,77

PSV - Práce a dodávky PSV

376 016.77

742 - Elektroinstalace - slaboproud

376 016.77

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavba - úprava čísel 1.NP a 3.NP pavilonu A? ON Trutnov, dle požadavků

Objekt:

07 - Elektroinstalace - 1.NP

Adresa:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Kraj:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projecticon

s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový

Investor:

CE-ING s.r.o, Polská 375, 547 01 náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							376 016,77	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				376 016,77	
55	K	220270242	Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm	m	8 710,000	20,59	179 338,90	SOD
			kabel Cat5e 8250		8 250,000			
			*PRAFaGuard F-160		-160,000			
			Součet		8 710,000			
56	M	220 R 05	datový kabel pro strukturovanou montáž Cat5e	m	9 075,000	2,42	21 961,50	R
			3250*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9 075,000			
57	M	220 R 09	kabel PRAFaGuard F 1x2x0,8	m	506,000	18,23	9 224,38	R
			160*1,1 Přepočtené koeficientem množství		506,000			
58	K	742 R-01	D+M rozvaděče STA - 1.NP , nástěnný 300x300x100 mm, vč. vybavení a napojení na stávající rozvod /antenu DVB-T2 - specifikace dle PD	ks	1,000	5 698,40	5 698,40	R
			*1.NP*1		1,000			
59	K	742 R-02	D+M skříně rozvaděče dle požadavku ICT- 1.NP ,velikost předpoklad š.600 mm, v.600 mm, hl. 300 mm - přisazená pod pohledem - specifikace dle PD	ks	1,000	6 482,48	6 482,48	R
			*1.NP*1		1,000			
60	K	742 R-03	D+M samouzamykací elektromechanický zámek pro požární odolné dveře - specifikace dle PD	ks	1,000	23 776,42	23 776,42	R
			*1.NP*1		1,000			
61	K	742 R-04	D+M elektrický otvírač 12VDC, provedení standard - specifikace dle PD	ks	9,000	2 323,73	20 913,57	R
			*1.NP*9		9,000			
62	K	742 R-05	D+M čtečky - specifikace dle PD	ks	9,000	0,00	0,00	dotávka investora
			*1.NP*9		9,000			
63	K	742 R-06	D+M dveřní jednotka HiD 5x pro 9 dveří , s napájecím zdrojem, 2x12V 7Ah olověná baterie, nástěnný rack - velikost předpoklad š.600 mm, v.600 mm, hl. 300 mm-specifikace dle PD	ks	1,000	0,00	0,00	dotávka investora
			*1.NP*1		1,000			
	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	160,000	174,80	27 968,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
	M	34575495	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250	m	170,000	325,28	55 297,60	CS ÚRS 2021 02*0,76
65	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábýtku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	45,000	211,20	9 504,00	SOD
			1.NP - PC 54		54,000			
			1.NP - TEL 9		-9,000			
			Součet		45,000			
66	M	37451241	zásuvka data 1xRJ45 bílá do serie MDO-DO	kus	54,000	161,00	8 694,00	R
67	M	37451231	zásuvka telefonní bílá	kus	-9,000	253,92	-2 285,28	SOD
68	K	ESLA R 02	D+M multisenzorový hlásič EPS (reaguje na dvě různé složky - obvykle teplota nad 70°C a zplodiny při vznikajícím požáru) - specifikace dle PD	ks	6,000	958,80	5 752,80	R
			*1.NP*6		6,000			
			Součet		6,000			
69	K	ESLA R 04	D+M houkačky EPS s majákem - specifikace dle PD	ks	3,000	1 230,00	3 690,00	SOD
			*1.NP*3		3,000			

- -2 285,28
+ 378 302,05
abs 380 587,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A3 OR Trutnov, FINÁL - změnový list č.1 - 3.NP

Objekt:

Chlazení místností UPS - 3NP

KSO:

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **53 004,68**

Typ základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výpočetná
	53 004,68	21,00%	11 130,98
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **64 135,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A3 OR Trutnov, FINÁL - změnový list č.1 - 3.NP

Objekt:

Chlazení místností UPS - 3NP

Místo:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

21. 5. 2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **53 004,68**

PSV - Práce a dodávky PSV 53 004,68

Chlazení 53 004,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavba: Chlazení místnosti UPS a 3 NP pavilónu A2 DN Trutnov. Etapa: 01 - 01 - 01 - 01 - 01

Chlazení místnosti UPS - 3NP

Adresa: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Region: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopecckéh
o 151,Nový

Typ: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 004,68

D PSV Práce a dodávky PSV

53 004,68

D Chlazení

53 004,68

1	K		D+M sestavy chlazení - vnitřní a vnější jednotka - chladicí výkon 1,3/2,00/2,6 kW, sestava napojena na termostát, vč. Nástěnného ovladače, vnější jednotka osazena na betonovou dlaždicí na sítěže, vč. Kolvení - specifikace dle PD	kpl	1,000	21 720,16	21 720,16	
2	K		D+M chladivového potrubí - izolovaná 2-trubka měděná s propojovacím kabelem - Cu 9,52/15,9-lz, vč. Provedení prostupů a požárních ucpávek, vč. Kolvení a napojení na jednotky - specifikace dle PD	kpl	1,000	12 401,40	12 401,40	
3	K		Potrubí DN 40 pro gravitační odvod kondenzátu chladicí jednotky, vedeno ve stěně, vč. Zápychové uzávěrky (sifon)	m	8,000	786,64	6 293,12	
4	K		Tlaková zkouška	kpl	1,000	3 090,00	3 090,00	
5	K		Zprovoznění	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K		Stavební přípomoc	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	

53 004,68

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4	
Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II		
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546		
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan		
Datum:			
<p>Předmět změny: Změna topných těles Změna spočívá pouze v rozměrových úpravách navržených těles při zachování požadavků projektu, provozovatele a normových požadavcích na vytápěné prostory ve stejné kvalitě.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet, výkresový dokumentace stavby – revize 3</p> <p>Posun termínu:</p>			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- 67.923,32 Kč	67.923,32 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0 Kč	+0		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Strnad Jiří Ing. Libo.r Žilka		Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Ježek Pavel, Jr. Ing. Kosinka Lukáš		Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Ing. Lukáš Oma	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/11A
Stavba: ZL 04 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Změna topných těles

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopecského 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/11A

Stavba: ZL 04 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Změna topných těles

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
04	Ústřední vytápění - 3.NP	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL - změnový list
č.1 - 3.NP

Objekt:
04 - Ústřední vytápění - 3.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL - změnový list
č.1 - 3.NP

Objekt: **04 - Ústřední vytápění - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: PROJEKTOVÁ
S.R.O.,A.KOPECKÝH
O 151,NOVÝ
BYSTRK

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL - změnový list č.1 - 3.NP

Objekt: **04 - Ústřední vytápění - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový
Urádek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
1	M	484 R-02	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 978W	kus	-2,000	4 470,00	-8 940,00	SOD
	VV		"3.NP" -2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
2	M	484 R-03	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 1174W	kus	-2,000	5 221,07	-10 442,14	SOD
	VV		"3.NP" -2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
3	M	484 R-05	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 1565W	kus	-5,000	6 720,28	-33 601,40	SOD
	VV		"3.NP" -5		-5,000			
	VV		Součet		-5,000			
4	M	484 R-06	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1800mm 1760W	kus	-2,000	7 469,89	-14 939,78	SOD
	VV		"3.NP"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
5	M	484 R-09	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1000mm	kus	2,000	4 470,00	8 940,00	R
	VV		"3.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	M	484 R-10	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1400mm	kus	2,000	5 221,07	10 442,14	R
	VV		"3.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	M	484 R-11	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1800mm	kus	5,000	6 720,28	33 601,40	R
	VV		"3.NP"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
8	M	484 R-12	těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1200mm	kus	2,000	7 469,89	14 939,78	R
	VV		"3.NP"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

- 67 923,32
+ 67 923,32
abs. 135 846,64

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:		
<p>Předmět změny: Oprava chyb projektu 3.NP a část 1.NP</p> <p>Změna spočívá v narovnání veškerých chyb projektové dokumentace. Jedná se hlavně o narovnání elektroinstalace dle normových požadavků na nemocniční prostor – tj použití protipožárních kabelů oproti klasickým, doplnění požadovaných transformátů, doplnění resp. komplet nových rozvaděčů vč.požární ochrany, svítidel dle norem, počtu jističů na dané okruhy nového řešení – resp. na rozdělení na velmi důležité obvody, důležité obvody, chráněné obvody a normální a s tím spojeným přepracováním PBŘ (požárně bezpečnostním řešením stavby) .</p> <p>Dále se jedná o normovém zajištění minimální výšky okenních otvorů.</p> <p>U ZTI se jedná doplnění zdravotně technické instalace dle požadavku provozovatele a investora</p>		
<p>Přílohy změnového listu:</p> <p>Rozpočet, výkresový dokumentace stavby – revize 3</p> <p>Posun termínu: posunutí termínu výstavby není nutný o 50 dnů jelikož práce v ZL 03 a ZL 05 na podlaží 3.NP jsou možné částečně provádět souběžně, tudíž GD požaduje pouze + 3 týdny oproti ZL 03</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 45.914,11 Kč	2.606 855,58 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.560.941,47 Kč	+50 dnů, dohoda 3 týdny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele Ing. Strnad Jiří Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Ježek Ing. Kosink	Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/11A
Stavba: ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Oprava chyb v PD 3.NP a části 1.NP

KSC:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hradek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 560 941,47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 560 941,47	537 797,71
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 3 098 739,18



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/11A

Stavba: ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Oprava chyb v PD 3.NP a části 1.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

21. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopecského
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 560 941,47	3 098 739,18	
02	Stavební část - 3.NP	179 728,71	217 471,74	STA
03	Zdravotně technické instalace - 3.NP	59 473,72	71 963,20	STA
07	Elektroinstalace - 3.NP a část 1.NP	2 260 639,04	2 735 373,24	STA
08	Ostatní a vedlejší náklady pro 1 a 3 NP	61 100,00	73 931,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2, ON Trutnov, Oprava chyb v
PD 3.NP a části 1.NP

Objekt:
02 - Stavební část - 3.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o., A.Kopecského 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			179 728,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 728,71	21,00%	37 743,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		217 471,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Oprava chyb v PD 3.NP a části 1.NP

Objekt: **02 - Stavební část - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

179 728,71

HSV - Práce a dodávky HSV

2 246,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

344,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 902,64

PSV - Práce a dodávky PSV

177 481,76

766 - Konstrukce truhlářské

16 368,00

767 - Konstrukce zámečnické

161 113,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov, Oprava chyb v PD 3.NP a části 1.NP

Objekt: **02 - Stavební část - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 245/2, HK

Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

179 728,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 246,95	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				344,31	
K	340238212		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,537	641,17	344,31	SOD
vv			"zrušení T314- zazdění niky" 0,95*2,02*0,28		0,537			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 902,64	
2	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	10,958	173,63	1 902,64	SOD
vv			"3.NP - pod obklady"					
vv			"m.č.305" -2,65*0,6		-1,590			
vv			"m.č.314" -2*0,6		-1,200			
vv			"m.č.319" -3*0,6		-1,800			
vv			"m.č.325" (5,165+5,2)*2*0,75		15,548			
vv			Součet		10,958			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				177 481,76	
D	766		Konstrukce truhlářské				16 368,00	
4	K	766 - T314	D+M Vestavná skříň - vestavba do prostoru 950x2020 mm, hloubky 280 mm - specifikace dle PD	ks	-1,000	5 082,00	-5 082,00	SOD
vv			"D.1.1. výpis truhlářských konstrukcí - ozn.T314" -1		-1,000			
5	K	766 R-09a	D+M dveře ocelové jednokřídlé, plné,vč. zárubně, požární odolnost EW15 DP1- C3, se samozavíračem, rozměr křídla 800x1970 mm - specifikace dle PD	kus	1,000	21 450,00	21 450,00	R
vv			"Výpis vnitřních výplní otvorů - ozn. D301.1"1		1,000			
vv			Součet		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				161 113,76	
6	K	767 R-09	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1700 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	4 620,00	4 620,00	SOD
vv			"D1.1.132 - poznámky P305 " 1		1,000			
vv			Součet		1,000			
7	K	767 R-14	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1680 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	2,000	4 564,56	9 129,12	R
vv			"dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu - 1 ks okna " 2*1		2,000			
vv			Součet		2,000			
8	K	767 R-15	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 2070mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	10,000	5 624,19	56 241,90	R
vv			"dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu - 5 ks oken " 2*5		10,000			
vv			Součet		10,000			
9	K	767 R-16	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1690 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	2,000	4 591,73	9 183,46	R
vv			"dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu -1 ks oken " 2*1		2,000			
vv			Součet		2,000			
10	K	767 R-17	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1170 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	4,000	3 178,89	12 715,56	R
vv			"dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu - 2 ks oken " 2*2		4,000			
vv			Součet		4,000			
11	K	767 R-18	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1370 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	4,000	3 722,29	14 889,16	R
vv			"dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu -2 ks oken " 2*2		4,000			
vv			Součet		4,000			
12	K	767 R-19	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1395 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	4,000	3 782,06	15 128,24	R

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		*dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu - 2 ks oken * 2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			
13	K	767 R-20	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 2320 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	2,000	6 303,44	12 606,88	R
	vv		*dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu - 1 ks oken * 2*1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
14	K	767 R-21	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1450 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	4,000	3 939,65	15 758,60	R
	vv		*dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu - 2 ks oken * 2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			
15	K	767 R-22	D+M ochranné zábradlí - nerez trubka DN50 mm, délky 1995 mm - 2 ks na 1 okno - specifikace dle PD	ks	2,000	5 420,42	10 840,84	R
	vv		*dle revize EO1- 2021-05-1 - doplnění výšky parapetu - 1 ks oken * 2*1		2,000			
	vv		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov, Oprava chyb v
PD 3.NP a části 1.NP

Objekt:
03 - Zdravotně technické instalace - 3.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2.HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **59 473,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 473,72	21,00%	12 489,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **71 963,20**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Oprava chyb v PD 3.NP a části 1.NP

Objekt: **03 - Zdravotně technické instalace - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	59 473,72
PSV - Práce a dodávky PSV	59 473,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 961,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	19 394,15
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	27 118,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Oprava chyb v PD 3.NP a části 1.NP

Objekt: 03 - Zdravotně technické instalace - 3.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 473,72

D	PSV		Práce a dodávky PSV				59 473,72	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				12 961,12	
1	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	24,000	498,21	11 957,04	SOD
	vv		"3.NP" 24		24,000			
	vv		Součet		24,000			
3	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	482,00	964,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
4	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	2,000	1,67	40,08	SOD
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				19 394,15	
5	K	722174021	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	55,000	246,16	13 538,80	SOD
	vv		"3.NP "					
	vv		"SV"25		25,000			
	vv		"TV"15		15,000			
	vv		"CR"15		15,000			
	vv		Součet		55,000			
6	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	25,000	63,70	1 592,50	SOD
	vv		"3.NP - SV"25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
7	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,000	84,38	2 531,40	SOD
	vv		"3.NP - TV+C"30		30,000			
	vv		Součet		30,000			
8	K	722239101	Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 1/2	kus	1,000	89,60	89,60	CS ÚRS 2021 02*0,76
9	M	55128000	ventil uzavírací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C 1/2"	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
10	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	55,000	1,67	91,85	SOD
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				27 118,45	
11	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	666,64	666,64	SOD
	vv		"3.NP" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
12	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	1,000	459,38	459,38	SOD
	vv		"3.NP"1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
13	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	4 433,05	4 433,05	SOD
	vv		"3.NP" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
14	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	1,000	1 060,74	1 060,74	SOD
	vv		"3.NP" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
15	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	7 909,42	7 909,42	SOD
	vv		"3.NP" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
16	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor	1,000	1 461,65	1 461,65	SOD
	vv		"3.NP" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
17	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	1 835,40	3 670,80	SOD
	vv		"3.NP" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
18	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	2,000	354,97	709,94	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"3.NP"2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
19	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000	112,04	672,24	SOD
	vv		"3.NP"1+2+2*2		6,000			
	vv		Součet		6,000			
20	M	55190002	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13 mm F 3/8"xF 1/2" 500 mm	m	0,500	30,64	15,32	SOD
21	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	6,000	121,11	726,66	SOD
22	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	720,50	720,50	SOD
	vv		"3.NP" 1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
23	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	83,52	83,52	SOD
24	K	725821326b	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	2,000	855,86	1 711,72	SOD
	vv		"3.NP" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
25	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	2,000	83,52	167,04	SOD
26	K	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	1,000	1 174,63	1 174,63	SOD
27	K	725849414	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií automatických	kus	1,000	417,62	417,62	SOD
28	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezu DN 40/50	kus	2,000	224,08	448,16	SOD
29	K	725869203	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 40	kus	2,000	47,19	94,38	SOD
30	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	1,000	515,04	515,04	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov, Oprava chyb v PD
3.NP a částí 1.NP

Objekt:

07 - Elektroinstalace - 3.NP

KSO:

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 260 639,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 260 639,04	21,00%	474 734,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 735 373,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Oprava chyb v PD
3.NP a části 1.NP

Objekt:

07 - Elektroinstalace - 3.NP

Místo:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

21. 5. 2021

Zadavatel:

Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 260 639,04

PSV - Práce a dodávky PSV

2 260 639,04

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 260 639,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 05 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_Oprava chyb v PD 3.NP a části 1.NP

Objekt: **07 - Elektroinstalace - 3.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 21. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							2 260 639,04	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 260 639,04	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 260 639,04	
K		741 R-06a	D+M skříň pro rozváděč RSM.3-1 - přistaven ke zdi - obezděn. rozměr š. 1000 mm, v. 2000 mm, hl. 400 mm, - specifikace dle PD - revize 3	ks	1,000	260 726,00	260 726,00	R
vv			"3.NP"1		1,000			
vv			Součet		1,000			
K		741 R-11	Doplnění hlavního rozváděče v 1.PP - dozbrojení pojistkových vývodů a předpětových ochran dle PD, a propojení do stávajícího systému MDO - DO. Rozebrání kazetového podhledu, vč. montáže žlabu 60x200 a následné zpětné montáži podhledu	kpl	1,000	9 857,40	9 857,40	R
K		741 R-12	D+M vyrovnávače potenciálu VP - složeno z krabice, elektroinstalační lišty, a svorkovnice (krabice KO 125) - specifikace dle PD - revize 3	ks	9,000	784,98	7 064,82	R
vv			"3.NP" 9		9,000			
K		741122135	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	90,000	92,30	8 307,00	CS ÚRS 2021 02 - bez koef. - položka na 5x35 kabel v ceniku není
M		34111171	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru lištda reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0.6/1kV (1-CX1K1-R B2) 5x35mm2	m	99,020	603,44	59 740,56	CS ÚRS 2021 02*0,76
K		741 R-14	D+M svodič bleskových proudů (typ ochrany T1+T2)- revize 3	ks	2,000	2 133,18	4 266,36	R
K		741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	4 000,000	33,90	135 600,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
M		34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	2 600,000	11,44	29 744,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
M		34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	1 500,000	19,06	28 590,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
K		741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	345,000	36,18	12 480,72	CS ÚRS 2021 02*0,76
M		34141030	vodič propojovací flexioilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	360,000	93,57	33 685,20	CS ÚRS 2021 02*0,76
K		741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	180,000	39,98	7 196,40	CS ÚRS 2021 02*0,76
M		34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	190,000	162,00	30 780,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
K		741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	280,000	19,01	5 322,24	SOD
vv		III.NP, I.NP	III.NP 859 + I.NP 721 -SOD1200- (ZL1)-100					
M		34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	336,000	11,97	4 020,71	SOD
vv		III.NP, I.NP	280*1,2*Přepočtené koeficientem množství					
M		3411100R01	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelů s reakcí na oheň B2ca - pro kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	1 776,000	32,98	58 571,77	R
vv		III.NP, I.NP	336+1440SOD					
K		741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 174,000	22,18	26 034,62	SOD
vv		III.NP, I.NP	III.NP 3615 + I.NP 2959 -SOD 5400					
M		34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	1 408,800	14,67	20 672,17	SOD
vv		III.NP, I.NP	1174*1,2*Přepočtené koeficientem množství					
M		341110R02	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelů s reakcí na oheň B2ca - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	7 888,800	45,65	360 107,94	R
vv		III.NP, I.NP	SOD 6480+1408,8					
K		741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 000,000	25,34	25 344,00	SOD
vv		III.NP, I.NP	III.NP 3489 + I.NP 2891 -SOD 5200-190 ZL1					
M		34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	1 200,000	24,03	28 840,32	SOD
vv		III.NP, I.NP	1200*1,2*Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M		341110R03	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelů s reakcí na oheň B2ca - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	7 440,000	52,01	386 975,23	R
	vv		1200+6240 SOD					
K		741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm ²	m	265,000	25,34	6 716,16	SOD
		III.NP, I.NP	III.NP 620 + I.NP 745 - SOD 1100					
M		34111060	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm ²	m	318,000	22,94	7 294,67	SOD
	vv		265*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
M		341110R04	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelů s reakcí na oheň B2ca - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm ²	m	1 638,000	39,37	64 480,20	R
	vv		318 + 1320 SOD		834,000			
K		741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	175,000	31,68	5 544,00	SOD
		III.NP, I.NP	III.NP 366 + I.NP 309 - SOD 500					
M		34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m	210,000	123,87	26 012,45	SOD
	vv		175*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
M		341110R05	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelů s reakcí na oheň B2ca - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m	810,000	76,90	62 290,62	R
	vv		210 + 600 SOD					
K		741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	240,000	25,34	6 082,56	SOD
		III.NP, I.NP	III.NP 566 + I.NP 474 - SOD 800					
M		34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	288,000	24,16	6 959,00	SOD
	vv		240*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
M		341110R06	Příplatek za změny z důvodu záměny kabelů s reakcí na oheň B2ca - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	1 248,000	39,73	49 586,53	R
	vv		288 + 960 SOD					
K		741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	40,000	95,04	3 801,60	SOD
M		345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	40,000	6,41	256,40	SOD
K		741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	2,000	83,80	167,60	CS ÚRS 2021 02*0,76
K		741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	220,000	174,80	38 456,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
M		34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	230,000	280,44	64 501,20	CS ÚRS 2021 02*0,76
K		741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	20,000	110,88	2 217,60	SOD
	vv		"3.NP"					
	vv		"řazení 1*4+1		5,000			
	vv		"řazení 1/0*15		15,000			
	vv		Součet		20,000			
M		34535512a	spínač jednopólový 10A bílý řazení 1- pro barevné provedení MDO-DO	kus	5,000	86,29	431,45	R
M		34535512aa	spínač jednopólový 10A bílý řazení 1/0 - pro barevné provedení MDO-DO	kus	15,000	167,01	2 505,20	R
M		34535400a	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 - pro barevné provedení MDO-DO	kus	20,000	194,85	3 896,97	R
K		741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	-4,000	110,88	-443,52	SOD
	vv		"3.NP"-4		-4,000			
M		34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	-4,000	41,11	-164,44	SOD
M		34535406	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	-4,000	125,48	-501,92	SOD
K		741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	110,88	221,76	SOD
	vv		"3.NP"2		2,000			
M		34535623a	přepínač sériový 10A bílý - pro barevné provedení MDO-DO	kus	2,000	194,85	389,70	R
M		34535405a	přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 - pro barevné provedení MDO-DO	kus	2,000	158,76	317,52	SOD
K		741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	-2,000	110,88	-221,76	SOD
	vv		"3.NP" -2		-2,000			
M		34535711	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	kus	-2,000	41,11	-82,22	SOD
M		34535407	přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340	kus	-2,000	180,35	-360,70	SOD
K		741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubového připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	170,000	158,40	26 928,00	SOD
	vv		"3.NP- původní " 94-94		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			"3.NP" 59+29+35+5+6+36		170,000			
vv			Součet		170,000			
M		34555101Z	zásuvka 1násobná 16A bílý - původní odečtené všechny	kus	-94,000	132,22	-12 428,68	SOD
M		34555101a	zásuvka 1násobná 16A barva bílá - v serii rámečkové MDO-DO	kus	59,000	233,39	13 770,25	R
M		34555104a	zásuvka 1násobná 16A barva zelená MDO-DO	kus	29,000	303,39	8 798,22	R
M		34555104a	zásuvka 1násobná 16A barva hnědá MDO-DO	kus	35,000	303,39	10 618,55	R
M		34555104b	zásuvka 1násobná 16A barva oranžová MDO-DO	kus	5,000	201,34	1 006,69	R
M		34555104c	zásuvka 1násobná 16A barva žlutá MDO-DO	kus	6,000	303,39	1 820,32	R
M		34555116d	zásuvka 1násobná 16A přepětová MDO-DO	kus	36,000	1 016,13	36 580,57	R
K		741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	97,000	396,00	38 412,00	SOD
vv			"původní 3.NP " -56 S1		-56,000			
vv			"3.NP - S1"86		86,000			
vv			"3.NP - S2"30-ZL i 13		17,000			
vv			"původní 1.NP " -61 S1		-61,000			
vv			"nové 1.NP - S1		20,000			
vv			"nové 1.NP - S2		48,000			
vv			"nové 1.NP - S4		30,000			
vv			Součet		84,000			
M		741 R-01	S1 - LED svítidlo přisazené, do podhledu, rozměr 600x600 mm, včetně recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ PL595936NWC	kus	-9,000	1 119,28	-10 073,52	SOD
vv			3.NP 86-56		30,000			
vv			1.NP 20-61		-39,000			
vv			Součet		9,000			
M		741 R-01a	S2 - LED svítidlo přisazené, do podhledu, rozměr 600x600 mm, včetně recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ PL595936NWCUGR ≤19	kus	65,000	1 231,21	80 028,52	R
vv			3.NP 30-13		17,000			
vv			1.NP 48		48,000			
vv			Součet		65,000			
M		741 R-01c	S4 - LED svítidlo přisazené, do podhledu, rozměr 600x600 mm, včetně recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ PL595936NWC-CCT UGR ≤19	kus	30,000	1 298,22	38 946,60	R
vv			"1.NP"30		30,000			
vv			Součet		30,000			
K		741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	396,00	792,00	SOD
vv			"3.NP " -15+16		1,000			
vv			"1.NP " -16+3+14		1,000			
vv			Součet		2,000			
M		741 R-02	LED svítidlo přisazené, do podhledu, rozměr 235x235 mm, včetně recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZDLTJ 24CCT	kus	-1,000	457,95	-457,95	SOD
vv			"3.NP" 1					
vv			"1.NP" -2					
M		741 R-02b	S3- LED svítidlo přisazené, do podhledu, příkon 24W, rozměr průměr 330x19 mm, včetně recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ DLTJ 18CCT	kus	3,000	503,75	1 511,24	R
vv			"1.NP"3					
K		741372052	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových s pohybovým čidlem	kus	-3,000	396,00	-1 188,00	SOD
vv			"3.NP"-3		-3,000			
vv			Součet		-3,000			
K		741 R-03	Snímač spínače pohybu - pohybové čidlo	ks	-3,000	579,83	-1 739,49	SOD
vv			"3.NP"-3		-3,000			
vv			Součet		-3,000			
K		741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	37,000	396,00	14 652,00	SOD
vv			"3.NP"-6+12+9+3+1+1		20,000			
vv			1.NP-7+15+5+3+1		17,000			
vv			Součet		37,000			
K		741 R-04	LED nouzové osvětlení s napojením na zálohový zdroj ,vč. recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ	ks	-13,000	1 013,07	-13 169,91	SOD
vv			"3.NP"-6		-6,000			
vv			1.NP-7		-7,000			
vv			Součet		-13,000			
K		741 R-04-NA	NA - nástěnné svítidlo s piktogramem - LED nouzové osvětlení,vč. recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ	ks	27,000	914,65	24 695,55	R
vv			"3.NP"12+1.NP 15		12,000			
vv			Součet		12,000			
K		741 R-04-N1	N1 - koridorová optika LED nouzové osvětlení,vč. recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ	ks	14,000	1 438,80	20 143,20	R
vv			"3.NP"9		9,000			
vv			"1.NP"5		5,000			
vv			Součet		14,000			
K		741 R-04-N2	N2 - protipanická optika LED nouzové osvětlení ,vč. recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ	ks	6,000	1 412,64	8 475,84	R
vv			"3.NP"3		3,000			
vv			"1.NP"3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		Součet		6,000			
66	K	741 R-04-NB	NB - stropní svítidlo s piktogramem - LED nouzové osvětlení ,vč. recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ	ks	1,000	1 853,55	1 853,55	R
	vv		*3.NP*1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
67	K	741 R-04-NH	NH - nasvícení hydrantu - LED nouzové osvětlení ,vč. recykl. poplatku - specifikace dle PD a TZ	ks	4,000	2 753,55	11 014,20	R
	vv		*3.NP*1		1,000			
	vv		*1.NP*3		3,000			
	vv		Součet		4,000			
68	K	741 R-10	D+M LED pásek pod kuchyňskou linku- přisazený Al profil š.do 20 mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení	ks	5,000	836,64	4 183,20	R
	vv		*3.NP*5		5,000			
69	K	741 R-22	D+M zářivkové světlo v m.č. 325 - stropní, 230 V AC/ 50-60Hz, příkon 39 VA, třída ochrany I, ochrana pospojním Cu 6 mm2- specifikace dle PD	ks	0,000	0,00	0,00	dodávka investora
	vv		*3.NP - m.č. 325* 1		1,000			
	K	ESIL R 5	Stavební přípomocce pro elektroinstalaci silnoproud - vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů a zhotovení průchodů zdívm 3.NP+část 1.NP - zvětšení po revizi 3	h	130,000	316,80	41 184,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ÚN Trutnov, r.MA.
 Objeť: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov Datum: 11. 2. 2020
 Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
 Uchazeč: Vyplň údaj
 Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek
 Zpracovatel: Vyplň údaj
 Poznámka:

Cena bez DPH 61 100,00

DPH základní sazba	21%	12 831,00	73 931,00
DPH snížená sazba	0%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 73 931,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ÚN Trutnov, r.MA.
 Objeť: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov Datum: 11. 2. 2020
 Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
 Uchazeč: Vyplň údaj
 Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek
 Zpracovatel: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	61 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 200,00
VRN5 - Finanční náklady	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ÚN Trutnov, r.MA.
 Objeť: 08 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov Datum: 11. 2. 2020
 Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
 Uchazeč: Vyplň údaj
 Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek
 Zpracovatel: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
Náklady soupisu celkem							61 100,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				61 100,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				45 200,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště + 3 měsíce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	SOD
3	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC + 3 měs.	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	SOD
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	SOD
D		VRN5	Finanční náklady				6 000,00	

7	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	SOD
		D	VRN9	Ostatní náklady		9 900,00		
9	K	R-3	Každodenní úklid veřejných prostor znečištěných stavebním provozem	den	90,000	110,00	9 900,00	SOD
			<small>*doba práce, tj. 3 měsíce počet dnu: 90</small>			<small>80,000</small>		

Kabel	Cena	Dodavatel	Odkaz
Kabel 1-CSXKE-R 1x6 Z2-M			
Kabel 1-CSXKE-R 1x10 Z2-M			
Kabel 1-CSXKE-R 1x25 Z2-M			
Kabel 1-CXKE-R(U) 3x 1.5 (bezhalogenový)	43,75	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxke-r-3x-1.5-b2cas1d0bezhalogenovy-vyhlaska-23-2008
Kabel 1-CXKE-R(U) 3x 2.5 (bezhalogenový)	63,18	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxke-r-3x-2.5-b2cas1d0bezhalogenovy-vyhlaska-23-2008
Kabel 1-CXKE-R(O) 3x 1.5 (bezhalogenový)	40,65	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxke-ro-3x-1.5bezhalogenovy
Kabel 1-CXKE-R(U) 5x 1.5 (bezhalogenový)	64,17	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxke-r-5x-1.5-b2cas1d0bezhalogenovy-vyhlaska-23-2008
Kabel 1-CXKE-R(O) 2x 1.5 B2cas 1d0	33,25	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxke-ro-2x-1.5-b2cas1d0bezhalogenovy-vyhlaska-23-2008
Kabel 1-CXKE-R(U) 4x 1.5	42,41	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxke-r-4x-1.5bezhalogenovy
Kabel 1-CXKH-V(U) 3x2.5 P60-R B2s1d0	79,89	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxkh-v-3x-2.5-p60-r-b2s1d0bezhalogenovy-vyhlaska-23-2008
Kabel 1-CXKE-R(U) 4x 10 (bezhalogenový)	189,49	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-1-cxke-r-4x-10bezhalogenovy
Tango kryt spínače Jednoduchý bílá	52,43	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-kryt-spinace-jednoduchy-bila
Tango kryt spínače dělený bílá	65,15	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-kryt-spinace-deleny-bila
Tango kryt zásuvky komunikační bílá	91,25	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-kryt-zasuvky-komunikacni-bila
Tango kryt zásuvky telefonní 1-násobné bílá	60,1	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-kryt-zasuvky-telefonni-1-nasobne-bila
Tango kryt zásuvky TV-R(+SAT) bílá	54,51	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-kryt-zasuvky-tv-r-bila
ABB přístr. spínače 1 (150) strojek	148,61	Sonepar	https://www.sonepar.cz/abb-pristraj-spinace-1-150-hrazstoubovy
ABB přístr. spínače 6 (650) strojek solidný	160,68	Sonepar	https://www.sonepar.cz/abb-pristraj-spinace-6-650-solidny
ABB přístr. spínače 7 (750) strojek krátkový	231,41	Sonepar	https://www.sonepar.cz/abb-pristraj-spinace-7-750-kratkovy
ABB přístr. spínače 5 strojek sériový	203,45	Sonepar	https://www.sonepar.cz/abb-pristraj-spinace-5-seriovy
Zásuvka TV+R EU3503 koncová (J0200)	208,61	Sonepar	https://www.sonepar.cz/zasuvka-tv-r-eu3503-koncova-0200
Tango zásuvka 1-násobná s clonkami bezšroubova t	168,9	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-zasuvka-1-nasobna-s-clonkami-bezshroubova-bila
ABB zásuvka telefonní 1-násobná (RJ 12 6p 4c)	264,87	Sonepar	https://www.sonepar.cz/abb-zasuvka-telefonni-1-nasobna-rj-12-6p-4c
Tango rámeček 2-násobný bílá	59,34	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-ramecek-2-nasobny-bila
Tango rámeček 1-násobný bílá	33,02	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-ramecek-1-nasobny-bila
Tango rámeček 3-násobný bílá	85	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-ramecek-3-nasobny-bila
Tango nosná maska s 1 otvorem	38,17	Sonepar	https://www.sonepar.cz/tango-nosna-mask-a-s-1-otvorem

Kabel	Cena	Dodavatel	Odkaz
kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	36,96	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-cyky-j-3x-15-100m
kabel CYKY-J 5x1,5 až 6 mm4	61,12	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-cyky-j-5x-15-100m
kabel CYKY-J 2x1,5 až 2,5 mm2			https://www.sonepar.cz/kabel-cyky-o-2x-15-100m
kabel CYKY-J 4x1,5 až 6 mm3	45,86	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-cyky-j-4x-15-buben
kabel CYKY-J 3x2,5 až 6 mm2	60,86	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-cyky-j-3x-25-100m
kabel CYKY-J 4x10	255,98	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-cyky-j-4x10-buben
kabel CYKY-J 4x2,5 až 6 mm5	74,55	Sonepar	https://www.sonepar.cz/kabel-cyky-j-4x-25-100m
Reflex SI kryt spínače Jednoduchý alpská bílá	117,9		https://www.sonepar.cz/reflex-si-kryt-spinace-jednoduchy-alpska-bila
Reflex SI kryt spínače dělený alpská bílá	191,94		https://www.sonepar.cz/reflex-si-kryt-spinace-deleny-alpska-bila
Reflex SI kryt zásuvky komunikační s popisovým polem al	415,67		https://www.sonepar.cz/reflex-si-kryt-zasuvky-komunikacni-alpska-bila
Reflex SI kryt zásuvky TV+R+SAT alpská bílá	159,57		https://www.sonepar.cz/reflex-si-kryt-zasuvky-tvr-npaska-bila
Reflex SI zásuvka 1-násobná s clonkami bílá	318,61		https://www.sonepar.cz/reflex-si-zasuvka-1-nasobna-alpska-bila
Reflex SI rámeček 2-násobný vodorovný/svislý alpská bílá	125,58		https://www.sonepar.cz/reflex-si-ramecek-2-nasobny-vodorovny-svisly-alpska-bila
Reflex SI rámeček 1-násobný (do kanálu) alpská bílá	72,3		https://www.sonepar.cz/reflex-si-ramecek-1-nasobny-alpska-bila
Reflex SI rámeček 3-násobný vodorovný/svislý alpská bílá	209,46		https://www.sonepar.cz/reflex-si-ramecek-3-nasobny-s-popisovym-polem-alpska-bila
Reflex SI nosná maska pro komunikační zásuvky 1-násob	141,48		https://www.sonepar.cz/abb-nosna-masko-pro-komunikacni-zasuvky-jednonasobna

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/11A

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL - změnový list č.1 - 3.NP

Datum: 21. 5. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	Stavební část - 3.NP		
obklad_1	plocha obkladů v 1.NP		209,062
obklad_3	plocha obkladů ve 3.NP		10,958
	"m.č.305 - kuchyňská linka " -2,65*0,6		-1,590
	"m.č.314- kuchyňská linka " -2*0,6		-1,200
	"m.č.319 - kuchyňská linka " -3*0,6		-1,800
	"m.č.325" (5,165+5,2)*2*0,75		15,548
obklad_3	Mezisoučet		10,958
Použití figury:			
781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,958
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,958
59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4.do 6ks/m2	m2	15,123

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu.	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací




Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměrná) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:		
<p>Předmět změny: Oprava chyb projektu - část 1.NP</p> <p>Změna spočívá v narovnání veškerých chyb projektové dokumentace. Jedná se hlavně o narovnání elektroinstalace dle normových požadavků na nemocniční prostor – tj použití protipožárních kabelů oproti klasickým, doplnění požadovaných transformátů, doplnění resp. komplet nových rozvaděčů vč. požární ochrany, svítidel dle norem, počtu jističů na dané okruhy nového řešení – resp. na rozdělení na velmi důležité obvody, důležité obvody, chráněné obvody a normální a s tím spojeným přepracováním PBŘ (požárně bezpečnostním řešením stavby) .</p> <p>Ve stavební části změně podlahových krytin</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet, výkresový dokumentace stavby – revize 3</p> <p>Posun termínu: jelikož práce v 1.NP jsou možné provádět až po předání 3.NP není možné tyto práce provádět současně s 3.NP + 4 týdny</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 34.256.19 Kč	931.559,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
897.302,96 Kč	+4 týdny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Strnad Jiří Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš	 
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Ing. Ježek Pa Ing. Kosinka	Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Ing. Lukáš Oma	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/11B
Stavba: ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3 NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1, k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí 1245/2,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopecského 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			897 302,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	897 302,96	188 433,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 085 736,58

Pol
IČO: 0

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/11B

Stavba: ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

28. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckého
151,Nový Hrádek

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		897 302,96	1 085 736,58	
02	Stavební část - 1.NP	-15 163,05	-18 347,29	STA
03	Zdravotně technické instalace - 1.NP	19 727,35	23 870,09	STA
07	Elektroinstalace - 1.NP	892 738,66	1 080 213,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Objekt:

02 - Stavební část - 1.NP

KSO:

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:

Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-15 163,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 163,05	21,00%	-3 184,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 347,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Objekt: **02 - Stavební část - 1.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-15 163,05
HSV - Práce a dodávky HSV	363,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	363,54
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 526,59
766 - Konstrukce truhlářské	-4 598,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 734,50
776 - Podlahy povlakové	-14 663,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Objekt: 02 - Stavební část - 1.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projection s.r.o.,A.Kopeckéh o 151,Nový

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 163,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				363,54	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				363,54	
1	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,567	641,17	363,54	SOD
	VV		"zrušení T116- zazdění niky"1,05*1,8*0,3		0,567			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-15 526,59	
D	766		Konstrukce truhlářské				-4 598,00	
6	K	766 - T116	D+M Vestavní skříň - vestavba do prostoru 1050x1800 mm, hloubky 300 mm - specifikace dle PD	ks	-1,000	4 598,00	-4 598,00	SOD
	VV		" D.1.1. výpis truhlářských konstrukcí - ozn.T116" -1		-1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				3 734,50	
7	K	767 R-07	D+M vnitřní čistící rohož na jemné nečistoty, čistící kobercová rohož tl.10 mm, rozměr 1750x1500 mm - specifikace dle PD	ks	1,000	3 734,50	3 734,50	SOD
	VV		"D1.1-112 - osazované konstrukce Z101" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	776		Podlahy povlakové				-14 663,09	
17	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-7,910	52,50	-415,28	SOD
	VV		PVC 1		-7,910			
18	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-7,910	8,75	-69,21	SOD
	VV		PVC 1		-7,910			
19	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	-7,910	40,00	-316,40	SOD
	VV		PVC 1		-7,910			
20	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-7,910	387,50	-3 065,13	SOD
	VV		PVC 1		-7,910			
21	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	-7,910	306,25	-2 422,44	SOD
	VV		"D1.1-112 - 1.NP"					
	VV		-7,91		-7,910			
	VV	PVC_1	Mezísoučet		-7,910			
	VV		Součet		-7,910			
22	M	28411026	PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MQ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	-9,571	875,00	-8 374,63	SOD
	VV		PVC 1*1,1		-8,701			
	VV		-8,701*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-9,571			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb
projektu - část 1.NP

Objekt:
03 - Zdravotně technické instalace - 1.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 727,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	19 727,35	21,00%	4 142,74	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			23 870,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Objekt: **03 - Zdravotně technické instalace - 1.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projection
s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	19 727,35
PSV - Práce a dodávky PSV	19 727,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 499,64
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 609,35
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 618,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Objekt: **03 - Zdravotně technické instalace - 1.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckéh o 151,Nový

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 727,35

D PSV Práce a dodávky PSV

19 727,35

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 499,64

1	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	3,000	498,21	1 494,63	SOD
			vv "1.NP" 3		3,000			
			vv Součet		3,000			
2	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	3,000	1,67	5,01	SOD

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 609,35

3	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	5,000	246,16	1 230,80	SOD
			vv "1.NP "					
			vv "SV"2,5		2,500			
			vv "TV"2,5		2,500			
			vv Součet		5,000			
4	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,500	63,70	159,25	SOD
			vv "1.NP - SV"2,5		2,500			
			vv Součet		2,500			
5	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,500	84,38	210,95	SOD
			vv "1.NP - TV"2,5		2,500			
			vv Součet		2,500			
6	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,000	1,67	8,35	SOD

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

16 618,36

14	K	725 R-01	D+M odtokový snadno čistitelný nerezový žlábek ve sprchovém koutu v m.č.120 , vč. vč. dlažby - speciifikace dle PD	ks	1,000	5 140,00	5 140,00	
9	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	7 909,42	7 909,42	SOD
			vv "1.NP" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
10	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor	1,000	1 461,65	1 461,65	SOD
			vv "1.NP" 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
11	K	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	1,000	1 174,63	1 174,63	SOD
12	K	725849414	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií automatických	kus	1,000	417,62	417,62	SOD
13	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	1,000	515,04	515,04	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb
projektu - část 1.NP
Objekt:
07 - Elektroinstalace - 1.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		892 738,66	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	892 738,66	21,00%	187 475,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	1 080 213,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Objekt: **07 - Elektroinstalace - 1.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum: 28. 5. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckéh o 151,Nový

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

892 738,66

PSV - Práce a dodávky PSV

892 738,66

741 - Elektroinstalace - silnoproud

892 738,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 06 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov - Oprava chyb projektu - část 1.NP

Objekt:

07 - Elektroinstalace - 1.NP

Místo:

p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov

Datum:

28. 5. 2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

Projektant:

Projecticon
s.r.o.,A.Kopeckéh
o 151,Nový

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							892 738,66	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				892 738,66	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				892 738,66	
1	K	741 R-06a	D+M skříň pro rozvaděč RSM.1-1 - přistaven ke zdi - obezděn, rozměr š. 800 mm, v. 2000 mm, hl. 400 mm, - specifikace dle PD	ks	1,000	228 316,00	228 316,00	R
	vv		"1.NP"1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	741 R-12	D+M vyrovnávače potenciálu VP - složeno z krabice, elektroinstalační lišty, a svorkovnice (krabice KO 125) - specifikace dle PD	ks	11,000	784,98	8 634,78	R
	vv		"1.NP" 11		11,000			
3	K	741 R-13	D+M rozvodná krabice KU1903 se svorkovnicí a trubka KOPEX s vývedkou - specifikace dle PD	ks	26,000	321,93	8 370,18	R
4	K	741 R-14	D+M svodič bleskových proudů (typ ochrany T1+T2)	ks	2,000	2 133,20	4 266,40	R
5	K	741 R-18	D+M zásuvky přizemnění - specifikace dle PD	ks	30,000	720,71	21 621,30	R
	K	741122135	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) - rozvaděč	m	290,000	92,30	26 767,00	CS ÚRS 2021 02 - bez koef. - položka na 5x35 kabel v ceniku není
	M	34111171	kabel silový orient retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) Cu 25mm2	m	300,000	603,44	181 032,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	3 315,000	33,90	112 378,50	CS ÚRS 2021 02*0,76
	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	2 200,000	11,44	25 168,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	1 190,000	19,06	22 681,40	CS ÚRS 2021 02*0,76
	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	330,000	36,18	11 938,08	CS ÚRS 2021 02*0,76
	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	340,000	93,57	31 813,80	CS ÚRS 2021 02*0,76
	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	250,000	39,98	9 995,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
	M	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	260,000	162,00	42 120,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
17	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	28,000	95,04	2 661,12	SOD
18	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	28,000	6,41	179,48	SOD
19	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	2,000	83,80	167,60	CS ÚRS 2021 02
	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	160,000	174,80	27 968,00	CS ÚRS 2021 02*0,76
	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	170,000	280,44	47 674,80	CS ÚRS 2021 02*0,76
21	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	14,000	110,88	1 552,32	SOD
	vv		"1.NP"					
	vv		"řazení 1"-2		-2,000			
	vv		"řazení 1/0" 16		16,000			
	vv		Součet		14,000			
22	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý řazení 1	kus	-2,000	41,11	-82,22	SOD
23	M	34535512aa	spínač jednopólový 10A bílý řazení 1/0 - pro barevné provedení MDO-DO	kus	16,000	167,01	2 672,16	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	34535400a	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 - pro barevné provedení MDO-DO	kus	14,000	194,84	2 727,76	R
25	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	-8,000	110,88	-887,04	SOD
	vv		"1.NP"-8		-8,000			
26	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	-8,000	41,11	-328,88	SOD
27	M	34535406	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	-8,000	125,48	-1 003,84	SOD
28	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	11,000	110,88	1 219,68	SOD
	vv		"1.NP"11		11,000			
29	M	34535623a	přepínač sériový 10A pro barevné provedení MDO-DO	kus	11,000	194,85	2 143,33	R
30	M	34535405a	přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 pro barevné provedení MDO-DO	kus	11,000	158,76	1 746,36	R
31	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	125,000	158,40	19 800,00	SOD
	vv		"1.NP- původní " 96-96		0,000			
	vv		"1.NP"49+27+25+24		125,000			
	vv		Součet		125,000			
32	M	34555101Z	zásuvka 1násobná 16A bílý - původní odečtené všechny	kus	-96,000	132,22	-12 693,12	SOD
33	M	34555101a	zásuvka 1násobná 16A barva bílá - v serii rámečkové MDO-DO	kus	49,000	233,39	11 436,11	R
34	M	34555104a	zásuvka 1násobná 16A barva zelená MDO-DO	kus	27,000	303,39	8 191,53	R
35	M	34555104a	zásuvka 1násobná 16A barva hnědá MDO-DO	kus	25,000	303,39	7 584,75	R
36	M	34555116d	zásuvka 1násobná 16A přepěťová MDO-DO	kus	24,000	1 016,13	24 387,12	R
	vv		"1.NP"1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
54	K	741 R-10	D+M LED pásek pod kuchyňskou linku- přisazený Al profil š.do 20 mm a LED pásek cca 10- 12 W v ref. délce 1,5 m, zdroj min. 60W IP20 ,vč. koncovky a ostatní příslušenství a kotvení	ks	5,000	836,64	4 183,20	R
	vv		"1.NP"5		5,000			
	K	ESIL R 5	Stavební přípomocce pro elektroinstalaci silnoproud - vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů a zhotovení průchodů zdívm 3.NP+část 1.NP - zvětšení po revizi 3	h	20,000	316,80	6 336,00	SOD

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020/11B

Stavba: Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL- změnový list č.1 - 1.NP

Datum: 28. 5. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
02	Stavební část - 1.NP		
dlažba_1	plocha dlažby - 1.NP		7,910
	"D1.1-112 - 1.NP "		0,000
	"m.č.118 - R10" 7,91		7,910
dlažba_1	Mezisoučet		7,910
Použití figury:			
771576132	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 4ks/m2	m2	7,910
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,910
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	7,910
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	7,910
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,910
obklad_1	plocha obkladů v 1.NP		209,062
obklad_3	plocha obkladů ve 3.NP		10,958
PVC_1	plocha PVC - 1.NP		-7,910
	"D1.1-112 - 1.NP"		0,000
	-7,91		-7,910
PVC_1	Mezisoučet		-7,910
Použití figury:			
776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-7,910
776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	-7,910
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-7,910
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-7,910
776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	-7,910
28411026	PVC homogenní zátlážová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	-9,571

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje **Typ** je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení" - ON Trutnov II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 999 334,64 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 66 579,11 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 999 334,64 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 66 579,11 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 065 913,75 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	2 065 914 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	14,97 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 3 538 414,73 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 80 170,30 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 3 538 414,73 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 80 170,30 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 618 585,03 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	26,23 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 165 938,31 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 165 938,31 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	489 437,54 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,55 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	13 796 934,61 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 3 538 414,73 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	3 615 805,35 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	26,21 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	67 923,32 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	POSUDEK OK
Cena nových položek	67 923,32 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	67 923 Kč ≥ 67 923 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 5 537 749,37 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 146 749,41 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	5 390 999,96 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 796 934,61 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 954 495,53 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	19 345 495,49 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	19 345 495,49 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad

HMG POSTUPU PRACÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. A 3. NP PAVILONU A2 ON TRUTNOV (DOKONČENÍ 3NP + 1NP) UVAŽOVÁNO BEZ PŘERUŠENÍ PRACÍ V SRPNU												
Měsíc	září					říjen					listopad	
3NP	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	
Konstrukce truhlářské	■	■										
Konstrukce zámečnické	■	■										
Podlahy poviakové	■	■										
Malby + nátěry												
ZTI		■	■									
ÚT		■	■									
VZT	■	■										
Mediální plyn		■	■									
Elektroinstalace + slaboproud		■	■									
1NP												
Bourací práce + demontáže				■	■	■	■	■	■	■	■	
Svislé a kompletní konstrukce				■	■	■	■	■	■	■	■	
Úpravy povrchů						■	■	■	■	■	■	
Konstrukce SDK									■	■	■	
Konstrukce truhlářské									■	■	■	
Konstrukce zámečnické									■	■	■	
Podlahy z dlaždic								■	■	■	■	
Podlahy poviakové								■	■	■	■	
Obklady								■	■	■	■	
Malby + nátěry								■	■	■	■	
ZTI				■			■	■	■	■	■	
ÚT				■			■	■	■	■	■	
VZT							■	■	■	■	■	
Mediální plyn							■	■	■	■	■	
Elektroinstalace + slaboproud							■	■	■	■	■	

Pr
iCo-

