

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 137-007 Vřesce

číslo smlouvy zhotovitele: 21-STM-03

číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních: | Ing. Andrea Jankovcová | tel.: 387 021 010 |
| Zástupce ve věcech technických: | [REDAKCE] | tel.: [REDAKCE] |
| Technický dozor stavebníka (dále TDS): | [REDAKCE] | tel.: [REDAKCE] |
| Koordinátor bezpečnosti práce: | [REDAKCE] | tel.: [REDAKCE] |

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Starmosty s.r.o.**
Sídlo: **Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6**
Zastoupený: [REDAKCE], na základě plné moci [REDAKCE]
tel.: 225 153 042
e-mail: office@stamosty.cz
IČO: 07122764 DIČ: CZ07122764
ID datové schránky: wee89d8
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze
Oddíl C vložka 295004, datum zápisu 14.5.2018

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| Zástupce ve věcech smluvních: | [REDAKCE] | tel.: [REDAKCE] |
| Zástupce ve věcech technických: | [REDAKCE] | tel.: [REDAKCE] |
| Odpovědný stavbyvedoucí: | [REDAKCE] | tel.: [REDAKCE] |

(Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30003, autorizovaná osoba vedena pod číslem 030124)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 15/VZ/2021 uzavřené dne 28. 4. 2021 dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Dále se na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 8. 2021 a objektivních skutečností (viz příloha) mění **termíny plnění** uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy.

Upravené odstavce znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 15/VZ/2021, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 137-007 přes potok v obci Vřesce**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad květen 2021)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **159 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 189 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 189 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

| | |
|---|-------------------------|
| Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH | 13 754 962,91 Kč |
| ZL č. 1 – méněpráce bez DPH | - 29 706,75 Kč |
| Smluvní cena díla celkem dle dodatku bez DPH | 13 725 256,16 Kč |
| DPH 21% | 2 882 303,79 Kč |

Smluvní cena díla celkem dle dodatku včetně DPH 16 607 559,95 Kč

slovy: šestnáctmilionůšestsetšedmtisícpětsetpadesátdevět korun českých devadesát pět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.



II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 16. 8. 2021

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 7. 09. 2021



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Praha, dne: - 3 -09- 2021



Ing. Michal Pichovský
jednatel společnosti Starmosty s.r.o.,
na základě plné moci



Příjemce:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
[REDAKCE]
Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice
email: [REDAKCE]

V Praze, dne 16.8.2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu výstavby na akci
Název akce: Most ev. č. 137-007 Vřesce
Číslo smlouvy: 15/VZ/2021

Žádáme o prodloužení termínu výstavby z důvodů nevhodných klimatických podmínek.

Při realizaci výkopových prací a následném zhotovení základové spáry, kdy byla a je stavba realizována dle schválené projektové dokumentace, došlo opakovaně k přívalovým deštům, které měly za následek podmáčení a degradaci svahových šikmin výkopu.

V tomto čase byly přerušeny plánované činnosti dle odsouhlaseného HMG stavby a bylo nutné stabilizovat svahy a odtěžit sesuv, který zasáhl připravenou základovou spáru stavebního objektu.











Tyto činnosti jsou zaznamenány zápisem do stavebního deníku č. 1 ve dnech 22.-29.6.2021 a 4.-5.7.2021 a následně řešeny se zástupci investora na pravidelných KD stavby. První zápis ohledně výše zmiňovaného byl zapsán na 6. KD TDI Ing. Martinem Frdlíkem.

Dle SoD je termín dokončení určen na 6.10.2021. Žádáme o prodloužení o 9 dnů, tj. do 15.10.2021

Děkuji a věřím v kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE] jednatel společnosti
[REDAKCE]

| | | | | |
|--|--|---------------|-----------------------|--|
| Stavba: Most ev. č. 137-007 Vřesce | č. SOD objednatele: | 15/VZ/2021 | | |
| Objekt: 02 - Všeobecné položky | š. SOD zhotovitele: | 21-STM03 | | |
| Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice | | | | |
| TDS: | INBEST spol. s r.o. Rudolfovská tř. 64/34, 370 01 České Budějovice | | | |
| Projektant: | Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, Starý Liskovec, 625 00 Brno | | | |
| Zhotovitel: | Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 | | | |
| Předmět změny: SO 02 1. na základě vyjádření zadavatele nebyl na tuto akci billboard požadován | | | | |
| Návrh ocenění: | jednotka | množství | jedn. cena | cena celkem |
| 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - BILLBOARD zajištění publicity stavby – velkoplošný billboard dle pravidel IROP (5,1 x 2,4 m) | KUS | -1,00 | 29 706,75 | -29 706,75 |
| | | | Celkem bez DPH | -29 706,75 |
| | | | DPH 21% | |
| Podpis navrhovatele: |  | | Datum: | 31.08.2021 |
| Vyjádření: | | | | |
| Zhotovitel: | Starmosty s.r.o.  <i>truhlařin</i> | datum: | <i>31.8.2021</i> | podpis:  |
| Projektant: | Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  <i>SOUHRASIN</i> | datum: | <i>31.8.2021</i> | podpis:  |
| TDS: | INBEST spol. s r.o.  | datum: | <i>31.8.21</i> | podpis:  |
| Investor: | Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Ing. Andrea Jankovcová | datum: | <i>31. 08. 2021</i> | podpis:  |
| Přílohy: | ----- | | | |
| | Starmosty s.r.o. Na čihadle 958/57 160 00 Praha 6 iČO: 071 22 764  | | | |
| |  | | | |