

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Hana Siegllová, Mgr. Vítězslav Pešl, referenti Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	+420 727 957 257
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právnická ŘSD ČR, Závodu Brno
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová , kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
Adresa:	Šumavská 525/31 , 602 00 Brno
Telefon:	+420 xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx ředitel
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je:

1. **Změna termínu dokončení** (termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo) **dílčí části díla:**
3. **5. 2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1. zákona z původního termínu 31. 10. 2021 na **nový termín 31. 10. 2022.**

Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny termínu dokončení výše uvedené dílčí části díla je nedostatek státní a obecní půdy na pokrytí navržených prvků plánu společných zařízení a probíhající směna pozemků mezi SPÚ a vlastníky pozemků, jejíž dokončení se předpokládá v polovině roku 2022. Nesplnění zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 2

Ing. Bc. Vladimíra Svobodu nahrazuje jako **osoba oprávněná jednat za objednatele č. 2 v technických záležitostech Mgr. Jana Duchoňová.**

Dále byla upravena adresa objednatele č. 2 a telefonní kontakt.

3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za zhotovitele

xxxxx nahrazuje jako **osoba oprávněná jednat za zhotovitele v technických záležitostech xxxxx, ředitel.**

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 9. 2021

V Brně dne 31. 8. 2021

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký,
jednatel společnosti

V Brně dne 7. 9. 2021

Za objednatele č.2:

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Bohuslávky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	2 500	22 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	103	1 000	103 000	31.1.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	1 500	123 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 500	287 500	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	2 500	15 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	185	600	111 000	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	600	111 000	30.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					795 500	30.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	1 400	259 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	27	1 000	27 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	1 400	47 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 600	17 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	184	1 500	276 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					657 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	185	680	125 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					125 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						795 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						657 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						125 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						1 578 500 Kč
DPH 21% v Kč						331 485 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 909 985 Kč