

# DODATEK Č. 4

## KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Kolejové úpravy v žst. Ždár nad Sázavou“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4271/2019**

ISPROFOND: 5613520012

a

#### **„Společnost Ždár nad Sázavou“**

založena smlouvou o společnosti ze dne 09. 09. 2019

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice

Založená společníky:

#### **1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník)**

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

#### **2) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník)**

se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

#### **3) Chládek & Tintěra, a.s. (společník)**

se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,



spisová značka B 706  
bank. spojení: xxx  
zastoupena: Libuše Tintěrová, členem představenstva  
Vladimírem Jehličkou, členem představenstva

#### **4) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)**

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 2144  
bank. spojení: xxx  
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Korespondenční adresa:  
„Společnost Žďár nad Sázavou“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č.2019/1011/0725	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
č.19050/031	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
č.19239	Chládek & Tintěra, a.s.
č.145/2019	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

### **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2	+ 4 571 076,27 Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 2	- 2 392 127,66 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 4	+ 1 034 235,00 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 7	+ 1 406 805,19 Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 7	- 88 714,54 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 8	+ 718 683,74 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 9	+ 742 686,16 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 12	+ 416 785,29 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 13	+ 7 552 302,63 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 15	+ 1 608 015,27 Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 15	- 95 233,89 Kč

**Celková změna nákladů dle ZL**

**+ 15 474 513,46 Kč**

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v **jedenácti (11)** vyhotoveních, z nich **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **osm (8)** vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

V Praze dne 6.9.2021

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic,  
státní organizace

Zhotovitel

V..... dne ...27.8.2021.....

.....  
Ing. Pavel Mužík  
člen představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....  
Vladimír Jehlička, DiS.  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

.....  
Libuše Tintěrová  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4**

## Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

Číslo PS, SO		Původní rozpočet	Cena po dod. č. 2 a 3	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č. 4
PS 01-14-01	Žst. Žďár n. Sázavou, úprava MOK	538 275,73	538 275,73				<b>538 275,73</b>
PS 01-28-01	Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ	15 540 565,53	15 540 565,53				<b>15 540 565,53</b>
PS 01-28-02	Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ, provizorní	6 606 411,77	6 606 411,77				<b>6 606 411,77</b>
PS 02-28-03	t.ú. Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, provizorní	1 183 242,52	1 183 242,52				<b>1 183 242,52</b>
SO 01-01-01	Žst. Žďár nad Sázavou, trakční vedení	13 489 156,36	13 489 156,36	2	2 965 522,52	764 456,47	<b>15 690 222,41</b>
SO 01-01-02	Žst. Žďár nad Sázavou, ukolejnění	438 181,03	438 181,03				<b>438 181,03</b>
SO 01-01-03	Žst. Žďár nad Sázavou, převěšení ZOK	48 617,23	48 617,23				<b>48 617,23</b>
SO 01-04-01	Žst. Žďár nad Sázavou, přeložka kabelu 6kV	759 074,50	759 074,50				<b>759 074,50</b>
SO 01-06-01	Žst. Žďár nad Sázavou, EOv	2 359 142,67	2 359 142,67				<b>2 359 142,67</b>
SO 01-06-02	Žst. Žďár nad Sázavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	712 277,97	712 277,97				<b>712 277,97</b>
SO 01-06-03	Žst. Žďár nad Sázavou, DOÚO	907 739,36	1 311 749,36				<b>1 311 749,36</b>
SO 01-06-04	Žst. Žďár nad Sázavou, přeložky silnoproudých zařízení	406 025,97	406 025,97				<b>406 025,97</b>
SO 01-16-01	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek	86 199 462,79	88 098 900,78	13, 15	9 160 317,90	95 233,89	<b>97 163 984,79</b>
SO 01-16-01.1	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek (přístupové komunikace)	3 834 267,79	3 834 267,79				<b>3 834 267,79</b>
SO 01-16-02	Sanace skalního zářezu	6 620 023,07	6 620 023,07				<b>6 620 023,07</b>
SO 01-16-03	Sanace a rozšíření náspu	52 437 116,30	52 437 116,30				<b>52 437 116,30</b>
SO 01-17-01	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek	76 829 213,35	77 339 630,83	9	742 686,16		<b>78 082 316,99</b>
SO 01-17-01.2	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek (3. podbití)	1 020 495,48	1 020 495,48				<b>1 020 495,48</b>
SO 01-17-01.3	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek (broušení)	691 798,03	691 798,03				<b>691 798,03</b>
SO 01-19-01	Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 86,998	11 699 823,31	11 699 823,31	7, 12	1 823 590,48	88 714,54	<b>13 434 699,25</b>
SO 01-19-02	Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 87,025	12 715 292,73	12 715 292,73	8	718 683,74		<b>13 433 976,47</b>
SO 01-19-03	Kabelová lávka u mostu v km 86,998	3 617 592,75	3 617 592,75				<b>3 617 592,75</b>
SO 01-19-04	Kabelová lávka u mostu v km 87,025	2 376 274,27	2 376 274,27				<b>2 376 274,27</b>
SO 01-30-01	Žst. Žďár nad Sázavou, kácení zeleně a náhradní výsadba	875 554,60	875 554,60				<b>875 554,60</b>
SO 02-01-01	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, trakční vedení	16 620 854,65	16 620 854,65	2	1 605 553,75	1 627 671,19	<b>16 598 737,21</b>
SO 02-01-02	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, ukolejnění	362 100,79	362 100,79				<b>362 100,79</b>
SO 02-01-03	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, převěšení ZOK	41 102,34	41 102,34				<b>41 102,34</b>
SO 02-10-01	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC, DOK	1 498 894,11	1 498 894,11	4	1 034 235,00		<b>2 533 129,11</b>
SO 02-10-02	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-Telematiky	1 532 656,16	1 532 656,16				<b>1 532 656,16</b>
SO 02-10-03	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ostatních operátorů	363 499,60	363 499,60				<b>363 499,60</b>
SO 98-98	Všeobecný objekt	10 752 993,68	10 752 993,68				<b>10 752 993,68</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>333 077 726,44</b>	<b>335 891 591,91</b>		<b>18 050 589,55</b>	<b>2 576 076,09</b>	<b>351 366 105,37</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1964983

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 32c57635-c697-40a3-b9a0-db77ec878611

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.09.2021 11:08:00



65f31436-17d0-40f4-ae60-842ba5b94489