

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. j. dodatku SÚJB/VZ/15152/2021
Číslo smlouvy objednatele 01/210013
Číslo smlouvy zhotovitele 13042021

Smluvní strany:

1) objednatel

Název: ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo: Senovážné nám. č. 9, 110 00 Praha 1
IČ: 48136069
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: Ing. Lenkou Novotnou, ředitelkou Kanceláře úřadu
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 3808881/0710

a

2) zhotovitel

Název: Petr Janko
podnikající dle zákona o živnostenském podnikání ID RZP 2364902
vystavený živnostenským úřadem v Chrudimi. Dnem vzniku 1. 8. 2001.
Sídlo: Sládkova 860, Skuteč 53973
IČ: 68476761
DIČ: CZ7412133542
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 1145480329/0800

uzavírají tohoto dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 14. 6. 2021 smlouvu o dílo (č. j.: SÚJB/VZ/11105/2021, číslo smlouvy objednatele: 01/210013), jejímž předmětem je provedení díla „**Mytí a oprava fasády budovy sídla SÚJB**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že žlaby a římsy budovy jsou extrémně znečištěny trusem od holubů a adekvátně hrozí ucpaní odtokových svodů. Tudíž bylo nutné tuto několikacentimetrovou vrstvu trusu odstranit a teprve poté pokračovat v čištění fasády. Tyto práce nebylo možno nijak předpokládat. Zhotovitel ocenil tyto vícepráce na částku 33 000,- Kč bez DPH, tedy 39 930,- Kč včetně DPH.
- 1.3. Dále se v průběhu plnění této smlouvy objevily neočekávané skutečnosti v podobě opravy chodníku v Dlážděné ulici, která nebyla předem známá, a tudíž znemožňuje dokončení díla tak, aby mohlo být předáno objednateli v původním termínu.
- 1.4. Na základě těchto skutečností se smluvní strany shodly na změně smlouvy tak, že dojde k navýšení původní ceny smlouvy o adekvátní částku a také posunutí termínu dokončení díla,

které ale nevzniklo vinou zhotovitele. Za tímto účelem uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo rozšířením předmětu této smlouvy, a to přidáním čištění odtokových žlabů a říms budovy jako nezbytné součásti původního předmětu díla – tedy mytí a opravy fasády budovy sídla SÚJB.
- 2.2. V souvislosti se změnou poskytovaných činností se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla. Celková cena díla tedy činí 447 840,- Kč včetně DPH.
- 2.3. Dále je předmětem tohoto dodatku nutné posunutí termínu dokončení díla, a to z objektivních příčin daných nezávisle na vůli smluvních stran. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že termín dokončení, předání a převzetí díla je nejpozději do 31. 10. 2021.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu dodatku prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne:

.....
Za zhotovitele
Petr Janko

V Praze dne:

.....
Za objednatele
Ing. Lenka Novotná
ředitelka Kanceláře úřadu