

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5619053584.03 (ORG 2882, 2746)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SOD00200328 *W 300271/01.003/100 002 00328*

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veverčí, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
na základě pověření
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 8010-503087443/0300

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 2, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla a s tím spojená změna celkové ceny díla.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených **vícepracích**:

- vícepráce v rámci objektů ORG 2746:

SO 03.1 obnova komunikací	9 270 860,92 Kč bez DPH
SO 03.3 - Odvodnění komunikací	381 556,63 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených **méněpracích**:

- méněpráce v rámci objektů ORG 2882:

SO 03.1 obnova komunikací	- 1 651 487,83 Kč bez DPH
SO 03.2 - Obnova chodníků	- 886 499,13 Kč bez DPH

Převedení finančních prostředků na objektu SO03.1 - Obnova komunikace mezi ORG:

- ORG 2746
SO03.1 - Obnova komunikace 1 292 300,00 Kč bez DPH
- ORG 2882
SO03.1 - Obnova komunikace - 1 292 300,00 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnovém listu č. 7 - rekapitulace změn, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo	89 949 500,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1	5 751 689,73 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1	- 2 599 002,40 Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 2	11 561 663,71 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2	- 1 171 639,78 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č.3	9 652 417,55 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č.3	- 2 537 986,96 Kč bez DPH
Cena celkem	110 606 641,85 Kč bez DPH

Rozdělení ceny díla podle ORG:

ORG 2746	96 577 378,43 Kč bez DPH
ORG 2882	14 029 263,42 Kč bez DPH
Cena celkem	110 606 641,85 Kč bez DPH

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Změnové listy č.1-5 dodatku č.1
- Příloha č.1 – aktualizovaný Finanční harmonogram prací
- Rekapitulace změn
- Změny č.1-8 dodatku č.2 (rozpočty)
- Změnový list č. 7, jednotlivé změny č. 1-3 (rozpočty)

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 7, jednotlivé změny č. 1-3 (rozpočty).

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/165 dne 18.8.2021

V Brně dne 31-08-2021
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele: 31.8.2021



za OHL ZS, a.s.



274

0 Brno, Veveří
2796

HARMONOGRAM

Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

	2021						
			srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	CENA	Provedeno	31	30	31	30	31
	CELKEM	k 31.7.2021					
Finanční HMG							
ražba + kompletace				900 000,00	450 000,00	926 137,18	
vodovod				1 387 955,29		503 000,93	
SO 03 komunikace , chodníky, odvodnění				1 750 000,00	1 950 000,04	1 772 250,96	
CELKEM dle SOD a DOD č. 1	93 102 187,33	83 462 842,94		4 037 955,29	2 400 000,04	3 201 389,07	
Cena dle DOD č. 2	4 937 237,63	4 828 691,63			108 546,00		
Cena za nákup materiálu pro povrchy komunikací - dlažba	5 452 786,30			2 500 000,00	2 952 786,30		
Cena dle DOD č. 3	7 114 430,59			2 371 476,86	2 371 476,86	2 371 476,86	
STAVBA CELKEM	110 606 641,85	88 291 534,57		8 909 432,15	7 832 809,20	5 572 865,93	

Za objednatel

Dne:

31-08-2021

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárčická 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

Za zhotovitel

Dne:

31-8

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
iČ: 463 42 796. DIČ: CZ46342796

274

Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 7 - rekapitulace změn dodatku č. 3

ORG: 2746, 2882

Rekapitulace změn Datum předložení zhotovitelem: 2.8.2021

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený:	Společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

Změna č.1 SO 03.1 - obnova komunikací
Provedení komunikačních ploch v části ulice Solniční (úsek Rašínova - Česká) a v ul. Česká (úsek Joštova - Solniční) z kamenné dlažby. Změna se týká dispozičního uspořádání komunikace, kde je místo betonové dlažby navržena dlažba žulová. Dodatek č.2 řešil s ohledem na dlouhé dodací lhůty žulové dlažby pouze pořízení (dodávku) žulových desek a šterbinového žlabu. Změna č. 1 dodatku č. 3 řeší práce spojené se změnou konstrukčních vrstev s ohledem na změnu povrchů (výměna žulových desek za původně navrženou betonovou dlažbu).

ORG 2746	Vícepráce:	9 270 860,92 Kč
ORG 2882	Méněpráce:	-1 651 487,83 Kč

Změna č.2 SO 03.2 - Obnova chodníků
Změna č.2 řeší odpočty konstrukčních vrstev v chodnících, které byly vyvolané jednak změnou konstrukčních vrstev v návaznosti na změnu povrchů (výměna žulových desek za původně navrženou betonovou dlažbu).

	Vícepráce:	0,00 Kč
ORG 2882	Méněpráce:	-886 499,13 Kč

Změna č.3 SO 03.3 - Odvodnění komunikací
Změna č. 3 řeší přípojky k uličním vpustem, které původní PD neřešila, a které bylo nutno dořešit i s ohledem na nově osazený šterbinový žlab.

ORG 2746	Vícepráce:	381 556,63 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč

Finanční dopad změn:

cena dle SOD	89 949 500,00 Kč
cena víceprací dle dodatku č.1	5 751 689,73 Kč
cena méněprací dle dodatku č.1	-2 599 002,40 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.1	8 350 692,13 Kč
navýšení ceny dle dod.č.1 SOD	3 152 687,33 Kč
cena dle dodatku č.1	93 102 187,33 Kč
cena víceprací dle dodatku č.2	11 561 663,71 Kč
cena méněprací dle dodatku č.2	-1 171 639,78 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.2	12 733 303,49 Kč
navýšení ceny dle dod. č.2	10 390 023,93 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.1 + č.2	21 083 995,62 Kč
celkové navýšení SOD dle dod. č.1 + č.2	13 542 711,26 Kč
Cena dle dodatku č. 2	103 492 211,26 Kč
cena víceprací dle dodatku č.3	9 652 417,55 Kč
cena méněprací dle dodatku č.3	-2 537 986,96 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.3	12 190 404,51 Kč
navýšení ceny dle dod. č.3	7 114 430,59 Kč
Hodnota změny (vícepráce + méněpráce) dle dodatku č.1 + č.2 + č.3	33 274 400,13 Kč
celkové navýšení SOD dle dodatku č.1 + č.2 + č.3	20 657 141,85 Kč
Cena dle dodatku č. 3	110 606 641,85 Kč

celková hodnota víceprací díla je 29,98% z původní SOD **26 965 770,99 Kč**

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

V Brně dne: 31-08-2021

V Brně dne: 31.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

ONL ZS

274

ONL ZS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796. DIČ: CZ46342796

[redacted]
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

[redacted]
za ONL ZS, a.s.
[redacted]