

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-3687/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno

IČO: 29362393

DIČ: CZ29362393

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75395

jejímž jménem jedná Ing. Květoslav Rušar, jednatel společnosti

č. smlouvy: 31 /2020

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2021 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace – PD**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na žádost investora poskytovatel navrhl čtyři varianty opravy propustku nad rámeček prací, které byly specifikovány v soupisu prací tvořící přílohu smlouvy. Objednatel zvolil jako nejvhodnější variantu V4, ta spočívá v provedení rozšíření v oblouku, které vedlo na úpravu osy komunikace s ohledem na trvalé zábery v podélném profilu a příčných řezech.

Oproti původnímu záměru se rozsah prací výrazně změnil a došlo k navýšení ceny položky projektové dokumentace z původních 89 500 Kč na 156 000 Kč bez DPH. Celková cena služeb se mění z původních 286 500 Kč na 353 000 Kč bez DPH. Neoddělitelnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který nahrazuje původní soupis prací.

2. Termín pro podání *žádosti o společné územní a stavební povolení* je dle smlouvy do 3 měsíců od schválení konceptu. Koncept byl schválen 18.5.2021, tudíž termín pro *žádost* o povolení připadá na 18.8.2021. Poskytovatel požádal krajskou správu o kladné vyjádření k projektové dokumentaci 1.6.2021. Vzhledem k prodlevě dodání tohoto vyjádření nemohl poskytovatel zažádat o vyjádření ke zvláštnímu užívání komunikace dle §25 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., které je k *žádosti* také potřeba.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Na základě výše uvedeného se mění text čl. 5. Termíny plnění, odstavec 5.1, který zněl:

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

a nahrazuje se novým zněním

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 5 měsíců od schválení čistopisu DSP

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č.1 – Soupis prací

V Říčanech dne _____

V Brně dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Květoslav Rušar,
jednatel společnosti

III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy	
geodetické zaměření	18 000,00
místní šetření	2 500,00
diagnostika vozovky a geologie	55 000,00
Průzkumy celkem	75 500,00
DSP	
ověření sítí	3 000,00
hydrotechnické posouzení Q100	3 500,00
projektová dokumentace	156 000,00
DIO	10 500,00
záborový elaborát	5 500,00
DSP celkem	178 500,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	19 000,00
majetkoprávní podklady	7 000,00
podání žádosti	2 000,00
IČ celkem	28 000,00
PDPS	
výkresová část	48 000,00
soupis prací a rozpočet	18 000,00
PDPS celkem	66 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	200,00	24	5 000,00
celkem bez DPH	353 000,00		
21 %DPH	74 130,00		
celková cena včetně DPH	427 130,00		