

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 691/2016/OSM




na dílo:

„Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu VSH Slaný“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)






Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: 
Číslo účtu/směrný kód: 
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci technické: Richard Jankovič, pracovník odboru správy majetku


dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno: **MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.**
Adresa: Vranská 33, 142 00 Praha 4
IČ: 610565596
DIČ: CZ61056596
Bankovní spojení: 
Číslo účtu/směrný kód: 
Statutární orgán: Ing. Miroslav Knotek, jednatel
Telefon: 
E-mail: 
Zástupci pro věci technické: Ivan Kočárek, stavbyvedoucí, 

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 691/2016/OSM ze dne 2. 11. 2016

dle zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen „dodatek č. 1“)

2. Předmět díla

Předmět plnění díla odst. 2. 1. smlouvy se po dohodě obou smluvních stran upravuje dle soupisu víceprací č. 1 ze dne 10. 1. 2017.

Předmět plnění díla dle rozpočtu č. 35/2016, který je přílohou smlouvy o dílo se upravuje dle soupisu vícepráce a méněpráce základní rozpočet ze dne 10. 1. 2016

3. Lhůty plnění

Lhůta plnění předmětu díla se po dohodě obou smluvních stran prodlužuje.

Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla) je stanoven **do 28. 2. 2017**

Lhůta plnění díla se prodlužuje s důvodu realizace víceprací č. 1.

Lhůta plnění díla se prodlužuje také z důvodu na straně objednatele. V průběhu realizace prací bylo nutné řešit opravu vzduchotechnických zařízení, která zasahují do prostoru sociálního zařízení.

4. Cena díla

Celková cena díla dle SoD se upravuje takto:

CENA DÍLA BEZ DPH DLE SOD 691/2016/OSM, stanovena rozpočtem 35/2016	478 564,00
CENA MÉNĚPRACÍ rozpočtu 35/2016 ze dne 10. 1. 2017	-77 009,00
CENA VÍCEPRACÍ rozpočtu 35/2016 ze dne 10. 1. 2017	49 380,00
CENA VÍCEPRACÍ Č. 1 ze dne 10. 1. 2017	46 190,00
REKAPITULACE CENY DÍLA, navýšení ceny díla	18 561,00
CENA DÍLA BEZ DPH DLE dodatku č. 1 k SOD 691/2016OSM	497 125,00

Nedílnou součástí dodatku smlouvy č. 1 k SoD 691/2016/OSM jsou přílohy:

1. Rekonstrukce sociálních zařízení v areálu VSH Slaný vícepráce a méně práce základní rozpočet
2. Rekonstrukce sociálních zařízení v areálu VSH Slaný vícepráce č. 1

5. Ostatní ujednání

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 691/2016/OSM zůstávají beze změny.
- 5.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 691/2016/OSM je vyhotoven v 6 výtiscích. Objednatel obdrží 4 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Ve Slaném dne 19. 1. 2017

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Knotek

Jednatel

Za objednatele:

.....

Mgr. Martin Hrabánek

starosta města Slaný