

Změnový list**Z 01 - Šachty - IO 01****Identifikace akce**

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Změna kanalizačních šachet

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. IO 01 a výkaz výměr

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Šachty Šs2 a Šd2, Šd4 jsou osazeny na hlavní trase dešťové, splaškové kanalizace. Šachty Šd6 a Šd7 na přeložce dešťové kanalizace.

Nové řešení :

Šachty Šs2, Šd2, Šd4 se ruší. U šachty Šd6 změna průměru a u šachty Šd7 změna materiálu.

Zdůvodnění změny :

Změna byla vyvolána úsporným řešením místa na hlavním řadu kanalizace dešťové a splaškové. Jedná se o zrušení šachet Šs2, Šd2, Šd4. Z důvodu možného čištění a lepší obslužnosti dešťové kanalizace je změna šachta Šd6 na větší průměr a šachta Šd7 je změněna z plastové na betonovou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna výkresu č. D.2.1.01b

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 2 ze dne 13.1.2021 a zápis z KD č. 4 ze dne 27.1.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 70 435,64 Kč |
|--------------------------------------|---------------------|

| | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - | 28 459,76 Kč |
|-------------------------------------|----------|---------------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 75,88 Kč |
|-----------------------------------|-----------------|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | | |
| | | Krajské ředitelství policie |
| | | číslo 2627 |

Změnový list

Z 02: Čištění stávající kanalizace před zahájením prací - IO-01

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Čištění stávající šplachové kanalizace

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. IO 01

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Strojní čištění kanalizace

Zdůvodnění změny :

Vyčištění stávající kanalizace z důvodu jejího ucpání. Při následném bourání částí kanalizace by mohlo dojít k znečištění dotčených ploch a komunikací

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam ve stavebním deníku č.1 ze dne 14.1.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

6 248,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkem: 6 248,00 Kč



ředitelství policie
ho 2627

Změnový list

Z 03: Ztížené vykopávky v blízkosti vedení kabelů NN - SO 02

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Ztížené vykopávky v blízkosti vedení stávajících kabelů NN

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. SO 02

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Ručně provedené zemní práce okolo stávajících kabelů včetně jejich následného zasypání a označení výstražnou fólií.

Zdůvodnění změny :

Během provádění zemních prací byly odhaleny 2 ks vedení kabelu NN podél severní řady patek. Kabely budou ručně odkopány a vyvěšeny. Po provedení základů budou kabely řádně zasypány a doplněny výstražnou fólií.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 2 ze dne 13.1.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 34 496,26 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Čelková vliv na změnu ceny díla bez DPH: 34 496,26 Kč



| | |
|-----------------|---------------------|
| Za objednatele: | |
| Česká kraje | ředitelství policie |
| 587 24 | 2627 |
| loval: | |

Změnový list

Z 04: Rozšíření podkladních betonů pod patkami - SO 02

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVY - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Podkladní beton pod patkami

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. SO 02

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Podkladní betony jsou v PD řešeny v tl. 100 mm. Ve výkazech výměr chybí položky pro podkladní betony.

Nové řešení :

Dle zápisu geologa ze dne 8.2.2021 se ve středové ose prohloubí základová spára o 30 cm včetně zvýšení tl. podkladního betonu. Doplní se položky ve výkazu výměr včetně jejich ocenění.

Zdůvodnění změny :

Výkaz výměr neobsahoval položky pro podkladní betony.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Doplnění výkazu výměr

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku č.1 ze dne 8.2.2021 a zápis geologa ze dne 8.2.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 52 992,91 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Cena díla bez DPH: 52 992,91 Kč

Cena díla s DPH: 58 592,73 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH: 58 592,73 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

Cena díla s DPH včetně DPH a DPH: 62 852,11 Kč

ředitelství policie

číslo 2627

Změnový list**Z 05: Odbourání a úprava stávajícího top. kanálu v místě patky a kanalizace - SO 02****Identifikace akce**

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | Život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Odbourání nalezené patky pod topným kanálem, odbourání části topného kanálu a zazdění čel odbouraných částí topného kanálu v místech kanalizačních šachet a v místě nově budované patky obj. SO 02.

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Odbourání nalezené patky pod topným kanálem, odbourání části topného kanálu a zazdění čel odbouraných částí topného kanálu v místech kanalizačních šachet a v místě nově budované patky obj. SO 02.

Zdůvodnění změny :

V průběhu zemních prací bylo objevena smyčka topného kanálu, která zasahovala do výkopu pro nově budovanou patku obj. SO 02 a topný kanál v místě budovaných kontrolních šachet splaškové a dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu bude částečně odbourán topný kanál a patka pod ním. Po odbourání částí topného kanálu budou zazděna čela a odizolována z důvodu zabránění vniknutí spodní vody do topného kanálu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 3 ze dne 20.1.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 30 877,52 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

30 877,52 Kč

Za objednatele:

Česká r.
kraje Vysočina
587 24

policie

zkontroloval:

Změnový list

Z 06: Přeložení stávajícího vzdušného vedení CETIN - SO 02

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Dočasné přeložení nadzemního vedení CETIN

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. SO 02

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Provedení nové dočasné trasy nadzemního vedení CETIN

Zdůvodnění změny :

Stávající vzdušné vedení CETIN bylo v kolizi se stavbou SO 02. Zejména by nebylo možné použít zdvihací techniku pro montáž prefa konstrukcí

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku č. 1 ze dne 20.01.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:

7 397,87 Kč

Od:

- Kč

Cel:

7 397,87 Kč

Za objednatele:

České
kraje
587-2
Krajské ředitelství policie
Vrchlického 2627

Změnový list

Z 07: Dočasné dopravní značení na silnici II/353

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Dočasné dopravní značení

Část díla dotčená změnovým listem

PD zařízení staveniště

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Osazení dopravních značek dle odsouhlasené situace DIO

Zdůvodnění změny :

Dočasné dopravní značení dle požadavku DI PCR.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkres C6 - doplnění

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku č. 1 ze dne 11.12.2020

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 13 807,20 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celková cena díla bez DPH: 13 807,20 Kč

Celková cena díla s DPH: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

Celková cena díla s DPH včetně PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD a PD: 15 627,84 Kč

ředitelství policie
no 2627

Změnový list

Z 08: Chybějící okno H2.9 ve výkazu výměr - SO 02

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Chybějící okno H2.9

Část díla dotčená změnovým listem

Projektová dokumentace obj. SO 02 a výkaz výměr

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle PD je počet okna H2.9 4 ks. Výkaz výměr obsahuje jen 3 kusy.

Nové řešení :

Přidání 1 kusu okna H2.9

Zdůvodnění změny :

Chyba ve výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Doplnění výkazu výměr

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku č. 1 ze dne 5.5.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 22 518,00 Kč

O: - Kč

Ce: 22 518,00 Kč

atele:

JIFF

Krajské ředitelství policie

Vrchlického 2627

Změnový list

Z09: Podkladní beton pod sedimentační jímkou - SO-02

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Podkladní beton pod sedimentační jímkou

Část díla dotčená změnovým listem

Projektová dokumentace obj. SO 02 a výkaz výměr

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Podkladní betony jsou v PD řešeny. Ve výkazech výměr chybí položky pro podkladní beton.

Nové řešení :

Doplní se položky ve výkazu výměr včetně jejich ocenění

Zdůvodnění změny :

Výkaz výměr neobsahoval položky pro podkladní beton.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Doplnění výkazu výměr

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 5 ze dne 3.2.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 3 707,47 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Cena: 3 707,47 Kč

le:
Krajské ředitelství policie
Vrchlického 2627

Změnový list**Z10: Ležatá kanalizace pod SO 02****Identifikace akce**

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Ležatá kanalizace pod SO 02

Část díla dotčená změnovým listem

Projektová dokumentace obj. SO 02

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V PD je řešena kanalizace nevhodným materiálem a uložení je velmi hluboko.

Nové řešení :

Změna materiálu a trasy od sedimentační jímky

Zdůvodnění změny :

Vhodnější řešení vedení kanalizace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změna výkresu D.1.1.21b

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku č.1 ze dne 21.4.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality provedeného díla

Vliv na cenu: Snížení ceny díla

| | | |
|---|---|----------------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | 84 127,47 Kč |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - | 110 603,06 Kč |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | - | 26 475,59 Kč |

ředitelství policie
ho 2627

Změnový list

Z 13: Změna objemů výkopů pod objektem SO 02

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVy - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Změna objemů výkopů pod objektem SO 02

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. SO 02

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky pažení kolem sedimentační jímky, vytěžená zemina měla být použita pro zásypy.

Nové řešení :

Bude doplněno pažení kolem sedimentační jímky. Pro zásypy bylo nedostatečné množství vytěžené zeminy, bude doplněno dovezenou zeminou.

Zdůvodnění změny :

Protože výkaz výměr neobsahoval pažení výkopu sedimentační jímky, musí být doplněn o scházející položky. Protože pro násypy bylo ve výkazu výměr počítáno s malými výměrami budou doplněny o dovoz scházející zeminy. Také byly odpočteny zemní práce, které se neprovedly.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku ze dne 13.1.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH: 259 331,77 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - 275 728,18 Kč

Cell: 396,41 Kč



le:
f
ské ředitelství policie
alického 2627



Změnový list

Z 12: Odstranění asfaltové plochy včetně podkladní vrstvy

Identifikace akce

| | |
|------------------|---|
| Název akce: | KŘP KVY - DO Velký Beranov - přístavba administrativní budovy a rekonstrukce vnitřních konstrukcí a |
| Číslo akce SMVS: | 014V122006023 |
| Objednatel: | Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| Zhotovitel: | STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč |
| Projektant: | život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice |

Předmět změnového listu

Odstranění asfaltové plochy včetně podkladní vrstvy pro výstavbu objektu SO 02

Část díla dotčená změnovým listem

projektová dokumentace obj. SO 02

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve výkazu výměr je uvedeno pouze frézování živičného krytu tl. 100 mm

Nové řešení :

Podle geologického průzkumu a také dle Technické zprávy obj. SO 02 je skutečné souvrství: asfalt 200 až 300 mm, podsyp z drceného šterku cca 600 mm. Z tohoto důvodu jsou doplněny položky

Zdůvodnění změny :

Během odstraňování asfaltové plochy a podkladních vrstev byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a geologickým průzkumem, technickou zprávou a skutečností. Z tohoto důvodu byly přepočítány výměry odstranění asfaltových ploch včetně šterkového podsypu pod objektem SO 02.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku ze dne 13.1.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 411 343,46 Kč |
|-------------------------------|---------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | - 73 262,00 Kč |
|------------------------------|----------------|

| | |
|----------------------------|---------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 338 081,46 Kč |
|----------------------------|---------------|



Krajské ředitelství policie
Vrchlického 2627