

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2021-0207

**Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č. p. 320, 321 a Tř. Dr. E.  
Beneše č. p. 322, 324 v k. ú. Nový Bohumín**

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Roman Klepek, Ph.D., MBA. vedoucího odboru správy domů Zdeněk Kolařík, referent odboru správy domů
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
tel.č.:	596 092 160
e-mail:	<a href="mailto:kolarik.zdenek@mubo.cz">kolarik.zdenek@mubo.cz</a>
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>STAVPRESS SMART s.r.o.</b>
Sídlo:	28. října 3117/61, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený:	Tomáš Středula, jednatel společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Tomáš Středula, jednatel společnosti
b) jednatel:	Tomáš Středula, jednatel společnosti
c) technických:	
odpovědný stavbyvedoucí	Tomáš Středula, jednatel společnosti
IČ:	06439799
DIČ:	CZ06439799
Bankovní spojení:	Raiffeisebank. a.s.
Číslo účtu:	7373730016/5500
tel.č.:	608172424
e-mail:	<a href="mailto:info@stavpress-smart.cz">info@stavpress-smart.cz</a>

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2021-0207 ze dne 12. 03. 2021 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla.

Méněpráce:

Z důvodu velkého množství volně ložených kabelů a starých sítí v trase jednotlivých domovních přípojek došlo ke změně rozměrů kontrolních šachet. Došlo ke změnám výměr rozebrané dlažby a silničních obrubníků v místě kanalizačních přípojek. Došlo ke změně technologie sanace stávajícího septiku.

Vícepráce:

Zvýšená pracnost při kopání kanalizační přípojky č. 4. V tomto úseku vede velké množství kabelových tratí a volně ložených kabelů a starých sítí. Strojové kopání bylo nahrazeno ručním kopáním. Změnila se délka přípojky č. 4. z důvodu nutnosti obejít místnosti staré kotelny. Zvýšená pracnost při kopání drážky pro uložení odpadního potrubí v železobetonové podlaze ve sklepních prostorách domu.

Podrobný rozpis méně a víceprací ve změnovém listě č. 1.

Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1 následovně:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Celkem
cena díla dle SOD	1 299 609,00	0	1 299 609,00
Méněpráce	- 336 509,00	0	- 336 509,00
vícepráce	130 188,00	0	130 188,00
Cena díla dle SOD a dodatku číslo 1	1 093 288,00	0	1 093 288,00

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2021-0207 ze dne 12. 03. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 10. 8. 2021

V Ostravě dne 10.8.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha  
starosta města Bohumína



Tomáš Středula  
jednatel společnosti



IC. ...  
e-mail: ...

trava ...