

Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 51998/2021
ev. č. DS202100393

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
na akci: „ZŠ Školní – výměna podlahových krytin“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Michal Karisný e-mail: ██████████ tel. █ █ █
Jitka Bažantová e-mail: ██████████ tel. █ █ █

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Develop Plus s.r.o.,
Sídlo: J. Dobrovského 2162/5, Most 434 01
Zastoupený: Janem Slavíkem, jednatelem
IČO: 05074541
DIČ: CZ 05074541
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 37512
Bankovní spojení: RB
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jan Slavík e-mail: ██████████ tel. █ █ █

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Po demontáži původních krytin PVC byly zjištěny skutečnosti, které nebyly zahrnuty do projektu a ani do nabídky zhotovitele, jedná se zejména o nevyhovující stávající betonový podklad, části podlah jsou odfouklé a popraskané. V některých místech byl původní beton odfouklý a popraskaný, tato místa musela být sanována - beton okolo prasklin se nařízl a odboural, sanované plochy byly zpenetrovány a vyrovnány samonivelační stěrkou. Na vrchní gletovanou vrstvu nebylo možno aplikovat penetrační stěrku a flexibilní lepidlo, z těchto důvodů bylo nutno povrch celoplošně přebrousit a zdrsnit. Dále se na základě požadavku ředitele rozšířila upravovaná část podlah, jednalo se o navazující plochy, jejichž realizace byla původně plánována až v rámci oprav podlah v pavilonu družin, vzhledem k finančním nákladů se ale pavilon družin prozatím nerealizuje.

Tato skutečnost znamená navýšení ceny díla tj. „ZŠ Školní – výměna podlahových krytin“ o částku 264.418,82 Kč bez DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 51998/2021/OSM, ev. č. DS202100393** ze dne 7.7.2021 takto:

Cena díla bod 8.1 se mění a nově zní

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	1.711.853,63	Kč
DPH (sazba 21 %):	359.489,26	Kč
Cena díla celkem:	2.071.342,89	Kč

Slovy (částka s DPH) :dva miliony sedmdesát jedna tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých osmdesát devět haléřů

Termín ukončení stavby bod 2.2.3 se mění a nově zní

Termín stavby: ukončení: **05.09..2021**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 31.08.2021



Za objednatele
Mgr. Pavel Janda
Starosta

V Mostě dne 31.08.2021



Za zhotovitele
Jan Slavík
Jednatel