

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054250 (ORG 3075)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15 - 400 - 236

Investiční akce: **„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 3 smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 255 97 710
DIČ: CZ25597710
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 37115 u Krajského soudu
v Brně.

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054250 (ORG 3075) u objednatele a č. 15 - 400 - 236 u zhotovitele) ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 9 tohoto znění:

9. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 14 ze dne 3. 2. 2017 a položkových rozpočtech změn č. 14.1 až 14.4.

2. Text článku **III. Doba plnění, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli s výjimkou průzkumu a sledování stavu travertinového obkladu po dobu pěti let od ukončení přejímacího řízení činí 320 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

3. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 6. 2016, změnovými listy č. 9 až 12 ze dne 25. 8. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 25. 8. 2016 a změnovým listem č. 14 ze dne 3. 2. 2017 a položkovými rozpočty změn 14.1 až 14.4 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ve znění dodatku č. 2 bez DPH	16.375.304,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 289.522,94 Kč
Cena celkem bez DPH	16.085.781,56 Kč
DPH 21%	3.378.014,13 Kč

Cena celkem včetně DPH	19.463.795,69 Kč
-------------------------------------	-------------------------

4. Text článku **V. Platební podmínky** se doplňuje o odstavec 10 tohoto znění:

10. Zhotovitel bude vystavovat faktury za náklady na provádění průzkumu a sledování stavu travertinového obkladu v pětiletém období vždy do 14 dní ode dne předání písemné zprávy o provedených pracích v příslušném roce objednateli. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

- Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 6. 2016
- Příloha č. 5: Změnové listy č. 9 až 12 ze dne 25. 8. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem ze dne 25. 8. 2016
- Příloha č. 6: Změnový list č. 14 ze dne 3. 2. 2017 a položkové rozpočty změn č. 14.1 až 14.4

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2015.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 6: Změnový list č. 14 ze dne 3. 2. 2017 a položkové rozpočty změn č. 14.1 až 14.4

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/103 dne 21. 2. 2017.

V Brně dne 17 -03- 2017

V Brně dne 28. 02. 2017

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční

[Redacted signature of the client]

za
Ing
ved
Magistratu města Brna

Za zhotovitele:

PSK GROUP
-1-
187/104a, 619 00 Brno
7710, DIČ: CZ25597710

[Redacted signature of the contractor]

za
Rad
řed
řed
řed

Příloha č. 6: Změnový list č. 14 ze dne 3. 2. 2017 a položkové rozpočty změn č. 14.1 až 14.4



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 14
ÚSEK: Objekt SO 101 Fasáda, SO 103 Rozvodna NN		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 14
Odpočet neprováděných prací		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 03.02.2017		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet neprováděných prací		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt SO 101, SO 103		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/19 ZL 14.1 Odpočet neprováděných prací SO 101, číslo 15-026/01/19 ZL 14.2 Odpočet neprováděných prací – profese, číslo 15-026/01/19 ZL 14.3 Odpočet neprováděných prací VRN SO 101, číslo 15-026/01/19 ZL 14.4 Odpočet neprováděných prací VRN SO 103,		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změnový list řeší:		
Odpočet neprováděných prací po ul. [REDACTED] dohody s objednatelem.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík [REDACTED]		DATUM: 25.11.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
[REDACTED]	Zdeněk Herodes OI MMB [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 14	
ÚSEK: Objekt SO 101 Fasáda, SO 103 Rozvodna NN			
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 14	
Odpočet neprováděných prací			
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 03.02.2017			
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet neprováděných prací			
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt SO 101, SO 103			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/19 ZL 14.1 Odpočet neprováděných prací SO 101, číslo 15-026/01/20 ZL 14.2 Odpočet neprováděných prací – profese, číslo 15-026/01/21 ZL 14.3 Odpočet neprováděných prací VRN SO 101, číslo 15-026/01/22 ZL 14.4 Odpočet neprováděných prací VRN SO 103,			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce	-289.522,94 Kč	-60.799,82 Kč	-350.322,76 Kč
Rozdíl:	-289.522,94 Kč	-	-350.322,76 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš S		DATUM: 25.11.2016	
VYJÁDŘENÍ: Za Arch.Design, s.r.o., s			
Arch.Design, s.r.o.			
OD: Ing.arch. Kamila Pohanková PO		DATUM: 03.02.2017	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	
		Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	19	ZL 14.1 Odpočet neprov. prací SO 101	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-11 800,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-35 188,46	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-46 988,46	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-46 988,46	Ostatní náklady neuvedené	-0,08
ZRN+ost.náklady+HZS	-46 988,54	Ostatní náklady celkem	-0,08

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : SREJMA		Jméno : STEHLÍK		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum : Brněnské komunikace	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,0 %				-46 988,54 Kč
DPH	21,0 %				-9 867,59 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0,00 Kč
DPH	0,0 %				0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-56 856,14 Kč	

Poznámka :

Stavba : 15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)
 Objekt : 01 poliklinika Zahradníková

Rozpočet : 19
 ZL 14.1 Odpočet neprov. prací SO 101

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	-5 078,46	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-5 610,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-11 800,00	-35 188,46	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-46988,46	0,00
Haléřové vyrovnání	-0,08	0,00	-46988,46	-0,08
CELKEM VRN				-0,08

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 19
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 14.1 Odpočet neprov. prací SO 101


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
1	95.3	Zakrytí anglických dvorků, ochrana, vyčištění vč. vpustí	kus	-1,00	5 000,00	-5 000,00
2	95.4	Měření hluku dle požadavků KHS	kus	-1,00	2 500,00	-2 500,00
3	95.7	Zajištění odborné konzultace a prohlídky v souladu s vyjádřením JMK 9199/2014	kus	-1,00	1 500,00	-1 500,00
4	95.8	Přeložka rozvodu vody u okna O/07, přemístění, nový rozvod, napojení	m	-4,00	700,00	-2 800,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				-11 800,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
5	K/107	Mřížka VZT 280/530mm, rám, TiZn předzvětralý perfor. plech kotvení, doplňky, D+M	kus	-1,00	980,00	-980,00
6	K/114	Mřížka 320/790mm, rám, lamely, kotvení, doplňky detaily, d+M	kus	-3,00	1 280,00	-3 840,00
7	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	-0,10	2 584,62	-258,46
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-5 078,46
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
8	766.9	Vzorkování barevnosti rámu oken, dubová lišta dl. 1,0m, tl. 10cm, pro každý odstín samostatně, lišty	kus	-7,00	3 500,00	-24 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-24 500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	S/01	Budka pro rorýse na fasádě, typový výrobek, 660/230/270mm, kotvení pod římsu, nátěr dle fasády, d	kus	-3,00	920,00	-2 760,00
10	S/02	Budka pro netopýry na fasádě, typový výrobek, 350/100/400mm, kotvení do fasády zasekáním do zdiva	kus	-3,00	950,00	-2 850,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-5 610,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20	ZL 14.2 Odpočet neprov. prací - profese	JKSO	
Objekt			SKP	
01		poliklinika Zahradníková	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0,00
15-026		Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	-207 534,40	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-207 534,40	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-207 534,40	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-207 534,40	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ŠREJMA		Jméno : STEHLÍK	Jméno : HETRODES
Datum :		Datum :	Datum : 12. 9. 2017
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		-207 534,40 Kč
DPH	21,00 %		-43 582,22 Kč
Základ pro DPH	0,00 %		0,00 Kč
DPH	0,00 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-251 116,62 Kč

Poznámka :



Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 20
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 14.2 Odpočet neprov. prací - profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	01-001	Rozvodna NN - elektromontáže - viz podrobný rozpočet	1	-1,00	207 534,40	-207 534,40
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-207 534,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	21	ZL 14.3 Odpočet neprov. prací VRN SO 101	JKSO	
Objekt			SKP	
01		poliklinika Zahradníková	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0,00
15-026		Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	-30000,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-30000,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-30000,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-30000,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ŠREJMA		Jméno : STEHLÍK	Jméno : HERODES
Datum :		Datum :	Datum : 12.1. 2017
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		-30 000,00 Kč
DPH	21,00 %		-6 300,00 Kč
Základ pro DPH	0,00 %		0,00 Kč
DPH	0,00 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-36 300,00 Kč

Poznámka :



Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 21
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 14.3 Odpočet neprov. prací VRN SO 101



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	P1	Ostatní náklady				
1	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	soubor	-1,00	2 500,00	-2 500,00
2	1.2	Geodetické zaměření stavby	soubor	-1,00	4 500,00	-4 500,00
3	1.5	Stavebně technický průzkum objektu	soubor	-1,00	4 500,00	-4 500,00
4	1.6	Plán organizace výstavby	soubor	-1,00	2 000,00	-2 000,00
5	1.8	Plán BOZP	soubor	-1,00	1 500,00	-1 500,00
6	1.12	Ochranné zástěny při výměně oken pro každé okno - zabraňující prašnosti	soubor	-1,00	15 000,00	-15 000,00
	Celkem za	P1 Ostatní náklady				-30 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	22	ZL 14.4 Odpočet neprov. prací VRN SO 103	JKSO	
Objekt			SKP	
01		poliklinika Zahradníková	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0,00
15-026		Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	-5 000,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-5 000,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-5 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-5 000,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ŠREJMA	Jméno : STEHLÍK	Jméno : HERODES
Datum :	Datum :	Datum : 12.9.2017
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	

Základ pro DPH	21,00 %	-5 000,00 Kč
DPH	21,00 %	-1 050,00 Kč
Základ pro DPH	0,00 %	0,00 Kč
DPH	0,00 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-6 050,00 Kč

Poznámka :



Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 22
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 14.4 Odpočet neprov. prací VRN SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	P1	Ostatní náklady				
1	1.2	Geodetické zaměření stavby	soubor	-1,00	1 500,00	-1 500,00
2	1.5	Stavebně technický průzkum objektu	soubor	-1,00	1 500,00	-1 500,00
3	1.6	Plán organizace výstavby	soubor	-1,00	1 000,00	-1 000,00
4	1.7	Plán BOZP	soubor	-1,00	1 000,00	-1 000,00
	Celkem za	P1 Ostatní náklady				-5 000,00

PŘÍLOHA Č. 1

Položkový výkaz výměr

Stavba :		Rekonstrukce polikliniky ZAHRADNÍKOVA											
Objekt :		SO 101 Fasáda											
		Provedeno v předchozích období								Neprovedeno - ZL 14.2 Odpočet neprováděných prací - profese			
		březen 2016				duben 2016				listopad 2016			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	ZBÝVÁ
Díl:	M21	Elektromontáže											
	0.1	Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů: Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinna zajistit a předložit investorovi a AD prováděcí, výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.											
	0.2	Jedná se o odborný odhad nákladů, zpracovaný na základě dostupných informací.											
	0.3	Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.											
	0.4	Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele.											
	0.5	Fakturovat dle skutečně nabývaných nákladů pořízených investorem.											
	0.6	Napojení staveniště tato PD neřeší (nutný náhradní nezávislý zdroj)											
	0.7	Finální zaplavení povrchu i výkopu provede stavba											
	0.8	V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálů jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílů součástí kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálů. Přípravné a pomocné práce před montáží. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů (montáž lišt, nosníků, ranžirovacích ok, ...). Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení rozvádění kabelů, propojení uzemnění). Očištění a označení skříní štitkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změnění uzemnění a vypnutí měřicího protokolu. Správná poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru... Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např. Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděcí služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky použitelnými technikami, nástroji a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energii, osvětlení, zabezpečení pracoviště.											
	0.9	Investor umožní realizační firmě napojení na energii, skladové prostory a přístup do řešených prostor, dle potřeby realizace											
	0.10	Investor zajistí součinnost a koordinaci při prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby realizační firma mohla práce nutné v beznapětovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma společně se zástupcem investora vypracuje energetický režim.											
	0.11	Pomocné zednické práce, prostory/průrazy, zapravování kabelových tras a kabelových drážek, dokončovací práce, malířské práce apod.											
	0.12	Rozhraní: napojení (HDV+stávajících odvodů) v 01.B5											
	0.13	Ceny jsou orientační											
	0.14	Rozpočet neobsahuje DPH.											
81	1	Rozváděčová technika											
	1.0	Rozváděč hlavní 01-RH1, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výroby rozváděče	ks	1,00	260 405,00	260 405,00	1,00	260 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1.1	Skříně měření USM, typová, univerzální skříně měření, nepřímé, ZS1B3f, 550x320x650; umístění měřicí soupravy dle e.on (odsouhlasit před realizací), provedení viz. TZ	ks	1,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00
83	1.2	Kompenzační rozváděč RC, přesun stávajícího rozváděče z m.č. 01.B5, nastavení a seřízení regulátoru, napojení, dle schéma	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
84	1.3	Měření sítě - účinniku - pro návrh kompenzace, vč. výstupního protokolu	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
85	1.4	Rozváděč RH-D (RTG), přesun stávajícího rozváděče z m.č. 01.B5, napojení, dle schéma	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
86	1.5	Hlavní ochranná připojnice provozovny ozn. HOP	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87	1.6	Neobsazeno (neobsahuje položku k nacenění)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.7	Povinné vybavení rozvodny NN, die legistativ a vnitřního provozního řádu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00
89	1.8	Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00
90	1.9	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00	1,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče												
91	2.1	Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný	ks	1,00	112,24	112,24	1,00	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2.2	Kabelová spojka - smršřovací, 3x120+70 (stávající HDV), dimenze, die zaměření	ks	2,00	1 358,00	2 716,00	0,00	0,00	2,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2.3	Kabelová spojka - smršřovací, 4x50 (stoupací vedení 1,2,3,4,5), dimenze, die zaměření	ks	10,00	765,00	7 650,00	0,00	0,00	10,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2.4	Kabelová spojka - smršřovací, 4x70 (vyvíječ páry), dimenze, die zaměření	ks	1,00	765,00	765,00	0,00	0,00	1,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2.5	Kabelová spojka - smršřovací, 5x35 (RH-D-RTG), dimenze, die zaměření	ks	6,00	715,00	4 290,00	0,00	0,00	6,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2.6	Kabelová spojka - smršřovací, 5x25 (RH-D-VZT), dimenze, die zaměření	ks	1,00	601,00	601,00	0,00	0,00	1,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2.7	Kabelová spojka - smršřovací, 5x16 (RH-D-VZT), dimenze, die zaměření	ks	1,00	602,00	602,00	0,00	0,00	1,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2.8	Kabelová spojka - smršřovací, 5x16 (stávající výtahy), dimenze, die zaměření	ks	4,00	602,00	2 408,00	0,00	0,00	4,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2.9	Spojovací a kotvící materiál	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.10	Spotřební instalační a podružný materiál	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.11	Tlačítko v krytu "červené" v případě požáru vypni, podsvícené	ks	2,00	884,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 368,00	0,00	0,00
102	2.12	Kabelová lávka KI 110x400, kompletní	m	26,00	401,00	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10 426,00	0,00	0,00
103	2.13	Systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní (závislý, přichytý, jednotlivě uložení, kotvení, spoj.mat.) - CS+TS, ev.výťah apod.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00
104	2.14	KABELOVÁ LÁVKA KL	m			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.15	Vkládací lišta LH 20x20 vč. příslušenství	m	20,00	10,91	218,20	20,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2.16	Vkládací lišta LHD 40x20 vč. příslušenství	m	20,00	21,34	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	426,80	0,00	0,00
107	2.17	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	1,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Světidla a světelné zdroje												
108	3.1	TS 2x54 5JK258TONM s invertorem a vlastní baterií 3h	ks	2,00	1 985,00	3 970,00	2,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.2	Nouzové svídlo s piktogramem 5JK8WNPIK a vlastní baterií 1h	ks	1,00	1 114,00	1 114,00	1,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3	poz.: vč. světelných zdrojů a záložních baterií												
111	3.4	RECYKLACE SVÍTIDEL (8,40Kč/ks)	ks	3,00	8,40	25,20	3,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.5	RECYKLACE ZDROJŮ (5,21Kč/ks)	ks	5,00	5,21	26,05	5,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.6	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	540,00	540,00	1,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Vodiče a kabely												
114	4.1	CYKY-O 3x1,5	m	30,00	10,58	317,40	30,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.2	CYKY-J 3x1,5	m	90,00	10,58	952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	952,20	0,00	0,00
116	4.3	CYKY-J 4x1,5	m	40,00	16,50	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	660,00	0,00	0,00
117	4.4	CYKY-O 2x2,5 (RC)	m	30,00	13,91	417,30	0,00	0,00	10,00	139,10	20,00	278,20	0,00	0,00
118	4.5	CYKY-J 3x2,5	m	580,00	16,39	9 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	9 178,40	0,00	0,00
119	4.6	CYKY-J 5x2,5	m	30,00	27,83	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	834,90	0,00	0,00
120	4.7	CYKY-O 7x4	m	30,00	79,23	2 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2 376,90	0,00	0,00
121	4.8	CYKY-J 4x25 (RC)	m	30,00	220,34	6 610,20	0,00	0,00	10,00	2 203,40	20,00	4 406,80	0,00	0,00
122	4.9	AYKY 3x240+120	m	20,00	310,50	6 210,00	0,00	0,00	20,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.10	AYKY 3x120+70 - spojka (stávající HDV)	m	60,00	182,39	10 943,40	0,00	0,00	20,00	3 647,80	0,00	0,00	40,00	7 295,60
124	4.11	CYKY 4x50 - spojka (stoupací vedení 1,2,3,4,5), dimenze upřesněna, die zaměření	m	300,00	420,53	126 159,00	0,00	0,00	20,00	8 410,60	0,00	0,00	280,00	117 748,40
125	4.12	CYKY 4x70 - spojka (vyvíječ páry), dimenze upřesněna, die zaměření	m	30,00	577,00	17 310,00	0,00	0,00	10,00	5 770,00	0,00	0,00	20,00	11 540,00
126	4.13	CYKY 5x35 - spojka (RH-D-RTG)	m	210,00	370,00	77 700,00	0,00	0,00	10,00	3 700,00	200,00	74 000,00	0,00	0,00
127	4.14	CYKY 5x25 - spojka (RH-D-VZT)	m	35,00	260,00	9 100,00	0,00	0,00	10,00	2 600,00	25,00	6 500,00	0,00	0,00
128	4.15	CYKY 5x16 - spojka (RH-D-VZT)	m	35,00	185,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	6 475,00	0,00	0,00
129	4.16	CYKY 5x16 - spojka (stávající výtahy), dimenze upřesněna, die zaměření	m	140,00	185,00	25 900,00	0,00	0,00	20,00	3 700,00	120,00	22 200,00	0,00	0,00
130	4.17	CYA 4	m	30,00	9,54	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	286,20	0,00	0,00
131	4.18	CYA 6	m	40,00	15,52	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	620,80	0,00	0,00
132	4.19	CYA 16	m	80,00	39,79	3 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3 183,20	0,00	0,00
133	4.20	CYA 25	m	80,00	64,63	5 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	5 170,40	0,00	0,00
134	4.21	PrafaDur-O 3x1,5 (CS+TS)	m	40,00	31,51	1 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1 260,40	0,00	0,00
135	4.22	PrafaDur-J 3x1,5	m	40,00	31,51	1 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1 260,40	0,00	0,00
136	4.23	Neobsazeno (neobsahuje položku k nacenění)												
137	4.24	KULATINA/pásek FeZn 10mm nebo 30x4 (AH+Z)	m	52,00	27,54	1 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1 432,08	0,00	0,00
138	4.25	Protež dělkového materiálu (3%)	kus	1,00	9 430,75	9 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9 430,75	0,00	0,00
139	4.26	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,28	10 000,00	0,74	29 200,00	0,00	0,00
	5	Uzemnění												
140	5.1	Napojení uzemnění pro novou HOP (přepojení z m.č. 01.B5)	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	5.2	Obvodový pásek uzemnění, po obvodu rozvodny, umístění cca 0,5m+podpěrky PV42	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
142	5.3	Uzemnit kovové prvky v rozvodně (uvedení na stejný potenciál)	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	5.4	Příslušenství doplň. pospojování	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00
144	5.5	Spotřební a instalační mat.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	5.6	Měření uzemnění	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
146	5.7	Montážní a odborné práce	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ostatní												
147	6.1	Demontáže (stávající nevyužité el. instalace+osvětlení, odpojené rozvody v řes. prostorech, demontáže nefci rozvaděčů, demontáže kabelových tras-kabelů a nefci prvků, původní napojení technologie)	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	6.2	Úprava stávajících rozvodů elektro v řešeném prostoru	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	6.3	Napojení 2x pohon pro automatické vrata (vjezd), a 230V/300VA, upřesní dodavatel pohonu	kpl	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00

150	6.4	Napojení 4x pohon pro automatické otláčivé dveře (tl. vstup), á 230V/250VA, upřesní dodavatel pohonu	kpl	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00
151	6.5	Podružné, nespecifikované a neměřitelné práce	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	6.6	Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, apod.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
153	6.7	Protipožární ucpávky prostupu mezi požárními úseky, EI 90/60 (upřesní PBR - odsouhlasená HZS JMK), štišek, certifikát	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
154	6.8	Dokumentace provedení stavby (prováděcí a dilenská dokumentace), vypracuje dodavatel EL a předloží investorovi k odsouhlasení před započítím stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
155	6.9	Neobsazeno (neobsahuje položku k nacenění)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	6.10	Autorský dozor projektantů elektro (380Kč/hod+doprava, dle skutečného výkonu)	hod	68,00	380,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	13 839,60	31,58	12 000,40	0,00
157	6.11	Neobsazeno (neobsahuje položku k nacenění)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	6.12	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	6.13	Podružný, spotřební materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvíci, spoj. mat. atd.)	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
160	6.14	Neobsazeno (neobsahuje položku k nacenění)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
161	6.15	Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení - dílčí v rozsahu 1. etapy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
162	6.16	Popis a označení ukončovacích prvků, kabelů a tras	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
163	6.17	Přeložení stáv. kabelů a krabic elektro v m.č. 01.B6 pro provedení přeložky topení,dopojení,kotvení,doplňky,detaily	kus	5,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25 000,00	0,00
M21 Elektromontáže						902 337,42		308 228,09		119 507,90		267 067,03		207 534,40	0,00