

## Dodatek č.1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava			
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43 - 65137761/0710			

a

ZHOTOVITELEM				
<i>u právnické osoby</i>				
Obchodní firma:	PS BRNO, s.r.o.			
Sídlo:	Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno			
IČ:	25506820	DIČ:	CZ25506820	je* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 28578				
Jednatel:	Ing. Michal Matyáš			
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno, a.s., č.ú.: 19-8646230207/0100 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2108057446/2700			

Objednatel a zhotovitel se dohodli k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 9.3.2021, 001/OVZ/21/009-OD (dále jen „Smlouva“).

### I. Předmět dodatku

1. Ustanovení článku III. Termín plnění, pátého odstavce, věty první Smlouvy, které zní:

*Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazku může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména:*

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

**Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazku může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, a to zejména:**

2. První a Třetí řádek tabulky uvedené v článku III. Termín plnění Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Termín předání a převzetí staveniště:	24.5.2021
Termín pro dokončení, předání a převzetí veřejné zakázky:	
a) Veškeré vnější práce – dokončení:	24.9.2021
b) Místnost B.1.11A, B1.11B – dokončení pro montáž vybavení interiéru:	24.9.2021
c) Celkové dokončení, předání a převzetí veřejné zakázky:	8.10.2021

3. K prodloužení termínu dokončení díla dochází z důvodu vyhrazených změn, specifikovaných ve Smlouvě, tj. k přerušení prací z důvodů na straně objednatele:

- přeseknutý přívodní elektrokabel - přerušení prací 2 dny
- odsekávání betonu v místě napojení na stávající kanalizaci, kamerová zkouška – prodloužení prací o 8 dnů
- broušení podkladních betonů – prodloužení prací o 5 dnů
- zasekání kabelových tras a instalačních krabic do podkladního betonu – prodloužení prací o 4 dny.

Vzhledem k částečnému souběhu výše uvedených zdržení bude termín celkového dokončení díla prodloužen o 14 dnů.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které jsou Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Příloha tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Příloha: Příloha č.1- HMG

V Ostravě dne .....

V Brně dne .....

MUDr. Jiří Havrlant  
Digitálně podepsal MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2021.09.07  
16:14:05 +02'00'

Ing. Michal Matyáš  
Digitálně podepsal Ing. Michal Matyáš  
Datum: 2021.08.26  
14:54:46 +02'00'

Fakultní nemocnice Ostrava  
MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel

PS BRNO, s.r.o.  
Ing. Michal Matyáš  
jednatel společnosti