

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22/2020/DOČ, uzavřené dne 30.9.2020

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná:

[redacted], specialista pro vodní hospodářství, tel. č.: [redacted],

e-mail: [redacted]

[redacted], technik vodního hospodářství (TDS), tel. č.: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, tel. č.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**elitbau s.r.o.**

se sídlem Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupená: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 4086702/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2020/Doč ze dne 30.9.2020 (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2020 Smlouvu o dílo č. 22/2020/Doč (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **VN Vítězný, evidenční číslo zakázky S952/2020/050** (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve smlouvě uvedených.
2. Dodatkem bude měněn termín odevzdání díla a to z důvodu pozdního předání staveniště na straně objednatele a z důvodu komplikovaných geologických podmínek, kdy na staveništi nebyl dostatek vhodných zemin odpovídajících IGP zpracovaným v rámci PD.

**II.****Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, ve smyslu jeho prodloužení, vyvolaná pozdním předáním staveniště zhotoviteli a současně nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace díla (komplikované geologické podmínky – na staveništi nedostatek vhodných zemin odpovídajících IGP zpracovaných v rámci PD).
2. V souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění, jak následuje:

➤ **čl. II. odst. 3** smlouvy zní nově takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst.5 této smlouvy, nejpozději dne 15.10.2021. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.
2. Objednatel plní svoji oznamovací povinnost a sděluje, že v důsledku interních organizačních změn platných od 1.1.2021 došlo ke změně osob oprávněných jednat jménem zhotovitele tak, jak jsou tyto uvedeny v úvodu dodatku. V rámci organizačního uspořádání na straně objednatele náleží smlouva s účinností od 1.1.2021 do věcné pravomoci a územní působnosti Oblastního ředitelství Vysočina. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním

celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby

V Jihlavě, dne .....

V Brně, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. František Holenka**  
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jiří Křenovský**  
jednatel  
elitbau s.r.o.