

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3420/2020/PH, č. smlouvy zhot.: 120-096,
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 351 4800/ 532 353 0039, uzavřené dne 30.09.2020 (dále jen „Smlouva“)
mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

„Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava harmonogramu plnění a s tím spojená úprava termínů odevzdání 2. a 3. dílčí etapy.

K prodloužení termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy o jeden měsíc dochází z důvodu, že v rámci projednání změny zabezpečení úrovněového přejezdu P1243 nebyla tato investice původně podporována ze strany místní samosprávy (Městysse Spálené Poříčí) a získání jejich souhlasu se protáhlo prakticky o dva měsíce oproti původnímu předpokladu smluvních stran.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany, v souladu s ustanovením odst. 7.8. Smlouvy, dohodly na úpravě termínů odevzdání 2. a 3. dílčí etapy plnění, jak bylo uvedeno výše. Termín ukončení Díla se nemění a zůstává v platnosti beze změn.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna způsobu a adresy pro doručování faktur – daňových dokladů Objednateli.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.1. Smlouvy a odst. 6.2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatel: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-096, takto:

1) Článek 1 - Smluvní strany

- ruší se stávající text odstavce 1.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 4 – Lhůty provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	10 měsíců (předpoklad 02/2022 – 11/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 – Platební podmínky

a) ruší se stávající text odstavce 6.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, jejichž přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodloužení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na jednu z adres objednatele pro zaslání faktur uvedených v čl. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

b) ruší se stávající text odstavce 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši 396 975,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění – do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. █████ celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ - Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 11/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši █████ Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

**II.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-096, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 06 -08- 2021

Za objednatele:

V Praze dne 02 -08- 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.