

## **DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení**

### **Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

#### **„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2448 ze dne 23. 5. 2018  
na straně jedné

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

č. smlouvy: **E618-S-2689/2020/FLO**  
ISPROFIN/SUB. ISPROFIN: 5423510008/ 3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00  
IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
spisová značka oddíl C, vložka 71057  
bank. spojení: XXXXXXXXXX  
zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

##### **Korespondenční adresa:**

Heršpická 13, 619 00, Brno

Číslo smlouvy: **S – 077 - 2020**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1) V rámci projektu DUSP se navýšilo CIN o cca 36% oproti schválenému Záměru Projektu (ZP). Zvýšení CIN je způsobeno zjištěným špatným stavem základové půdy a nutnosti použití finančně nákladné metody těžké sanace k zajištění dlouhodobé stability trati v tomto úseku. Objednatel požaduje v souvislosti s navýšením CIN zpracování Aktualizace Záměru projektu (AZP), její předložení na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD) a zajištění součinnosti při projednávání AZP v CK MD.

2) Prověření požadavku MD ČR na zrušení železničního přejezdu P2418 v předmětném úseku sanace železničního spodku v rámci této zakázky. Zhotovitel nově zpracuje dokumentaci pro územní rozhodnutí, žádost o územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, žádost o stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provedení stavby, zajistí inženýrskou činnost, autorský dozor a projednání náhrady tohoto přejezdu P2418 objízdou komunikací v rámci této zakázky.

3) Rozhodnutí Objednatele odložit termín realizace stavby o 1 rok, tj. od 02/2023 do 12/2023 z důvodu koordinace výlukových činností na této trati.

4) Rozhodnutí Objednatele odložit termín předložení DUSP na Drážní úřad k žádosti o vydání společného povolení (původní 2. dílčí etapa, nyní 6. DE) až po získání Územního rozhodnutí v předmětu zrušení železničního přejezdu P2418.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**Jedná se o dodatek věcný, finanční a termínový, kdy se předmět díla doplňuje o zrušení železničního přejezdu P2418 (tedy o zpracování DUR + DSP + PDPS + AD), dále o vypracování Aktualizace ZP, cena za dílo se navyšuje o 3 130 500,- Kč oproti předchozímu dodatku (tedy o 3 220 500,- Kč oproti zasmluvněné ceně Díla) a zároveň se posouvá termín plnění u DUSP Sanace trati (původně 2. a 3. Dílčí etapy) na úkor vypracování DUR (na zrušení železničního přejezdu) a následně se v návaznosti na výše uvedené přidávají další Dílčí etapy, přičemž předpokládaný termín dokončení Díla se posouvá na 12/2023.**

### I.

Vzhledem ke shora uvedenému se tak smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách Smlouvy takto:

#### 1. Článek 3 - Předmět, Cena a Harmonogram plnění Smlouvy

##### **a. Doplňuje se text na konci odstavce 3.1 Smlouvy v tomto znění:**

V souladu s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zpracovat Aktualizaci Záměru projektu (AZP) k předmětu Díla sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice, která bude předložena ke schválení na CK MD.

Dále se Zhotovitel v souladu s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě zavazuje zpracovat Dokumentaci pro Územní řízení (DÚR), podat žádost o územní rozhodnutí, zpracovat Dokumentaci pro Stavební povolení a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DSP+PDPS), podat žádost o stavební povolení a vykonávat autorský dozor k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu P2418 a jeho náhradě objízdou komunikací.

**b. Ruší se stávající text odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou dokumentaci DUSP a PDPS k předmětu Díla sanace železničního spodku, dokumentaci DÚR, DSP a PDPS k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu P2418, AZP k předmětu Díla sanace železničního spodku a řádně provedený výkon autorského dozoru k předmětu Díla sanace železničního spodku i k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu P2418 zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou a ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **17 515 500,- Kč**  
Slovy: **sedmnáct milionů pět set patnáct tisíc pět set korun českých**

## 2. Článek 5 – Závěrečná ustanovení

*Ruší se stávající text odstavce 5. 15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla – nové znění dle dodatku č. 2**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/5/20**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky „VTP/DSP+PDPS/13/20“ a „VTP/ZP+DUR/12/20“
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 3. 2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla – nové znění dle dodatku č. 2**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - nové znění dle dodatku č. 2**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

## 3. Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 4. Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2, tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 5. Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3, tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu, ceny a data uzavření tohoto Dodatku.
3. Zaslání tohoto dodatku správci registru smluv k uveřejnění v RS zajišťuje objednatel.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují níže svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2: Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla  
Příloha č. 2 k Dodatku č. 2: Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla  
Příloha č. 3 k Dodatku č. 2: Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

### Objednatel:

V Praze



07.09.2021 16:27  
Podle podpisového řádu

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

### Zhotovitel:

V Brně

Date: 2021.08.27 13:14:52 +02'00'

**Ing. Ondřej Čech**  
jednatel  
EXprojekt s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1

### PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

#### SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „**Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“. Cílem díla je sanace železničního spodku tvořeného násypem mezi ŽST Bohušovice nad Ohří a Lovosice, která bude spočívat v odstranění závad pražcového podloží a tím výškové polohy kolejí. Navrhovaná opatření povedou k zajištění stabilního podloží kolejí, tím k udržení geometrických parametrů koleje v limitech odpovídajících traťové rychlosti bez potřeby častých oprav.

Rozsah Díla „**Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice**“ je:

- Zhotovení **Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy** (DUSP) a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (PDPS), která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- Zpracování a podání žádosti dle **§94j Společné územní a stavební řízení** zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude **vydání společného povolení** a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
- Zhotovení **Aktualizace Záměru projektu** (AZP), kdy Souhrnný rozpočet (SR) a Ekonomické hodnocení (EH) již bude zahrnovat i předmět Díla zrušení železničního přejezdu P2418.
- Zhotovení **Dokumentace pro územní řízení** (DÚR) k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu, dle Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění.
- Zpracování a podání žádosti o **vydání územního rozhodnutí** k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu dle §94c Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
- Zhotovení **Dokumentace pro Stavební povolení** (DSP) k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu, dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění.
- Zpracování a podání žádosti o **vydání stavebního povolení** k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu dle §110 Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
- Zhotovení **Dokumentace pro provádění stavby** (PDPS) k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu, dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění.

Rozsah a členění dokumentace bude zpracována v souladu v souladu s:

- Přílohou č.10 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy.
- Dokumentace DUSP bude dopracovaná a projednána s Objednatelům do rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice SŽDC č.11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.
- Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části G, H a I dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 a části K a L dle dle VTP/DSP+PDPS/13/20.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (<http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html>).

## PŘÍLOHA Č. 2

## PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Díla ve smyslu Smlouvy a ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příl. dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Zpracování Aktualizace ZP k předmětu Díla sanace žel. spodku	hod	■	■	■
9	Zpracování DÚR k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418, vč. Souhrnného rozpočtu dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění + vyhlášky č.499/2006	hod	■	■	■
10	Zpracování DSP k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418 dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. + Směrnice GR SŽDC č.11/2006	hod	■	■	■
11	Zpracování PDPS (v rozsahu	hod	■	■	■

	dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS), včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418				
12	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418	hod	■	■	■
13	Definitivní odevzdání DÚR, DSP a PDPS v listinné formě k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418	ks	■	■	■
14	Definitivní odevzdání DÚR, DSP a PDPS, v elektronické formě (otevřený a uzavřený formát) k předmětu Díla zrušení žel.přejezdu P2418	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
15	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
16	Geodetické práce	km	■	■	■
17	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
18	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
19	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
20	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
21	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
22	Geotechnický průzkum k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418	hod	■	■	■
<b>Celkem za doplňkové služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
23	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek k předmětu Díla sanace železničního spodku	hod	■	■	■
24	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek k předmětu Díla zrušení žel.přejezdu P2418	hod	■	■	■

\*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 7 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
17 515 500,- Kč	3 678 255,- Kč	21 193 755,- Kč

z toho:

**Cena za zpracování DUSP a PDPS k předmětu Díla sanace železničního spodku:**

■	■	■
---	---	---

**Cena za zpracování AZP k předmětu Díla sanace železničního spodku:**

■	■	■
---	---	---

■	■	■
---	---	---

■	■	■
---	---	---

**Cena za výkon autorského dozoru celkem:**

■	■	■
---	---	---



**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy a výkon autorského dozoru:**

<b>Specifikace položky</b>	<b>Cena položky (bez DPH)</b>	<b>Cena položky (s DPH)</b>
<b>1a. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>1b. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>2. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>5. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>6. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>7. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>8. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>Výkon autorského dozoru</b>	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>17 515 500,- Kč</b>	<b>21 193 755,- Kč</b>

**PŘÍLOHA Č. 3**

**PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO**

**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1a. Dílčí etapa</b>	27. 12. 2020	Technické řešení k připomínkám	Předávací protokol
<b>1b. Dílčí etapa</b>	30. 06. 2021	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	31. 10. 2021	Předložení DÚR ke zrušení P2418 k připomínkám na SŽ	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	30. 11. 2021	Předložení návrhu AZP k připomínkám na SŽ DUSP a PDPS (Sanace) po připomínkovém řízení (bez dokladové části)	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	28. 02. 2022	Předložení DSP+PDPS ke zrušení P2418 k připomínkám na SŽ	Předávací protokol
<b>5. Dílčí etapa</b>	31. 03. 2022	<b>Územní rozhodnutí ke zrušení P2418 v právní moci</b> <b>Předložení čistopisu AZP ke schválení v CK MD</b>	Předávací protokol Územní rozhodnutí v právní moci
<b>6. Dílčí etapa</b>	30. 04. 2022	DUSP a PDPS (Sanace) - kompletní dokladová část, náklady a oceněné soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
<b>7. Dílčí etapa</b>	31. 7. 2022	<b>Nabytí právní moci společného povolení (Sanace)</b>	Předávací protokol Společné povolení (UR+SP) v právní moci
<b>8. Dílčí etapa</b>	30. 09. 2022	<b>Stavební povolení ke zrušení P2418 v právní moci</b> a návrh ZTP pro realizaci stavby	Předávací protokol Stavební povolení v právní moci

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  
Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice

AD	7 měsíců (předpoklad 04/2023 – 11/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2023</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)