

A. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic

Telefon: +420 222 361 427
Fax: +420 220 920 144
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: AMIKA FIRST s.r.o.
Sídlo: Primátorská 296/38, Praha 8 180 00
Zastoupený: Janem Kejklíčkem - jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 189780
IČ: 24219169
DIČ: CZ24219169
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Jan Kejklíček
[REDAKCE]

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Jan Kejklíček
[REDAKCE]

- B.** Smluvní strany konstatují, že mají uzavřenu smlouvu o dílo č. **SML 187/2016**, podepsanou dne **29. 12. 2016** na provedení stavby „**Revitalizace vodoteče Keltů**“ v Praze-Suchdole na pozemcích parcely č. 2330, 820/1, 2325/1 vše v k.ú. Suchdol, mezi ulicemi Keltů (Stržná) a Spálený mlýn.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v následujících odstavcích:

- C. V odstavci č. 3 - Předmět plnění**
se doplňuje o články:

- 3.4. Na základě požadavku OCP MHMP č.j.1985503/2016 ze dne 4. 11. 2016 byla ve spolupráci s odborným konzultantem, Ing. Jiřím Vojarem, Ph.D., provedena změna rozsahu díla a podmínek provádění prací. Podrobně viz přiložená projektová dokumentace s názvem „Revitalizace vodoteče Keltů“, vypracovaná projektovou kanceláří Šetelík Oliva s.r.o., s datem 01/2017 (**viz příloha č. 1 tohoto dodatku**). Elaborát Ing. Jiřího Vojara, Ph.D. s názvem Komentáře a návrhy k revitalizace vodoteče Keltů, Praha-Suchdol s datem listopad 2016 je přiložen jako (**příloha č. 2 tohoto dodatku**).
Změněná projektová dokumentace dle rozhodnutí OCP MHMP č.j. 39228/2017 ze dne 20. 1. 2017.
Změna rozsahu, ceny díla a termínů provádění je doložena ve změnovém listu č. ZL1 ze dne 24. 1. 2017 (**viz příloha č. 3 tohoto dodatku**).

- 3.5. V průběhu prací byl zjištěn havarijní stav cihelné opěrné stěny, která měla být dle PD zachována. Stěna hrozila sesunutím. Bylo proto rozhodnuto o zbourání této opěrné stěny a o jejím nahrazení novou stěnou gabionovou, propojenou s ostatními gabionovými stěnami v rámci tohoto projektu.
Změna ceny díla dle tohoto odstavce je vyčíslena ve změnovém listu č. ZL2 ze dne 1. 3. 2017.
(viz příloha č. 4 tohoto dodatku)

D. V odstavci č. 4. - Cena za dílo
se mění článek 4.1. na následující znění

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně ve výši:

Cena dle SOD SML 187/2016:	3 771 105,- Kč bez DPH
Cena díla dle čl. 3.4 (změnový list č. ZL1):	
<i>Cena méněprací dle ZL1</i>	-2 738 018,- Kč bez DPH
<i>Cena víceprací dle ZL1</i>	+898 809,- Kč bez DPH
Cena ZL1	-1 839 209,- Kč bez DPH
Mezisoučet: cena dle SOD + ZL1	1 931 896,- Kč bez DPH
<i>Cena díla dle čl. 3.5 (změnový list č. ZL2):</i>	+469 968,- Kč bez DPH
Cena celkem dle dodatku č. 1:	2 401 864,- Kč bez DPH

E. V odstavci č. 6. - Doba plnění
se mění článek č. 6.1. na následující znění:

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat objednateli nejpozději do **31. 3. 2017**, s tím, že stavební práce lze zahájit po předání staveniště, které proběhne v termínu **9. 1. 2017**. a stavební práce budou prováděny v termínu do **10. 3. 2017**.

F. Ostatní články zůstávají ve znění dle smlouvy o dílo.

Seznam příloh tohoto dodatku:

- Příloha č. 1) projektová dokumentace s názvem „Revitalizace vodoteče Keltů“, vypracovaná projektovou kanceláří Šetelík Oliva s.r.o., s datem 01/2017
Příloha č. 2) elaborát Ing. Jiřího Vojara, Ph.D. s názvem „Komentáře a návrhy k revitalizaci vodoteče Keltů“, Praha-Suchdol s datem listopad 2016
Příloha č. 3) změnový list č. ZL1 – včetně příloh změnového listu
Příloha č. 4) změnový list č. ZL2 – včetně příloh změnového listu

V Praze-Suchdole dne 16.3.2017 Podpis:

Objednatel: městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne 13.3.2017 Podpis:

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.
Jan Kejkliček – jednatel společnosti