



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLouvĚ O DíLO

číslo sml. objednatele: S– 3568/DOP/2017

číslo sml. zhotovitele: 117062

na akci

**„II/105 Kamenný Přívaz, rekonstrukce mostu ev.č. 105-010“**

uzavřené dne 15.2.2018 mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě usnesení č. 013-31/2021/RK ze dne 12.8.2021.

bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

**„SPOLEČNOST AZS + ROBS“**

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

sdužující následující společníky:

1) **AZ SANACE a.s.** (vedoucí společník)

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25033514 DIČ: CZ25033514

zastoupený: Ing. Jakubem Zavoralem Ph.D., předsedou představenstva  
Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1093

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu:

a

2) **ROBSTAV stavby k.s.** (společník)

se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

IČ: 27430774 DIČ: CZ27430774

zastoupený: Ing. Radkem Kozákem – komplementářem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

zastoupena na základě Smlouvy o sdružení ze dne 24. 7. 2017 (viz. Příloha č. 1) vedoucím společníkem, společností AZ SANACE a.s.



dále jen „zhotovitel“

## I. Předmět dohody o narovnání

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2018 Smlouvu o Dílo č. S-3568/DOR/2017, číslo smlouvy zhotovitele: 118001 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zhotovení mostu ev. č. 105-010 v obci Kamenný Přívoz.
- 2) Protože se v průběhu výstavby vyskytly vícepráce, které byly dne 28. 1. 2020 odsouhlaseny uzavřením ZBV č. 1 (samostatně), byl předběžně odsouhlasen i prodloužený termín zhotovení díla o 21 dní, který je smluvně řešen touto Dohodou. Zároveň však zhotovitel tento smluvní termín nedodržel a dle Smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat pokutu z prodlení.

Dílo mělo být dle Smlouvy o dílo hotové do 13 týdnů, konkrétně bylo staveniště předáno dne 5. 6. 2018 a stavba měla být dokončena do 4. 9. 2018. Dle této Dohody o narovnání dochází k posunu termínu provedení o 3 týdny a konečné datum pro předání díla se posouvá na 25. 9. 2018. O toto období byl ponížěn výpočet pokuty z prodlení.

- 3) Smluvní strany se na základě výše uvedených informací a prováděných víceprací schválených v ZBV č. 1 uzavřeného dne 28. 1. 2020 dohodly na této změně Smlouvy:

### **Článek II. Smlouvy o dílo – Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, bod 2.1. se mění a nahrazuje novým zněním takto:**

*Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. Smlouvy v termínu do 16 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.*

Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 3 zákona č. 134/2016 Sb. a nedochází k podstatné změně závazku.

- 4) Zhotovitel nedodržel termín plnění stanovený v bodě 3) tohoto Dodatku a je si vědom své smluvní povinnosti uhradit pokutu z prodlení objednateli sjednanou dle Smlouvy ve výši 0,2 % smluvní ceny za nedokončené části díla (bez DPH) za každý den prodlení. Objednatel částku za prodlení v délce 298 dnů vyčíslil na 633 865,82 Kč bez DPH.

Vzhledem k rozdílným pohledům na výši této pokuty a míru zavinění proběhlo dne 10. 6. 2021 jednání mezi Smluvními stranami. Na základě tohoto jednání smluvní strany dospěly ke



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

shodě na výši pokuty 250 000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Tuto pokutu uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů od účinnosti této Dohody na účet č. [REDACTED] VS: [REDACTED]. V případě, že tato pokuta nebude v uvedené lhůtě zhotovitelem zaplacená, pozbývá tato Dohoda své platnosti.

- 5) Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením této Dohody o narovnání a zaplacením smluvní pokuty uvedené shora jsou vypořádány veškeré vzájemné nároky vyplývající z poskytnutého plnění a nemají už žádné další vzájemné nároky ani závazky.

## II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo touto Dohodou o narovnání nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu o narovnání uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dohoda o narovnání je vyhotovena v elektronickém originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží tento originál.
4. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.
5. Tato Dohoda o narovnání byla schválena Radou kraje Usnesením č. 013-31/2021/RK ze dne 12.8.2021.

Příloha č. 1: Smlouva o sdružení ve společnosti

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

### Zhotovitel

„SPOLEČNOST AZS + ROBS“

Ing. Jakub Zavoral,  
Ph.D.  
Digitálně podepsal  
Ing. Jakub Zavoral,  
Ph.D.  
Datum: 2021.09.09  
07:01:44 +02'00'

Ing. Jakub Zavoral Ph.D., předseda člen představenstva  
AZ Sanace a.s.

Mgr. Petr Dvořák  
Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Dvořák  
Datum:  
2021.09.09  
09:09:31 +02'00'

Mgr. Petr Dvořák, člen představenstva  
AZ Sanace a.s.

### Objednatel

Středočeský kraj

Libor Lesák  
Digitálně podepsal Libor  
Lesák  
Datum: 2021.09.09  
10:44:10 +02'00'

Libor Lesák, radní pro oblast  
investic, majetku a veřejných zakázek