

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-4180/2020/FLO  
č. smlouvy zhotovitele: 120 - 123  
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5513520031

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby  
a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby:

### „Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy“

#### Článek 1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ,

###### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

###### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

###### Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

###### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci dokončení dokumentace DUSP, vč. EH a SR u PDPS s kompletní dokladovou částí u stavby: „Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec – Černousy,“ došlo ke zdržení splnění řádného termínu plnění.

Dne 4. 8. 2021 Policie České republiky zaslala návrh míst pro ověření umístění vyčkávacích ploch (viz. příloha č. 1), kde požadují prověřit realizaci vyčkávacích ploch a výhyben potřebných pro bezpečné vyhýbání vozidel u předmětného mostu. Dále je z jejich strany požadováno ověření dopravního značení z hlediska BESIP na P7 a P8 před mostem a ověření dopravního zrcadla zajišťujícího výhled řidiči vozidla z pod mostu na místní komunikaci. Posledním bodem je rozlišení DZ křižovatky, případně vytvoření místa ležícího mimo PK. Vzhledem k tomu, že na určitém soukromém pozemku není realizace reálná, je nutné tuto problematiku opětovně projednat s Policí ČR.

Vzhledem k výše zmíněným připomínkám a požadavkům ze strany Policie České republiky tak dochází ke zpoždění splnění řádného termínu plnění 2. dílčí etapy.

Jedná se o dodatek termínový, kdy se termín 2. dílčí etapy a 3. dílčí etapy posouvá o 2 měsíce, přičemž předpoklad ukončení díla zůstává stejný, tedy do 06/2023-09/2023.

### I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následujícím:

#### 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 11,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soutěže prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 14,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci

4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 06/2023-09/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 4 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
--------------------------------	-------------------------------	---	---

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla, bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 11,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 14,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 09/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

16-08-2021

V Praze 16.08.2021.

V Praze

.....  
Ing. Jiří Čurda  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

.....  
Ing. Petr Hofhánzl  
ředitel  
Stavební správa západ