



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**
sídlo: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
zastoupený: Michal Zácha, DiS – předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
IČO: 47674521
DIČ: CZ47674521
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka a.s.
2307831/0100 KB
e-mail: sekretariat@vakpr.cz
datová schránka: jfyvg6t

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** **„Společnost ARKO – OHL ŽS – PŘEROV“**
Zastoupená:
Správcem/Společníkem 1: **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**
sídlo: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
Ing. Martin Pajer, člen představenstva
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B/296
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s. Brno, č.ú. 52201621/0100
e-mail: arko@arko-brno.cz
datová schránka: 83acv2h

a

- Společníkem 2: **OHL ŽS, a.s.**
sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV Přerov – kalová koncovka (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je:

- a) Změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (ZL01, ZL02, ZL03, ZL04,ZL05 a ZL06).
- b) Změna termínu závazného dokončení ČOV Přerov – kalová koncovka sjednaného Smlouvou. Změna termínu je sjednána na základě objektivních důvodů, které neleží na straně Zhotovitele. Důvody pro posun závazného termínu dokončení díla jsou spojené s vyšší mocí – opatřeními souvisejícími s pandemií onemocnění COVID19 převážně v podzimních měsících a zaplavením staveniště v říjnu 2020, kdy se na lhůtě přerušeni stavebních prací projevila především nutnost provedení sanačních opatření na zaplavených objektech ve fázi rozestavěnosti.

II. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.

1.2. Smluvní strany mění ustanovení čl. VII. odst. 37 (druhý odstavec), které nově zní:

Lhůta pro dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla): nejpozději do **02.09.2021**.

1.3. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. V., odst. 19. takto:

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.3.2020 a tohoto Dodatku č. 2, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05 a ZL06 tedy činí **177.605,480,71 Kč** bez DPH a je podepřena následující kalkulací:

Cena díla celkem bez DPH – dle SoD	178 879 555 Kč
ZL č. 1-ZL01	-310 532,39 Kč
ZL č. 1-ZL02	-474 910 Kč
ZL č. 1-ZL03	198 367 Kč
ZL č. 1-ZL04	-989 962,51 Kč
ZL č. 1-ZL05	-735 132,43 Kč
ZL č 1-ZL06	1 038 096,04 Kč
Dodatek č. 2 celkem	-1 274 074,29 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH	177 605 480,71 Kč

III. Závěrečné ustanovení

- a. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
- b. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
- c. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- d. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. ZL01 – rozpočet
2. Změnový list č. ZL02 – rozpočet
3. Změnový list č. ZL03 – rozpočet
4. Změnový list č. ZL04 – rozpočet
5. Změnový list č. ZL05 – rozpočet
6. Změnový list č. ZL06 – rozpočet
7. Harmonogram prací

V Přerově _____

V Brně _____

Objednatel

Michal Zácha, DiS
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
představenstva

Zhotovitel**Správce/Společník 1**

Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda
předseda představenstva člen

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Společník 2

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava
OHL ŽS, a.s.