

Dodatek č. 1 č.j.: SNPCS ke smlouvě o dílo č.j. SNPCS 04569 2020

Revitalizace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska
uzavřené dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 23.7.2020

mezi :

Název :	Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo :	Pražská 457 52, 407 46 Krásná Lípa
IČ :	06342477
DIČ :	CZ06342477
Právní forma :	331 – Příspěvková organizace
Zastoupen :	Ing. Pavel Benda Ph.D. - ředitel
Bankovní spojení :	Česká národní banka
Číslo účtu :	53314310710
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :	Ing. Pavel Benda, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických :	Ing. Jakub Šafránek

(objednatel)

a

Název :	POLANSKÝ GROUP a.s.
Sídlo :	Přemyslova 529, 251 01 Říčany
IČ :	27633896
DIČ :	CZ27633896
Právní forma :	Akciová společnost
Zápis v OR :	OR vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 11377
Zastoupen :	Lubomírem Polanským – členem představenstva
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu :	7101693290800

(zhotovitel)

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 15.3. výše specifikované smlouvy dohodly na úpravě následujících článků a odstavců výše specifikované smlouvy. Smluvní strany se tímto v zájmu odstranění pochybností o rozsahu a předmětu smlouvy společně dohodly, že předmětem smlouvy zůstává i monitoring podzemních vod dle položky č.13 přílohy č.1-položkový rozpočet. Monitoring podzemních vod

2. Článek 4.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: na základě písemné výzvy objednatele předpoklad 3Q 2021

dokončení a předání technické části revitalizace území staré skládky: do 20.9.2021

dokončení a předání části postsanační monitoring za roky 2021, 2022 a 2023: do 15.11.2023

dokončení a předání část postsanační monitoring za roky 2024 a 2025: do 30.11.2025

3. Článek 9.6.

Dílo bude předáno ve třech ucelených částech, a to celku 1 Technická část revitalizace území staré skládky, celku 2 Postsanační monitoring za roky 2021,2022 a 2023 a celku 3 Postsanační monitoring za roky 2024 a 2025. Nedílnou součástí této smlouvy jsou změnové listy.

4. Článek 10.1.

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí celku 1 dle článku 9.6. této smlouvy.

5. Článek 13.1.

K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni prvního měsíce po předání celku 1 dle odst. 9.6. této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroku z jistoty objednatelem.

Provádění monitoringu po předání díla nemá vliv na povinnost objednatele vrátit bankovní záruku, ani nemá vliv na běh záruční doby.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.


8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Změnový list číslo 01/2021 včetně příloh

V Říčanech dne


V Krasné Lípě dne

za zhotovitele:

za objednatele :





Lubomír Polanský
člen představenstva



Ing. Pavel Benda Ph.D.
ředitel

NÁVRH ZMĚNY		číslo: 01/2021		
Zhotovitel:	POLANSKÝ GROUP a.s.			
Komu:	Správa Národního parku České Švýcarsko	Datum: 21.6.2021		
Název akce: Revitalizace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci:				
	na výkresy:	Geodetické zaměření kontur tělesa skládky před zahájením prací a po dokončení těžby		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový položkový rozpočet změny č. 1		
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:				
SO 01 Přípravné práce:				
Na základě požadavku objednatele, budou křoviny a stromy odstraněné z plochy skládky ponechány přirozené sukcesi na okolních lesních pozemcích.				
Vzhledem ke skutečnosti, že vrt HPJ3, je po celou dobu realizace prací bez výskytu spodní vody, nebude možné provést poslední odběr a rozbor vzorku.				
Plocha dočasné příjezdové komunikace a zařízení staveniště, byla zpevněna vrstvou ŠD. Dočasnou vrstvu MZK nebude třeba realizovat.				
SO 02 Odtěžba, přeprava a uložení odpadů z tělesa skládky:				
Zemní práce: Po dokončení odtěžby odpadů, nebyla zastižena původní podložní vrstva zeminy, kterou tudíž nebude třeba odtěžovat a přemísťovat na deponii.				
Na základě geodetického zaměření skládky před zahájením a po dokončení odtěžby, byl identifikován skutečný (nižší) objem tělesa skládky. Tato skutečnost má vliv na výměru položky odkopávek.				
Ostatní konstrukce a práce, bourání: Vzhledem ke klimatickým podmínkám, nebude nutné provádět kropení skládky v plánovaném rozsahu.				
Přesun sutě: Na základě výsledků laboratorních rozborů vzorků odpadu vytěženého z jednotlivých sektorů skládky, nebyly zastiženy odpady typu „N“. Poplatek za uložení nebezpečných odpadů nebude tudíž účtován. Oproti tomu dochází k nárůstu hmotnosti odpadu kategorie „O“, a to o množství odpadu kategorie „N“ a dále o množství tonáže odvíjející se od skutečné (vyšší) objemové hmotnosti odtěžovaného odpadu. Tyto skutečnosti mají vliv i na položky související s odvozem sutí.				

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti
Ocenění změny: Změny nemají vliv na celkovou cenu díla					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Změny nemají vliv na cenu díla			Změna navržené lhůty dokončení díla: Změny nemají vliv na lhůtu výstavby		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení ani ponížení rozpočtu díla. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4 190 048,- Kč bez DPH, tj. 12,74 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 4 190 048,- Kč bez DPH, tj. 12,74 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 190 048,- Kč bez DPH, tj. 12,74 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 190 048,- Kč bez DPH, tj. 12,74 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a údaje jsou pravdivé.					
			Podpis 		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Změnový rozpočet neobsahuje žádné nové položky. Jednotkové ceny položek, kterých se změny dotýkají jsou převzaty z nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá inv
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méně
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění z
víceprací/méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě
ZZVZ rovněž.

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REVITALIZACE ÚZEMÍ STARÉ SKLÁDKY V K.Ú. MEZNÁ U HŘENSKA

Dodatek č. 1	001: Změnový list č. 1				0,00
Objekt	SO 01: Přípravné práce				
Oddíl	1: Zemní práce				
7 SUB	162301501 Vodorovné přemístění: Křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	m ²	16,54		-131 056,00
13 SUB	18200000R Likvidace vrstvy (H.P.J.3) - odběr a rozbor vzorků (poslední odběr před likvidací vrstvy zahržením)	kus	36 200,00		105 856,00
					55 200,00
Oddíl	5: Komunikace pozemní				
18 SUB	564052111 Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl.150 mm	m ²	346,82		-185 895,52
					185 895,52
					316 951,52
Objekt	SO 02: Odtěžba, přeprava a uložení odpadů z tělesa skládky				
Oddíl	1: Zemní práce				
1 SUB	122201103 Odkopávky a prokopávky nezapojené v hornině tr. s objemem od 5000 m ³	m ³	89,25		-517 756,96
2 SUB	122201109 Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tr. 1 až 3	m ³	14,70		-114 240,00
3 SUB	162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení vykládkou do zónur. schopných zrurodných	m ³	54,10		-5 644,80
3 SUB	12270211R Odkopávky a prokopávky vysoké (vzrostlejších bez překážek, na rozrusení v hloubce do 30 m) do 300 m ³ s náložní - KOMBINACE RUCNÍ A STRUČNÍ (D11127R)	m ³	249,10		-66 248,00
4 SUB	12270211S Příplatek za lepkovost u odkopávek a prokopávek výšek vzrostlejších bez předložení smlouvy	m ³	50,64		-313 118,70
					-15 505,46
					-808 320,00
Objekt	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
Oddíl	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6 SUB	91974111R Kropiči vozy (cisterny) - zajištění skupen. skládky a zpevněných ploch pro zvýšení prašnosti a vyvětrání potřebného mikroklimátu - dle bodu 11, 12, 19, 20 územního rozhodnutí	m ²	12,60		-508 320,00
Oddíl	997: Přesun sutě				
7 SUB	997013501 Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se skládkou	t	2 703,245		166 40
8 SUB	997013509 Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105 426 665		287 625,27
9 SUB	9970100R1 Poplatek za uložení na skládce (skladkové) v případě směs nebo s obsahem c. 1 %	t	4 133 245		293 095,52
10 SUB	9970100R2 Poplatek za uložení na skládce (skladkové) v případě směs nebo s obsahem c. 1 %	t			3 609 337,39
					-2 547 020,00