

Číslo dodatku Objednatele: SO2018-058-05

Číslo dodatku Zhotovitele:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČ: 66000679

DIČ: CZ66000679

zastoupení JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

osoby pověřené jednáním ve věcech technických a smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 64726011/0710

(dále pouze jen „objednatel“)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802

zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx (ESB), Ing.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ESB)

zmocněnec pro smluvní jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx obchodní ředitel (ESB)

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx (ESB)

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:.....

(dále pouze jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO SO 2018-058 ZE DNE 28.6. 2018

(dále jen „dodatek“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ÚRAO Richard – I. etapa“ dne 28. 6. 2018 smlouvu o dílo č. SO 2018-058 (dále jen „smlouva“). Na základě smlouvy mají být vybudovány nové ukládací a skladovací komory a nová obslužná a dopravní chodba, kdy nově rekonstruované prostory budou navazovat na stávající provozovanou část úložiště;
- (B) Část důlního díla Richard, jenž je předmětem rekonstrukce dle smlouvy, je ve velmi špatném technickém stavu, objednatel nemohl s vynaložením veškeré možné péče a znalostí zjistit ani předvídat jeho skutečný stav, neboť do této části důlního díla Richard byl mimo jiné před zahájením rekonstrukce přísný zákaz vstupu, nařízený závodním dolu. Technický stav rekonstruované části důlního díla Richard, se po zahájení rekonstrukce ukázal mnohem horší, než objednatel předpokládal (zejména ve vztahu k množství uvolněné horniny a k dalším výlomům a vykomínováním v průběhu rekonstrukce). Dále objednatel předpokládal, že

s veškerou rubaninou ležící na chodbách a v komorách bude nakládáno v rámci stavby, což se s ohledem na její skutečné množství, které významně přesáhlo očekávaný objem, ukázalo nemožné. Až v průběhu realizace rekonstrukce dle smlouvy získal objednatel povolení uvolněnou horninu z části dolu Richard II, kde rekonstrukce probíhá, vyvážet a ukládat v části dolu Richard I;

- (C) nepředvídatelnost povahy, rozsahu a podmínek rekonstrukce a s tím související nepředvídatelnost druhu a rozsahu zajišťovacích prací předvídá i technická zpráva k projektové dokumentaci (příloha č. 1 smlouvy);
- (D) spotřeba materiálu v rámci rekonstrukce je stanovena ve vztahu k dílu jako celku nikoliv k jednotlivým sekcím;
- (E) v důsledku špatného technického stavu prostor důlního díla Richard a tím spojených zvýšených nákladů na rekonstrukci, které nebyl objednatel schopen předvídat, neměl objednatel jistotu, že bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky na rekonstrukci v původním plánovaném rozsahu dle smlouvy, tj. včetně rekonstrukce celého prostoru H (rekonstrukce chodby a vybudování ukládacích komor) a že tyto prostory bude moci rekonstruovat za podmínek této smlouvy a v souladu se ZZVZ. Současně je však objednatel povinen zajistit v nejkratším možném termínu ukládací kapacitu, protože současná je již téměř vyčerpána. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl vybudovat úložné prostory v komorách č. 26 až č. 30, které měly dle původního plánu sloužit jako komory pro ukládání uvolněné horniny. Vzhledem k tomu, že bylo část uvolněné horniny možno přesunout do části dolu Richard I a přiléhající chodba č. 1 byla zrekonstruována, bylo objednatelem přijato jiné řešení umístění nových ukládacích komor a rozhodnuto, že radioaktivní odpad bude ukládán v komorách č. 26 až č. 30. Tyto komory bylo nutno za tímto účelem odpovídajícím způsobem stavebně upravit;
- (F) v důsledku skutečností uvedených výše smluvní strany uzavřely v minulosti již dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 22.1. 2020 (dál jen „**dodatek č. 2**“), dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 10.8.2020 (dále jen „**dodatek č. 3**“) a dodatek č. 4 ze dne 24.2.2021 (dále jen „**dodatek č. 4**“). Hodnota dosavadních změn závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ provedených na základě dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 činila celkem 17 483 070,80 Kč bez DPH, tj. 32, 09 % původní hodnoty závazku ze smlouvy;
- (G) v průběhu provádění rekonstrukce došlo k částečnému zpřístupnění části prostor v H a bylo zjištěno, že chodby v H jsou ve velmi špatném technickém stavu a pro jejich rekonstrukci jako přístupové chodby k ukládacím komorám ji bude potřeba rozšířit a téměř s jistotou i zvýšit, aby se touto páteří chodbou v H mohla pohybovat technika potřebná pro další rekonstrukci prostor v H a následně pro užívání ukládacích komor. Výše uvedený stav chodeb v H SÚRAO nemohlo předpokládat, neboť chodba 1 je podstatně širší a vyšší a SÚRAO při přípravě rekonstrukce nemělo důvod předpokládat, že chodby v H se budou svými parametry (užší a nižší) tak podstatně od chodby 1 lišit. Rekonstrukce chodeb v H by tak z důvodu potřebného rozšíření a zvýšení přinesla téměř s jistotou další vícepráce spočívající především v odstranění podstatně většího množství horniny (rubaniny), jejího následného odvozu a zřejmě i větších nákladů na zajištění chodby.
- (H) SÚRAO si nechalo od zhotovitele vypracovat varianty možného dalšího postupu rekonstrukce za dodržení platných pravidel dle ZZVZ. Zhotovitel předložil dvě (2) varianty možného pokračování rekonstrukce za dodržení pravidel ZZVZ. Dle varianty 1 by došlo k ukončení rekonstrukce dokončením fáze IV. včetně provedení elektroinstalací ve fázi VI s tím, že fáze V by se již nerealizovala. Varianta 2 počítala s rekonstrukcí prostor H, přičemž hodnota změn závazků ze Smlouvy by při této variantě dosáhla 46,72 %, tj. na jakékoliv další nepředvídatelné změny by mělo SÚRAO prostor pouze ve výši 3,28 % hodnoty změny. S ohledem na dosavadní leckdy nepředvídatelný vývoj rekonstrukce, na dostupnou znalost prostředí důlního díla Richard

a technický stav prostor H, který bylo možný doposud zjistit, je dle SÚRAO rezerva ve výši 3,28 % na případné nepředvídatelné změny naprosto nedostačují a SÚRAO má důvodnou obavu respektive téměř jistotu, že pokud by pokračovalo v rekonstrukci prostor H, bylo by nuceno porušit ZZVZ, neboť by téměř s jistotou nebyl dodržen 50% limit hodnoty změny pro nepředvídatelné změny dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž o jiný dovolený druh změn závazků ze Smlouvy dle § 222 ZZVZ se jen stěží bude jednat. Toto SÚRAO jako řádný hospodář nemůže připustit;

- (I) SÚRAO nemá v současné chvíli část horniny (rubaniny) z prostor H kam vyvézt, neboť její přesun do Richarda I již není možný, ven z dolu nemá SÚRAO oprávnění ji vyvést a její uložení v komorách č. 26–30 není možné, neboť ty byly upraveny již jako ukládací komory pro radioaktivní odpad a jejich ukládací kapacita je dokonce vyšší, než byla plánována ukládací kapacita v prostorách H, a to o 120 %. Jakékoliv snížení již vybudované ukládací kapacity SÚRAO by tak bylo v rozporu s posláním SÚRAO zajistit bezpečné ukládání radioaktivního odpadu;
- (J) v důsledku skutečností uvedených výše je v současné chvíli nezbytné oproti původním plánům změnit rozsah díla, jež je předmětem smlouvy a realizovat rekonstrukci do fáze IV, fázi V nerealizovat a fázi VI realizovat se změnami nutnými z důvodu změny ukládacích komor; s uvedenou změnou rozsahu díla souvisí nutnost provedení určitých víceprací a méněprací. Bližší specifikace těchto prací je uvedena ve změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Na tyto práce se aplikuje ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, když potřeba těchto víceprací a méněprací vznikla z důvodů okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÍŽE UVEDENÝCH ZMĚNÁCH ZÁVAZKU ZE SMLOUVY:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje v rámci fáze č. VI provést dodatečné práce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 Dále se smluvní strany dohodly, že vzhledem ke změně rozsahu díla některé práce nebudou provedeny. Tyto práce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 5, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se čl. III odst. 1 písm. e) smlouvy bez náhrady ruší a čl. III odst. 1 písm. f) se ruší a nově zní:

„f) Fáze č. VI – provedení montáží SO-11, SO-12, SO-13, SO-14
- *Zahájení prací bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací fáze č. IV.*
- *Dokončení prací: do 20 týdnů od okamžiku ukončení prací fáze č. IV.“*

- 1.3 Článek IV odst. 1 smlouvy se ruší a nově zní:

„Cena díla je dána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a změnového listu č. 5 a činí 60 193 733,39 Kč bez DPH a 72 834 417,40 Kč s DPH. Cenová nabídka zhotovitele (tj naceněný výkaz výměr) je přílohou č. 3 této smlouvy.“

- 1.4 Doplnuje se příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace plnění o harmonogram prací ve fázi č. VI, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a který aktualizuje harmonogram prací prováděných v této fázi.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku se mění rozsah díla tak, že dokončením fáze č. VI bez realizace fáze č. V v souladu se smlouvou bude dílo fakticky dokončeno; tím nejsou dotčeny nároky z vadného plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení tohoto dodatku nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu dodatku nebo okolností, za níž bylo předmětné ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti či nevykonatelnosti tohoto dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto dodatku, respektive konkrétní části tohoto dodatku.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě smluvní strany své podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 5

Příloha č. 2: Harmonogram prací ve fázi č. VI

V Praze dne 9.9.2021

V Kladně dne 10.9.2021

Elektronicky

elektronicky

JUDr. Jan Prachař

Ing. Zdeněk Osner, CSc.

ředitel

předseda představenstva