



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/18043 Dobřany-Komenského ulice"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000744
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 201442709D001
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500005198
číslo smlouvy objednatele č. 2: 8E00042/8054/20

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č 1 :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2 :

Město Dobřany

sídlo: náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

zastoupený: Bc. Martinem Sobotkou, starostou

IČO: 00256552 DIČ: CZ00256552

telefon: [redacted]

datová schránka: 9y9b44e

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Martin Sobotka, tel.: [redacted]

osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 6.11.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18043 Dobřany-Komenského ulice“(dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 , SO 102 . Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 596 974,77 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 67 845,39 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: **8 880 000,00 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku **529 129,38 Kč** bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 9 409 129,38 Kč
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: **4 879 579,13 Kč**
méněpráce v celkové hodnotě 58 507,07 Kč
vícepráce v celkové hodnotě 458 216,92 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 399 709,85 Kč.
Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem činí:
bez DPH: 5 279 288,98 Kč
 - 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD
bez DPH: **4 000 420,87 Kč**
méněpráce v celkové hodnotě 9 338,32 Kč
vícepráce v celkové hodnotě 138 757,85 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 129 419,53 Kč

Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem činí:

bez DPH: 4 129 840,40 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“).

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č 1
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list 1., 2.**
- **rozpočet ke změnóvému listu č. 1 , č. 2**

objednatel č 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel společnosti
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Město Dobřany
Bc. Martin Sobotka
starosta
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18043 Dobřany - Komenského ulice		
Objekt:	SO 101 - Silnice III/18043		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha		
TDS:	[REDAKCE]		
Projektant:	D-PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň		
Popis změny:			
<p>Při provádění frézování živých vrstev komunikace byla zjištěna větší tloušťka živé vrstvy, než se předpokládalo ve výkazu výměr (bylo nutné vyfrézovat větší kubaturu živice) a z toho důvodu došlo k navýšení množství položky pro frézování. V souvislosti s vyšší tloušťkou živých vrstev a jejich odfrézováním došlo ke snížení množství potřebných odkopávek.</p> <p>Dále bylo nutné výškově upravit (ponížit) stávající šachty a kónusy, z toho důvodu došlo k sejmutí stávajících poklopů a přetenců, demontáž kónusů v 60cm a jejich nahrazení nově nakoupenými zakrytovými deskami v 30cm (Š1 st. KM 0,054; ŠS aplašková kanál. st. KM 0,254; Š15 - lomová; ŠS aplašková kanál. st. KM 0,204 PS; ŠS aplašková kanál. st. KM 0,104 PS), stávající poklopy a přetence byly použity zpět.</p> <p>Na požadavek investora bylo doplněno vodorovné dopravní značení (VDZ) nad rámec PD, před provedením VDZ bylo nutné provést čištění krytu vozovky.</p>			
účaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 1	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD	
účaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1	
	náklady na změnu bez DPH	399 709,85 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	83 839,07 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	483 548,92 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 880 000,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	8 880 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	9 279 709,85 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	11 228 448,92 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-58 507,07 Kč	399 709,85 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	458 216,92 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDAKCE]	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; [REDAKCE]		[REDAKCE]
	[REDAKCE]		[REDAKCE]
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o.		[REDAKCE]
	Objednatel č. 1: [REDAKCE]		[REDAKCE]
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, geodetické zaměření stavby, foto, zápisy v SD a z KD. iČ: 7205119		

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
IČ: 252 20 56 (56)
1

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: III/18043 Dobřany - Komenského ulice										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 - Sílnice III/18043										
4	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m ³ plošně	m ³	264,432	122,252	-142,180	150,00	39 664,80	18 337,80	-21 327,00
8	162851132	Vodorovné přemístění do 5000 m výšky v vybraných z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a %	m ³	262,502	120,322	-142,180	100,00	28 250,20	12 032,20	-14 218,00
11	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odvozu 17 05 04	t	498,754	228,612	-270,142	85	42 394,060	19432,020	-22 962,07
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-58 507,07
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo poř.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SO 101 - Sílnice III/18043										
3	113154332	Frézování živičného krytu II 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	3031,5	6 586,000	3 554,500	100	303 150,000	658 600,000	355 450,00
45	997221551	Vodorovné doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	980,275	1 346,369	366,114	55	53 915,125	74 051,366	20 136,24
46	997221559	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2810,205	6 105,227	3 295,022	1	2 810,205	6 105,227	3 295,02
7	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 29 m ³	m ³	19	26,578	9,578	550	10 450,000	15 717,900	5 267,90
15	175101201	Obvypění objektu nad přílehlým původním terénem sypčinou bez prohození, uloženo do 3 m ručně	m ³	7,213	16,791	9,578	850	6 131,050	14272,350	8 141,30
4	130001101	Poplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	0,000	9,578	9,578	350,00	0,000	3 362,30	3 362,30
51	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,000	2,580	2,580	100,00	0,000	258,00	258,00
90	997221571	Vodorovné doprava vybraných hmot do 1 km	t	0,000	4,861	4,861	55,00	0,000	267,36	267,36
92	997221579	Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybraných hmot	t	0,000	19,443	19,443	1,00	0,000	19,44	19,44
95	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odvozu 17 01 01	t	0,000	4,861	4,861	250,00	0,000	1 215,25	1 215,25
	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných stavebních materiálů obestavěného prostoru do 1,8 m ³	m ³	0,000	2,113	2,113	2580	0,000	5 452,43	5 452,43
	894414211	Ozazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zvl. vytesaných	kus	0,000	4,000	4,000	707	0,000	2 828,00	2 828,00
79	59224130	Deska betonové přechodové pro šach. kódy 62, 5x23x90cm	kus	1,000	5,040	4,040	4 070,00	4 070,000	20 512,60	16 442,60
	894412411	Ozazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty stavebních	kus	0,000	1,000	1,000	950	0,000	950,00	950,00
	59224180	Deska betonové přechodové 62, 5/100x80x12cm, stupněm poplastované	kus	0,000	1,010	1,010	1 653,00	0,000	1 668,53	1 668,53
	915611111	Pečlivé označení vodorovného liniového značení	m	0,000	537,760	537,760	5,72	0,00	3 075,99	3 075,99
	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	0,000	537,760	537,760	36,40	0,00	19 574,46	19 574,46
	938909331	Čistění vozovek metením ručně podléhá nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	0,000	1613,280	1 613,280	6,77	0,00	10 921,91	10 921,91
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										458 216,92
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										399 709,85

Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/18043 Dobřany - Komenského ulice		
Objekt:	SO 102 - PŘIDRUŽENÝ DOPRAVNÍ PROSTOR		
Objednatel č. 2:	Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany		
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha		
TDS:	[REDAKCE]		
Popis změny:			
Bylo provedeno srovnání výměr položek ve výkazu výměr s geodetickým zaměřením, rozdíly výměr byly přeneseny do rozpočtu. Dále byly provedeny provizorní objízdné trasy a dopojení stávajících vjezdů na přilehlé pozemky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č. 2	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 138/2016 odst.	
	Způsob projekčního řešení změny:		
údaje o ceně díla	ocenení změny předložit: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č. 2	
	náklady na změnu bez DPH	129 419,53 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	27 178,10 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	156 597,63 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 880 000,00 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	9 279 709,85 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	9 409 129,38 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	11 385 048,55 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-9 338,32 Kč	129 419,53 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	138 757,85 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; [REDAKCE]	23.8.2021	[REDAKCE]
	TDS: [REDAKCE]	24.8.2021	[REDAKCE]
	Objednatel č. 2: [REDAKCE]	24.8.2021	MĚSTO DOBŘANY [REDAKCE]
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2, geodetické zaměření		

334 41 Dobřany 13

Rozpočet ke změnóvému listu č. 2

Název díla: III/18043 Dobřany - Komenského ulice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 102 - PŘIDRUŽENÝ DOPRAVNÍ PROSTOR										
VYROVNÁNÍ ROZPOČTU PO ZAMĚŘENÍ GEODETEM										-9 338,32 Kč
69	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací Ø 100 mm do 300 m ²	m ²	297,450	281,700	-15,750	300,00	0,00	84 510,00	-4 725,00
112	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m ²	300,425	284,517	-15,908	290,00	0,00	82 500,93	-4 613,32
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-9 338,32

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 102 - PŘIDRUŽENÝ DOPRAVNÍ PROSTOR										
VYROVNÁNÍ ROZPOČTU PO ZAMĚŘENÍ GEODETEM										69 068,65 Kč
81	916231213	Osazení osových obrubníků betonového stojátého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	481,04	569,44	128,40	210,00	96 818,40	123 782,40	26 964,00
108	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x750mm	m	465,95	595,33	129,38	130,00	60 534,50	77 393,42	16 858,92
66	996211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pláň Ø 60 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	417,87	439,17	21,30	300,00	125 301,00	131 751,00	6 450,00
100	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	422,78	442,65	19,87	215,00	90 892,54	95 170,33	4 277,79
111	59245009	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m ²	0,71	0,91	0,20	500,00	353,50	454,50	101,00
88	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pláň Ø 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	360,27	380,68	20,41	300,00	108 081,00	114 198,00	6 117,00
133	59245037 dp	dlažba ekválně betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	41,65	47,08	5,43	600,00	24 981,20	28 245,66	3 264,46
110	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m ²	321,51	337,39	15,88	270,00	86 808,61	91 095,44	4 286,83
78	916111123	Osazení obruby z dřevěných trátek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,58	82,16	3,58	170,00	13 375,60	13 967,20	591,60
130	592185900 dp	hraník betono - j 1 BX 10-25, 25 x 12,5 x 10 cm přírodní	m ²	11,01	11,45	0,44	380,00	4 183,42	4 350,37	166,95
HZS - ÚPRAVA PROVIZORNÍ OBJÍZDNÉ TRASY										69 068,65 Kč
NAVLÁŠŤOVÁNÍ 1.4; 2.4; 3.4 2021	0V0401015	Nákladní vozidlo 3 náprav nad 12 t - hodnové sazba	kč/hod	0,00	8,00	8,00	800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	M58981347	recyklat asfaltový frakce 0/32 (natolení pro dovoz na stavbu, nákup)	t	0,00	160,00	160,00	131,21	0,00	20 995,20	20 995,20
	PV0200101	Nabvo Billmeyerův dělník	NH	0,00	16,00	16,00	320,00	0,00	5 120,00	5 120,00
	PV0200102	Kvařilčovený dělník	NH	0,00	16,00	16,00	326,00	0,00	5 216,00	5 216,00
	S106040020101	Vibrační deska 0,1 t	Sh	0,00	16,00	16,00	107,00	0,00	1 712,00	1 712,00
ÚČETNÍ 24.6.3.6 a 16.6 2021	SV0301102.a	Rybníciopřehradě (Traktorbagr, KCB, "dřívko")	SH	0,00	24,00	24,00	790,00	0,00	18 960,00	18 960,00
	PV0200101	Nabvo Billmeyerův dělník	NH	0,00	8,00	8,00	320,00	0,00	2 560,00	2 560,00
	S106040010101	Vibrační deska 0,1 t	Sh	0,00	8,00	8,00	107,00	0,00	856,00	856,00
	SV0301102.a	Rybníciopřehradě (Traktorbagr, KCB, "dřívko")	SH	0,00	8,00	8,00	790,00	0,00	6 320,00	6 320,00
	914111111	Osazení dr. značení - dle požadavku investora	kus	0,00	6,00	6,00	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00
914511112	Merňák sloupku dopravních značek - dle požadavku investora	kus	0,00	3,00	3,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										138 767,85
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										129 419,53