

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** 1756/2020

**Evidenční číslo Zhotovitele:** 643/2020

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

**Objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: gg4t8hf  
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: [REDACTED]  
a

**Zhotovitelem:** RRR spol. s r.o.  
Sídlo: 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov  
IČO: 254 10 946  
DIČ: CZ 254 10 946  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: Rg4gmd  
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Vlastimil Rindoš, jednatel

### 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 20. 9. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a

b) výskytu okolností anebo skutečností popsaných dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“):

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu zjištění nepředvídatelných skutečností při provádění Díla, které Objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče, a které zapříčinily nutnost provedení Variace a s ní související prodloužení doby pro dokončení. Nepředvídatelnými skutečnostmi podle předchozí věty byly zejména:

a) odhalení skrytých konstrukcí při vnitřních bouracích pracích a nutnost jejich odstranění,

b) nutnost sanace stávající nosné stropní konstrukce 1. NP,

c) nutnost výměny části hydroizolace v podlahové konstrukci 1. NP.

### 3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

**Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:**

Nejpozději do **15. 11. 2021**.

### 4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

  
ředitel sekce investiční

**Povodí Vltavy, státní podnik**

Vlastimil Rindoš  
jednatel

**RRR spol. s r.o.**