

D O D A T E K Č . 1

ke smlouvě o dílo č. 1044-2016-571101

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohumil Dolanský, zástupce ředitele KPÚ pro

MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

z49per3

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Františkem Hanouskem, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS:

gksfyds

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

29186404/CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 64090.
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

**“PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY –
REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA“**

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Dochází k úpravě bodu 3.1.1 **Čl. III Termín plnění** takto:

Termín předání Plnění se mění z 31.3.2017 na **31.5.2017**.

Důvod uzavření dodatku:

Potřeba posunu termínu předání Plnění je vyvolána následujícími procesními záležitostmi souvisejícími se stavebním a vodoprávním řízením:

Žádost o stavební povolení (včetně zpracované projektové dokumentace (PD) ve třech vyhotoveních) byla zaslána na pověřený stavební úřad, tj. Městský úřad Kravaře:
- dne 24. 1. 2017 na Odbor dopravy PD Rekonstrukce polních cest P2, P3 a P15
- dne 14. 2. 2017 na Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí PD stavebních objektů SO 01 Suchá nádrž N1 a SO 02 Suchá nádrž N2

Dle informace odpovědných referentů uvedených spec. stav. úřadů bude v rámci obě řízení doručováno s ohledem na velký počet účastníků veřejnou vyhláškou, proto se tato řízení časově prodlouží oproti běžným lhůtám. Vodoprávní řízení pro povolení vodních děl bylo zahájeno vyhláškou oznámenou na úřední desce 1.3.2017 a stavební řízení pro polní cesty vyhláškou 6.3.2017. Předběžná časová kalkulace sdělená referenty stav. úřadů

zahájení stavebního řízení vyhláškou	15 dní na doručení
stanoviska účastníků řízení	10 dní
vydání stavebního povolení do	3 dnů
seznámení s podklady rozhodnutí do	3 dnů
vydání stavebního povolení	15 dní na doručení
nabytí právní moci	15 dní

Celkem tedy musíme předpokládat lhůtu min 61 dní, přičemž oznámení zahájení řízení, či vydání rozhodnutí u těchto spr. orgánů nemůžeme s ohledem na jejich kapacitní možnosti ovlivnit.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5.8.2016. zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20.3.2017

V Prostějově dne: 21.3.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
objednatel

Ing. Bohumil Dolanský
zástupce ředitele KPÚ pro MSK

.....
zhotovitel

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti