

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 26 / 2019 ze dne 18.12.2019		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	Inženýring dopravních stavebs.r.o. , Bránická 514/140, 147 00 Praha 4 - Bráník, IČO: 05315522		
Název změnového listu:		Prodloužení termínu služeb TDS	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: zhotovitel na základě změny dílčích termínů stavby		
	Popis změny: Při realizaci byly objeveny skutečnosti, jež jsou zachyceny v požadavích stavby na vícepráce. Tyto skutečnosti měly vliv na změnu dílčích termínů dokončení stavby a to zvláště pak ve využití původně uvažovaných časových rezerv. Objednatel v zadání uvažoval s využitím služeb TDS pro období, kdy bude probíhat stavební činnost a přejímací řízení. Vlivem dílčích změn v harmonogramu, kdy dojde i k využití zmíněných časových rezerv, na které nebyl TDS zaslouvněn, je pak nutné využít služeb TDS ve stejném rozsahu jako je zaslouvněna realizace stavby.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: Inženýring dopravních staveb		Ve formě: ocenění na základě Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	686 910,00 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		7 948 530,00 Kč
	Zvýšení:		686 910,00 Kč
Snížení:		0,00 Kč	
Nová cena:		8 635 440,00 Kč	
Termíny	Termín předání PD změny: leden 2021		
	Termín realizace změn: předpoklad od 15.10. do 3.12.2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: prodloužení o 7 týdnů		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu: - rozpočet dle smlouvy o dílo		
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Michal Lec		
	Podpis:	Datum:	
	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		