



S/0666/2019/IO/4

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky: P19V00000122

Část 2 – kanalizace Chlebovice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0666/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele IMOS: 201903401/0428/19/VHSaDS

číslo smlouvy zhotovitele VHS stavby a.s.: 596/2019

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č. S/0666/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 / email: rekpavel@frydek-mistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 / email: mitura.petr@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

společníci společnosti označované názvem „**Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.: 17018733/0300

ID datové schránky: 562eh6n

Kontaktní osoba ve věcech technických:



a

Společník - VHS stavby a.s.



se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a
Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

IČ: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 4147

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce **„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice.

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- ve změně trasy části stoky C-6-2-2 a uložení kanalizace do komunikace namísto plánované zelené plochy (zahrady);
- ve změně bezvýkopové technologie u části stoky C-6-2 za otevřený výkop.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:

- v odečtení příslušných položek prací pro uložení části stoky C-6-2-2 v zelené ploše;
- v odečtení příslušných položek prací souvisejících se změnou bezvýkopové technologie za výkopovou u části stoky C-6-2.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 13ac, viz příloha č. 1 dodatku.

1.2 Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 1.2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Termín dokončení prací týkajících se výstavby kanalizace se ujednává na **17 měsíců a 56 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 17 měsíců) z důvodu rozsahu dodatečných prací ve změnovém listě č. 11 (projednaném v dodatku č. 2 SOD), změnovém listě č. 19 a 20a-b (projednaném v dodatku č. 3 SOD) a ve změnovém listě č. 13c a náročnosti při jejich provádění. V souladu s ujednáním článku 3 odst. 8 smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací.





Dodatečné práce dle změnového listu č. 16, projednaného v dodatku č. 3, představující celoplošnou opravu některých místních komunikací finálním živičným krytem musí být prováděny ve vhodných klimatických podmínkách. **Termín dokončení opravy povrchů komunikací a předání díla se proto ujednává do 30.6.2022.**

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	67 573 198,84	14 190 371,76	81 763 570,60
Cena dle dodatku č. 1	68 224 175,21	14 327 076,80	82 551 252,01
Cena dle dodatku č. 2	74 819 359,09	15 712 065,41	90 531 424,50
Cena dle dodatku č. 3	84 738 151,13	17 795 011,74	102 533 162,87
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4	- 294 707,76	61 888,63	- 356 596,39
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4	779 054,52	163 601,45	942 655,97
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 4	484 346,76	101 712,82	586 059,58
Cena díla dle Dodatku č. 4	85 222 497,89	17 896 724,56	103 119 222,45

Součet veškerých dodatečných prací činí 35,10 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 26,12 %.

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnového listu č. 13c naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnového listu č. 13c činí 1 073 762,28 Kč bez DPH, což představuje 1,59 % z celkové ceny díla dle smlouvy. Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatků č. 1 až 4 činí 41,89 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla. Po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.





Dle dodatků č. 1 až 4 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ činí 35,10% původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 26,12 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.08.2021.

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 13c

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

za VHS stavby, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva IMOS Brno a.s.
na základě plné moci

