

DODATEK č.2

č.SML/2020/0691/OSIO/2

ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0691/OSIO uzavřené dne 21.9.2020 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-533/2021 ze dne 25.8.2021

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. **Zhotovitel:** **BBP Stavby s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 239297 vedená Městským soudem
v Praze
se sídlem Korunovační 103/6, Praha 7
zastoupený: [redacted] na základě plné moci

IČ: 03875199

DIČ: CZ03875199

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0691/OSIO ze dne 21.9.2020 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – II.etapa**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce). Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 2 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 3.309,10 Kč bez DPH tj. o 4.004,01 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 22.557.881,52 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

22.561.190,62 Kč bez DPH
4.737.850,03 Kč 21% DPH
27.299.040,65 Kč s DPH.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0691/OSIO ze dne 21.9.2020 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 2.8.2021

V Praze dne: - 9 -09- 2021

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4

na základě plné moci

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 9 -09- 2021
V Praze dne.....

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Objednatel

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Prha 4

Zhotovitel

BBP stavby s.r.o.
Korunovační 103/6
170 00 Praha 7

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ


Stavba:

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 - II. Etapa

ZL	Popis	bez DPH			DPH			včetně DPH		
		přípočty	odpočty	Celkem	přípočty	odpočty	Celkem	přípočty	odpočty	Celkem
Změnový list číslo 5	Pavilon SMV3 - rampa	260 900,00	-15 191,00	245 709,00	54 789,00	-3 190,11	51 598,89	315 689,00	-18 381,11	297 307,89
Změnový list číslo 6	Pavilon U6 - pergoly	30 000,00	-55 000,00	-25 000,00	6 300,00	-11 550,00	-5 250,00	36 300,00	-66 550,00	-30 250,00
Změnový list číslo 7	Komunikace okolo U6	19 687,50	-237 087,40	-217 399,90	4 134,38	-49 788,35	-45 653,98	23 821,88	-286 875,75	-263 053,88
		310 587,50	-307 278,40	3 309,10	65 223,38	-64 528,46	694,91	375 810,88	-371 806,86	4 004,01

V Praze dne 2.8.2021

Za zhotovitele
stavbyvedoucí





PŘÍLOHA č. 1
DODATEK č. 2
B. SM/L/2020/0691/0510/2

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o. Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4	Datum: 2.8.2021
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – II. etapa		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Bourání rampy, nová rampa		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po odkrytí nesoudržné omítky rampy byly zjištěny závažné statické defekty v části schodiště. Stávající rampu je nutno zbourat a na jejím místě bude osazena nová rampa z ocelové pozinkované konstrukce.		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 15 191,-	Cena víceprací bez DPH: 260 900,-	
Výsledná cena změny bez DPH: 245 709,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>0</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDS souhlasí: Ing. Karel Šíp	Za projektanta souhlasí: Ing. Karel Šíp	
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Ivana Szán	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Změnový list č.5 - příloha č. 1						
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		pavilon SMV 3 - SO 08				245 709,00
78	C-985323212-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	-11,00	600,00	-6 600,00
79	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	-11,00	39,00	-429,00
80	C-985312111-0	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	-11,00	270,00	-2 970,00
81	R-632664113-101	Hydrofobní nátěr	m2	-11,00	236,00	-2 596,00
82	R-632664113-102	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz (výrobek je součástí certifikovaného systému výrobce)	m2	-11,00	236,00	-2 596,00
		Bourání stávající rampy včetně odvozu a uložení	kpl	1,00	15 500,00	15 500,00
		Úprava základů	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
		Dodávka a montáž ocelových konstrukcí	kg	960,00	165,00	158 400,00
		žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	960,00	75,00	72 000,00
		Zpracování PD	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00

Připočty	Odpočty
260 900,00	-15 191,00
0,00	-6 600,00
0,00	-429,00
0,00	-2 970,00
0,00	-2 596,00
0,00	-2 596,00
15 500,00	0,00
2 500,00	0,00
158 400,00	0,00
72 000,00	0,00
12 500,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o. Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4	Datum: 2.8.2021
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – II. Etapa		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Nový materiál na pergoly, vypuštění montáže druhé pergoly		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po odstranění popínavých rostlin na stávajících pergolách bylo zjištěno, že dřevěná konstrukce je devastována, shnilá. Bude potřeba nahradit novým materiálem. Pro uživatele je v současnosti již nepotřebná druhá, menší pergola, tudíž bude její montáž zrušena. Bude provedena pouze příprava (ocelové prvky na fasádě) pro budoucí případné osazení druhé pergoly.		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 55 000,-	Cena víceprací bez DPH: 30 000,-	
Výsledná cena změny bez DPH: - 25 000,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>0</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDS souhlasí: Ing. Karel Šíp		Za projektanta souhlasí: Ing. Karel Šíp
Datum:		Datum:
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Ivana Szánto		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o. Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7	
Objednatel:	Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4	Datum: 2.8.2021
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – II. Etapa		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Změna skladby komunikace okolo U6		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po vybourání sond litého asfaltu bylo zjištěno, že se pod ním celoplošně vyskytuje betonová deska. Sondami bylo zjištěno, že je její tloušťka mezi 18 a 22 cm. Po předložení nabídky zhotovitele na bourání, odvoz a likvidaci těchto betonových konstrukcí bylo dohodnuto, že se betonová deska nebude bourat a ponechá se litý asfalt. Bude pouze provedena jeho oprava v nezbytně nutném rozsahu.		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 237 087,40	Cena víceprací bez DPH: 19 687,50	
Výsledná cena změny bez DPH: - 217 399,90	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>0</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za TDS souhlasí:	Za projektanta sou	
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Ivana Szántó	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Změnový list č. 7 - příloha č. 1						
Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		pavilon TV 2 - SO 04				-217 399,90
1	C-596211212-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skup a pl do 300 m2 - vč. kladecí vrstvy tl. 30 mm	m2	-202,00	286,00	-57 772,00
2	H-59245213-1	Dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm přírodní +8%	m2	-218,16	380,00	-82 900,80
3	C-451561111-	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	-202,00	110,00	-22 220,00
4	C-451571414-	Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 200 do 250 mm	m2	-202,00	281,00	-56 762,00
5	C-451571221-	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-202,00	86,30	-17 432,60
		Asfaltový povrch tl. 40 mm	m2	31,50	625,00	19 687,50

Přípočty	Odpočty
19 687,50	-237 087,40

0,00	-57 772,00
0,00	-82 900,80
0,00	-22 220,00
0,00	-56 762,00
0,00	-17 432,60
19 687,50	0,00