

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín 5

zastoupená: [REDACTED]
 zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
 zástupce ve věcech technických: technický dozor stavby
 IČO: 71006974
 DIČ: CZ 71006974
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Tel.: 577 142 748, email: msdetska@email.cz
 dále jen **objednatel**

a

ANDREA Zlín s.r.o.

se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín
 zastoupená: [REDACTED]
 zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
 zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
 IČO: 46970291
 DIČ: CZ46970291
 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7160
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Tel.: +420 777 940 926, andrea@andreazlín.cz
 dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 5. 2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci

Rekonstrukce větrání kuchyně MŠ Dětská Zlín

(dále jen „dílo“)

I. Preambule

Smluvní strany dne 24. 5. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo. Zhotovitel zahájil plnění dle SOD s termínem ukončení ke dni 20. 8. 2021. V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že předpokládaná cihelná stěna je betonová a musela být odbourána a odstraněna jiným způsobem než dle prací vyspecifikovaných v projektové dokumentaci. Dále dle požadavku objednatele byl proveden větší rozsah obkladu a souvisejících prací v návaznosti na úpravu místností sloužících jako technické zázemí kuchyně.

Z důvodu zatékání do místnosti strojovny VZT při přivalových deštích, byl změněn typ podlahové stěrky a bylo nutné provést opatření ke snížení rizik zatečení do technologického zařízení větrací jednotky. Tato opatření předpokládala provedení odvodňovacích kanálků v nové podlaze místnosti strojovny, provedení sběrné jímky. Dále byly provedeny výměny již nefunkčních ventilátorů v sociálních zařízeních, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo.

Z výše uvedených důvodů, které nezpůsobil zhotovitel a nemohl je ani předvídat, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se upravuje cena díla a termín plnění. Přílohou dodatku je odsouhlasený soupis skutečně provedených víceprací.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem a dle výše uvedeného se ruší a mění

Článek IV. Doba plnění, bod 1 se ruší v části:

Ukončení provádění díla: **nejpozději do 20.8.2021**

a nahrazuje se novým zněním:

Ukončení provádění díla: **do 27. 8. 2021.**

Článek V. Cena za dílo, bod 2 se ruší v části

1 199 440 Kč bez DPH
251 882 Kč DPH
1 451 322 Kč vč. DPH

a nahrazuje novým zněním

1 246 447,54 Kč bez DPH
261 753,98 Kč DPH
1 508 201,52 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo

původní cena za dílo	1 199 440,00 Kč bez DPH
méněpráce	25 975,70 Kč bez DPH
vícepráce	72 983,24 Kč bez DPH
rozdíl	47 007,54 Kč bez DPH

nová cena za dílo 1 246 447,54 Kč bez DPH


III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů. Správcem osobních údajů je Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány podobu stanovenou zákonem.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha soupisy víceprací a méněprací

Ve Zlíně dne 19. 8. 2021

objednatel
 Mateřská škola Zlín, Dětská 4698



Ve Zlíně dne 19. 8. 2021

zhotovitel
 ANDREA Zlín s.r.o.

