

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2011H1190023 (dále jen smlouva),  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

**Jméno (název) : VARIA, s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb**

Adresa sídla příkazníka: Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem

IČ: 46712143

DIČ: CZ46712143

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2361

Zastoupený: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti

(dále jen „příkazník“)

**I.**

Na základě odstavce 10. 3. Smlouvy o dílo č. **2011H1190023**, („SZ Veltrusy – výkon TDS A KOBOZP – Západní Stodola - Fasády“) uzavřené dne 23. 10. 2020, se smluvní strany dohodly na změně článků, smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla tímto dodatkem č. 1. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu díla je definovaná odsouhlasenou dokumentací zvýšeného rozsahu prací viz. **ZL 01**

Změna ceny díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby. Po rozkrytí konstrukce uložení střechy (krovu), byl zjištěn podstatně větší a jiný rozsah poškození konstrukcí, než bylo stanoveno v původním projektu (který vycházel ze sond). Práce a skladby byly upraveny rozsahově dle operativního průzkumu a požadavku Projektové dokumentace vypracované na základě následných zjištění. Bylo nutno změnit technologii pracovního postupu i konstrukci krovů. Veškeré nálezy jsou zaznamenány v zápisech ve stavebním deníku a v platné PD na, kterou bylo vydáno Závazné stanovisko. Mění se rozsah díla specifikovaný

v původní smlouvě a nově se stanovuje celková cena díla. Zároveň se posouvá termín odevzdání díla a termín kolaudace.

Pro termínu plnění díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě (dále jen dodatek):

## II.

Čl. III., Termín plnění smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Bod 3. 2. odst. 4 se upravuje:

předpokládaný termín dokončení stavby: do 1.08. 2021

na:

**předpokládaný termín dokončení stavby: do 15. 11. 2021**

Bod 3.2. odst. 5. se upravuje :

Předpokládaný termín kolaudace: do 15. 08. 2021

na:

**Předpokládaný termín kolaudace: do 30. 11. 2021**

## III.

Čl. V., Úplata:

Smluvní strany se dohodly na následujícím zvýšení plnění za výkon TDS na částku:

Za období od 3. 9. 2019 až do kolaudace 30. 11. 2021 přísluší příkazníkovi navýšení plnění o částku.

5.1 Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti uvedené v čl. I. a čl. II úplata ve výši součtu úplat dle bodu 5.1.1. a 5.1.2 tj.

- a. Celková cena bez DPH ..... 120 000,- Kč  
**Mění se na (100.000,- + 62.000,-) = 162.000,- Kč**
- b. DPH ( 21%).....25 200,- Kč  
**Mění se na (21%) .....34.020,- Kč**
- c. Celková cena včetně DPH .....145 200,- Kč  
**Mění se Celková cena včetně DPH na 196 020,-Kč**

5.1.1. Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti TDS uvedené v čl. II. úplata [Ú<sub>celkem</sub>] ve výši  
Navýšení o 30.000,- bez DPH

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>100 000,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>21 000,-Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>121 000,-Kč</b>

5.1.2. Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti koordinátora BOZP uvedené v čl. II. úplata ve výši:  
Navýšení o 12.000,- Bez DPH


<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>62 000,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>13 020,-Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>75 020,-Kč</b>

Úplata za výkon činnosti koordinátora BOZP bude hrazena čtvrtletně a za uplynulé čtvrtletí bude součástí fakturace TDS dle podmínek v bodu 7.10 v příslušném měsíci.

Zbývá část článku zůstává v platnosti.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 1 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **2011H1180023** jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy zabezpečuje objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách  v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 3.9......2021

