

Dodatek č. 1 ke smlouvě dílo č. E633-S-2295/2021

č. smlouvy zhotovitele: **S – 2021 – 079**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
Zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc
Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: EXprojekt s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod so. Zn. C 71057
Sídlo: Heršpická 758/13, 619 00 Brno
IČO 292 85 801, DIČ CZ29285801
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

I.

Dne 17. 5. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-2295/2021 a č. zhotovitele S – 2021 – 079 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „**Oprava mostu v km 65,582 na trati Brno – Přerov – projekt protinárazové zábrany**“.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 4.2 doba plnění následovně:

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do **30. září 2021**.

K prodloužení termínu došlo nezávisle na vůli smluvních stran, když v průběhu realizace projekčních prací došlo k výraznému nárůstu časové náročnosti způsobené nutností změny způsobu plošného založení konstrukce na založení na mikropilotách. Dále pak problém s křížením ŽB základu a podzemního vedení NN. Je nutné s vlastníkem projednat přeložku, případně ochranu tohoto kabelu.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžných číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve (3) třech vyhotoveních, přičemž (1) jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a (2) dvě vyhotovení objednatel.

V Olomouci dne 25. 8. 2021
Správa železnic, státní organizace

V Brně dne 27. 8. 2021
EXprojekt s.r.o.

Za Objednatele

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DiC: CZ70994234
[099]

Za Zhotovitele

Ing. Ondřej Čech
Jednatel společnosti


EXPROJEKT
EXprojekt s.r.o. | v | s.r.o.
IČ: 29285801 | DiC: CZ 29285801