

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 60/2021

uzavřeny mezi těmito smluvními stranami:

- (1) společností **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**, IČ: 25911368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600, zastoupenou Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 26. 7. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 60/2021 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce umělého trávníku tréninkového hřiště Městského stadionu Ostrava“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po zahájení realizace Díla zhotovitel zjistil vady projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**soupis prací**“) zpracovaných autorizovanou osobou pro Objednatele pro potřeby zadání veřejné zakázky; vady mají za následek potřebu provedení dodatečných prací, služeb a dodávek, které nejsou zahrnuty ve Smlouvě a zadavatel je nemohl předvídat; jedná se o následující vady: (i) nesprávně stanovené množství likvidovaného odpadu, když soupisem prací bylo deklarováno množství 251,328 tun, přestože skutečné množství činí 362,960 tun; (ii) projektová dokumentace upravuje nesprávné vedení inženýrských sítí oproti skutečnému stavu, což je spojeno s nemožností umístění akumulčních nádrží dle Smlouvy; na základě nového návrhu umístění akumulčních nádrží bylo zjištěno vedení i dalších areálových inženýrských sítí, které Smlouva nepředpokládá a Objednatel nezná jejich přesnou polohu a hloubku; zemní práce v blízkosti inženýrských sítí tak musí být prováděny za ztížených podmínek jinou technologií, což je spojeno s příplatkem za ztížené vykopávky;
- (C) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (D) skutečnosti uvedené v bodě (B) preambule jsou zásadní pro nemožnost realizace Díla dle Smlouvy; v důsledku toho pozastavil Zhotovitel práce na dotčených částech Díla; pozastavení prací na dotčených částech Díla má vliv na termíny plnění Zhotovitele dle Smlouvy;
- (E) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1 a č. 2 (změnové listy č. 1 a č. 2 v textu společně jako „**Změnové listy 1 a 2**“); Změnové listy 1 a 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy; Strany se dále dohody na změně umístění akumulčních nádrží,

když nové umístění je zakresleno v situaci nového umístění akumulčních nádrží (dále jako „**Situace**“), která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1;

- (F) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v čl. III Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky, blíže specifikované ve Změnových listech 1 a 2. Strany se dále dohodly na změně umístění akumulčních nádrží. Nové umístění akumulčních nádrží je zakresleno v Situaci.

1.2 Strany se dohodly, že v čl. IV. Doba plnění Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Realizace Díla bude dokončena následovně:

- *objekty SO 03 (Akumulační jímka) a SO 04 (Závlaha) do 11 týdnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.*
- *ostatní objekty do 9 týdnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.*

Staveniště bylo zhotovitelem převzato dne 2. 8. 2021.

1.3 Strany se dohodly, že v čl. V. Cena díla Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za řádně provedené Dílo, které je předmětem této smlouvy, byla sjednána na základě uskutečněného zadávacího řízení a dodatku č. 1 smlouvy a vychází z nabídky vybraného Zhotovitele předložené ve výběrovém řízení na předmětnou Veřejnou zakázku a hodnoty dodatečných prací a dodávek sjednaných dodatkem č. 1 smlouvy. Strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (Příloha č. 2 „Výkaz výměr“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 o.z., a změnových listů č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu dodatku č. 1 smlouvy, a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. III odst. 1, písm. a), b) a c) této smlouvy ve znění dodatku č. 1 a činí:

9 838 976,56 Kč bez DPH

DPH bude stanoveno dle aktuálně platných zákonných předpisů. V případě režimu přenesené daňové povinnosti se strany zavazují postupovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

1.4 " Vzhledem ke skutečnosti, že realizace Díla v části SO 03 a SO 04 musela být v dotčených částech přerušena a dochází k posunutí termínu dokončení realizace Díla v části SO 03 a SO 04 do období, ve kterém lze očekávat vyšší výskyt dešťových srážek a jiné klimatické jevy ovlivňující realizaci Díla v části SO 03 a SO 04, dohody se Strany, že Zhotovitel je oprávněn přerušit realizaci Díla v části SO 03 a SO 04 v případě, kdy nepříznivé klimatické podmínky neumožňují realizaci těchto částí Díla. Zhotovitel obnoví realizaci části Díla SO 03 a SO 04 bezprostředně, pokud budou panovat vhodné klimatické podmínky umožňující realizaci těchto částí Díla. O prokázanou důvodnou dobu přerušování se prodlužuje termín dokončení realizace Díla v části SO 03 a SO 04 ve smyslu § 2594 občanského zákoníku, jakož i případné další termíny plnění Zhotovitele dle Smlouvy dotčené takovým přerušením. Zhotovitel se

zavazuje přizpůsobit realizaci Díla předpovědi počasí a v maximální možné míře využít k realizaci Díla dny s příznivými klimatickými podmínkami. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o tom, že nastaly nepříznivé klimatické podmínky bránící realizaci Díla bezprostředně v den, kdy tyto podmínky nastaly a trvají, jakož i o tom, že taková překážka odpadla."

- 1.5 Objednatel prohlašuje, že nezná existenci veškerých inženýrských sítí v místě realizace Díla, nezná polohu a hloubku všech inženýrských sítí vedených v místě realizace díla a nemůže ji nijak doložit. Strany se proto dohodly, že v případě poškození inženýrských sítí v místě realizace Díla Zhotovitelem zajistí Objednatel na své náklady opravy poškozených sítí. Závazek Objednatele se nevztahuje na inženýrské sítě ve správě ČEZ a.s., CETIN a.s. (O2), Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ke kterým byla vydána vyjádření jejich správců na základě žádosti Zhotovitele. O dobu trvání odstranění poškození inženýrských sítí se přiměřeně prodlužují termíny plnění Zhotovitele dle Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 1 a 2
Příloha č. 2 Situace
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Ostravě dne

V Plzni dne

.....
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.
předseda představenstva

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek
jednatel

V Ostravě dne

.....
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva