

Dodatek č. 7

Č.j.: OSM/21/268/OSL

Ev. č.: 51500/21-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Livingston Company s.r.o.
Sídlo Nad Vinným potokem 1148/4, Podolí, 101 00 Praha 10
IČO 07157851
DIČ CZ07157851
Č.ú.
Zastoupen

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 7

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 7 jsou změny, které nastaly v průběhu realizace akce
**"Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického
informačního centra v Turnově"** část 1, identifikační číslo projektu:
117D721000027. Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 2, který je
přílohou tohoto dodatku. Dále je předmětem tohoto dodatku i změna termínu
dokončení. Tyto změny byly projednány a schváleny RM dne 8.9.2021.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Cena díla dle SoD a dod.č.2	4 043 447,55 Kč
Změnový list č. 2 (méněpráce).....	26 364,93 Kč
<u>Změnový list č. 2 (vícepráce).....</u>	<u>330 914,30 Kč</u>
Nová cena díla (bez DPH)	4 347 996,92 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>913 079,35 Kč</u>
Cena včetně DPH	5 261 076,27 Kč

IV. Místo a doba plnění, časový harmonogram

4.1. Nový termín dokončení díla je..... 15.10.2021


V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 6 tímto dodatkem č.7 nedotčené zůstávají v platnosti.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.6. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 2

V Praze dne 8.9.2021

V Turnově dne: 10. 09. 2021



Název projektu: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1.

Identifikační číslo projektu: 117D721000027

Z m ě n o v ý l i s t č . 2

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/20/1402/PIM ze dne 28.7.2020

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. **Zpracovatel změnového listu:** Livingston Company s.r.o., Nad vinným potokem 1148/4, 101 00 Praha 10, IČ 07157851
2. **Zdůvodnění a příčina změn:**
 - A. Pod obklady v místnostech 1.04, 1.05 a 1.06 bylo nutné vyrovnat stávající stěny, které nebyly rovné a s vyrovnáním cementovou omítkou nebylo v projektu ani výkazu výměr uvažováno.
 - B. Tato změna ceny byla vyvolaná změnou umístění a provedení obrazovky z důvodů Požadavku provozovatele.
 - C. V místnosti 1.02 bylo v projektu navrženo zbroušení původní betonové podlahy pod epoxidovou stěrku. Podlaha byla však narušená a nerovná, proto bylo od broušení ustoupeno a nahrazeno plošným vyspravením.
 - D. Na stávající fasádě se nacházely tři dešťové svody, které se nevejdou pod fasádní obklad. Proto bylo dohodnuto do stávající fasády vysekat drážky a dešťové svody v úrovni 1.NP do nich zapustit.
 - E. V projektu se neřešila úprava schodiště č. 1.11. Schody měly různé rozměry stupňů a narušený povrch. Proto byla dohodnuta oprava schodů, sjednocení stupňů a zpevnění kari sítí a betonovou mazaninou s přehlazením.
 - F. Na základě požadavku investora došlo k posunutí příčky oddělující část pro bydlení ve společné chodbě č. 1.07. Vybourala se původní příčka a postavila se nová, do které se osadili nové poštovní schránky.
 - G. Úprava dveřní sestavy-v průběhu stavby bylo zjištěno ,že nadpraží je snižené oproti předpokladům v PD .Proto byla nutná úprava- snížení vnějších výplní a nové řešení prostoru mezi dveřmi a stropem uvnitř, resp. nadpraží z venkovní strany
 - H. Byla nutná úprava dveří „B “pro bezbarierový přístup do IC.V PD nebylo dostatečně vyřešeno.
 - I. Provozovatel netrvá na provedení těchto dveří, tímto se zvětší prostor u kuch. linky.
 - J. Úprava vstupního portálu -v průběhu stavby bylo zjištěno, že nadpraží je snižené oproti předpokladům v PD.Proto byla nutná úprava -snížení vnějších výplní a nové řešení prostoru mezi dveřmi a stropem uvnitř, resp. nadpraží z venkovní strany.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. Finanční náklady změny

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS.


Méně práce	26 364,93 Kč bez DPH	31 901,57 Kč vč. DPH
Vícepráce	330 914,30 Kč bez DPH	400 406,30 Kč vč. DPH

Cena dle SoD + dod. č.2	4 043 447,55	4 892 571 54
Méněpráce	26 364,93	31 901,57
Vícepráce	330 914,30	400 406,30
Nová cena	4 347 996,92	5 261 076,27

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu realizace má vliv na dokončení, zhotovitel požaduje termín do 15.10.21, má dopad i do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Praze dne: 7.9.2021


Za Livingston Company s.r.o.:



4. Stanovisko technického dozoru investora (TDI)

Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnému rozsahu provedených prací. Ceny jsou v souladu s jednotkovými cenami ve smlouvě o dílo, resp. cenami dle aktuálního ÚRS. Dále potvrzuji, že uvedené práce bylo nutné provést ke zdárnému dokončení díla.


V Turnově dne:



5. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

*Uvedené změny vyplynuly z postupu prací a požadavku investora. Jejich řešení proběhlo v rámci autor-
ského dozoru a je v souladu s celkovou koncepcí projektu.*

V Jičíně dne 7.9.2021



6. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty víceprací

Rekapitulace změn

Vícepráce - přípočty

A. Úprava podkladů pod obklady.....	5 024,59
B. Nové řešení obrazovky u hl.vchodu	52 732,81
C. Vyrovnání podlahy v místnosti 1.02	21 289,15
D. Zasekání tří svodů na fasádě	10 011,00
E. Úprava schodiště	7 821,64
F. Posunutí příčky na chodbě k bytům	46 896,98
G. Úprava venk.výplní – hlavní vchod	125 915,73
H. Úprava dveří B	26 672,10
I. Odpočet požárních dveří – viz odpočty	
J. <u>Úprava nadpraží u hlavního vchodu</u>	<u>34 550,30</u>
Vícepráce celkem:	330 914,30

Méněpráce - odpočty

I. <u>Odpočet požárních dveří</u>	<u>26 364,93</u>
Odpočty celkem:	26 364,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: A. Úprava podkladů pod obklady

Objekt: uznatelné

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Turnov Info

Zpracoval:

Datum: 30. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				5 024,59		0,651
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení - Úpravy povrchu, podlahy, osazení				4 924,56		0,650
1	011	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			4 924,56	0,02100	0,650
			Srovnání povrchu pod obklad m.č. 1,04+1,05+1,06 5,3+6,55+5,19						
998			Přesun hmot				100,03		0,000
3	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			100,03	0,00000	0,000
			Celkem				5 024,59		0,651

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO01 - Uznatelné náklady

Soupis:

B. Velkoplošná obrazovka u hlavního vchodu

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 732,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 732,81	21,00%	11 073,89
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 806,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis: **B. Velkoplošná obrazovka u hlavního vchodu**

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 732,81

Přípočty a odpočty

52 732,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis:

B. Velkoplošná obrazovka u hlavního vchodu

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem			52 732,81
D	PSV	Práce a dodávky PSV	52 732,81
D		Přípočty a odpočty	52 732,81

187	K	A.01	D+M velkoplošná obrazovka	ks	1,000	-20 750,00	-20 750,00
		A.01	Nové řešení a umístění v rámci vstupu- D+M velkoplošná obrazovka	ks	1,000	70 033,00	73 482,81

Zakázka:

7. Betonový potěr						
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
C. Stavba - vyrovnání podlah v m. 1.02						21 289,15
07: Betonová stěrka						21 289,15
006: Úpravy povrchu						28 884,00
1.	SP	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2		28 884,00
Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm						
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						-12 354,00
36.	SP	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2		-12 354,00
Plný popis:						
998: Přesun hmot						3 366,43
172.	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t		3 366,43
Plný popis:						
V04: Inženýrská činnost						1 392,72
192.	ON	045203000	Kompletační činnost	kpl		1 392,72
Plný popis: Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost						
Výkaz výměr: 7 % z celkové částky ZL						
19896*0,07						
					-	
					1 392,72	
					-	

Zakázka: uznatelné

2. Fasáda

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: D. Zasekání svodů na fasádě							10 011,00
02: Fasáda							10 011,00
Konstrukce zdravotní techniky							6 831,00
190.	SP	721173315	Svod z tvrdého PVC průměr 110	m			4 908,00
		721173105	Svod z tvrdého PVC čistící kus	Ks			1 923,00
189.	SP	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 300 mm š do 300 mm	m			3 180,00
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm							

ROZPOČET

Stavba: E. Úprava schodiště

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: infoTurnovSchodiste

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				7 821,64	2,715
4	Vodorovné konstrukce					3 830,82	0,238
1	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t			976,00	0,206
2	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			227,42	0,004
3	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			39,84	0,000
4	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2			2 140,53	0,029
5	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2			447,03	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení - Úpravy povrchu, podlahy, osazení					3 905,59	2,476
6	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			3 629,00	2,331
7	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3			122,50	0,000
9	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2			154,09	0,018
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					85,23	0,000
10	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			42,56	0,000
11	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2			42,67	0,000
Celkem						7 821,64	2,715

Zakázka:

3. Výstavba nové příčky a bourací práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Uznatelné: F. Posunutí příčky na chodbě k bytům							46 896,98
03: Výstavba nové příčky a bourací práce							46 896,98
3_00: Svislé a kompletní konstrukce - Svislé a kompletní konstrukce							4 173,42
1.	B	311272125.XLA	Zdivo z tvárnic na pero a drážku Ytong Univerzal 250 tl zdiva 250 mm	m2			2 040,65
Plný popis:							
3.	B	317142422.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm	kus			592,42
Plný popis:							
4.	B	317142430	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus			778,00
Plný popis:							
5.	B	342272225.XLA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2			762,36
Plný popis:							
6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							6 919,72
6.	B	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2			155,85
Plný popis:							
7.	B	611335223	Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropích	kus			663,00
Plný popis:							
8.	B	612311131_01	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			898,89
Plný popis:							
9.	B	612335203	Cementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus			970,00
Plný popis:							
10.	B	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus			1 160,00
Plný popis:							
11.	SP	622142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			1 636,64
Plný popis:							
12.	B	622143003_01	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			299,25
Plný popis:							
13.	B	6225232R00	Podomítková rohová lišta s perlínkou Cezar 3m				158,03
Plný popis:							
14.	SP	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3			719,40
Plný popis:							
15.	B	632451024	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2			258,67
Plný popis:							
741: Elektroinstalace - silnoproud							9 289,21
28.	B	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus			164,00
Plný popis:							
29.	B	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus			116,00
Plný popis:							
30.	B	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m			1 116,00
Plný popis:							
31.	B	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m			307,50
Plný popis:							
32.	B	741120841	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-70 mm2 pevně	m			96,01
Plný popis:							
33.	B	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus			116,00
Plný popis:							
34.	B	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus			116,00
Plný popis:							
35.	B	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus			47,70
Plný popis:							
36.	B	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus			320,00
Plný popis:							
37.	B	34774112	panel osvětlovací LED dl 1200mm	kus			6 890,00
Plný popis:							
742: Elektroinstalace - slaboproud							1 560,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	B	74245621Roo	SD-283ST kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou - drátový, bez baterií				1 350,00
42.	B	34571050	trubka elektro-ohebná EN 500 86-1141 Chránička D 16/21,2mm	m			210,00
763_00: Konstrukce suché výstavby							129,60
43.	B	8500197878	Spojka korugované chráničky 200 mm	kus			129,60
Plný popis:							
767: Konstrukce zámečnické							18 405,60
44.	B	76754521R00	4x poštovní schránka D-041	ks			17 200,00
Plný popis:							
45.	B	767821113	Montáž poštovní schránky zazděné	kus			882,00
Plný popis:							
46.	B	998767101_01	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			323,60
Plný popis:							
784: Dokončovací práce - malby a tapety							296,71
47.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			296,71
Plný popis:							
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 934,64
16.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			525,49
Plný popis:							
18.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			342,28
Plný popis:							
19.	B	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus			250,00
Plný popis:							
20.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			533,76
Plný popis:							
21.	B	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2			221,11
Plný popis:							
22.	B	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			1 062,00
Plný popis:							
997: Přesun sutě							3 188,09
23.	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t			237,31
Plný popis:							
24.	B	997006519_01	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1 915,80
Plný popis:							
25.	B	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t			799,26
Plný popis:							
Plný popis:							
26.	B	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t			235,72
Plný popis:							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO01 - Uznatelné náklady

Soupis:

G. Úprava venkovních výplní - hlavní vchod

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

125 915,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 915,73	21,00%	26 442,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 358,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO01 - Uznatelné náklady


Soupis: **G. Úprava venkovních výplní - hlavní vchod**

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 915,73

Přípočty a odpočty

125 915,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis: G. Úprava venkovních výplní - hlavní vchod

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 915,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				125 915,73
D			Přípočty a odpočty				125 915,73
96	K		D+M prosklená stěna se vstupními dveřmi; A	ks	1,000	-94 682,25	-94 682,25
96a	K		D+M prosklená stěna se vstupními dveřmi; A	ks	1,000	116 826,00	116 826,00
			Popis: architektonické úpravy vzhledem ke statice vstupu,včetně hlediska imobility				
97	K		D+M prosklená stěna stěna se vstupními dveřmi - výloha; A1	ks	2,000	-31 560,75	-63 121,50
97a	K		D+M prosklená stěna stěna se vstupními dveřmi - výloha; A1	ks	2,000	79 328,00	158 656,00
			Popis: architektonické úpravy vzhledem ke statice vstupu,včetně hlediska imobility				
500	K		Koordinační činnost 7%	kpl	1,000	8 237,48	8 237,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO01 - Uznatelné náklady

Soupis:

H. Hliníkové prosklené dveře "B"

KSO:

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 672,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 672,10	21,00%	5 601,14
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 273,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis: **H. Hliníkové prosklené dveře "B"**
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	26 672,10
Přípočty a odpočty	26 672,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis:

H. Hliníkové prosklené dveře "B"

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 672,10
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 672,10
D			Přípočty a odpočty				26 672,10
98	K	B	D+M hliníkové prosklehné dveře dvoukřídle, B	ks	1,000	-59 560,80	-59 560,80
		B	D+M hliníkové prosklené dveře jednokřídle,B	ks	1,000	84 488,00	84 488,00
			úprava dveří pro imobilní				
500	K		Koordinační činnost 7%	kpl	1,000	1 744,90	1 744,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
SO01 - Uznatelné náklady
Soupis:

I. Odpočet požárních dveří D8

KSO:
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-26 364,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 364,93	21,00%	-5 536,64
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK -31 901,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis:

I. Odpočet požárních dveří D8

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-26 364,93

Přípočty a odpočty

-26 364,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis:

I. Odpočet požárních dveří D8

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -26 364,93

D PSV Práce a dodávky PSV -26 364,93

D Přípočty a odpočty -26 364,93

93	M	D08	Ocelové dveře jednokřídlé požární EW30DP3-C 800/1970 včetně zárubně; D08	ks	1,000	-24 900,00	-24 900,00
88	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	-788,50	-788,50
1	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	1,000	-282,20	-282,20
31	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	2,000	-72,21	-144,42
		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	0,250	-62,25	-15,56
		997013501	Odvoz na skládku	t	0,250	-249,00	-62,25
		997013803	Poplatek za skládku	t	0,250	-688,00	-172,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
SO01 - Uznatelné náklady

Soupis:

J. Úprava nadpraží u hlavního vchodu

KSO:
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel:
Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 550,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 550,30	21,00%	7 255,56
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			41 805,86
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis: **J. Úprava nadpraží u hlavního vchodu**
Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 550,30
Přípočty a odpočty	34 550,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO01 - Uznatelné náklady
Soupis: J. Úprava nadpraží u hlavního vchodu

Místo: Náměstí Českého Ráje čp. 26

Zadavatel: Město Turnov

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 550,30

D PSV Práce a dodávky PSV

34 550,30

D Přípočty a odpočty

34 550,30

200	K		Výroba podhledů a vizualizačních tabulí	kpl	1,000	20 200,00	20 200,00
300	K		Rám ke vstupním dveřím	kpl	1,000	6 100,00	6 100,00
400	K		Nerezové L profily před vstupní dveře (80x80x4 mm nerez)	kpl	1,000	5 990,00	5 990,00
500	K		Koordinační činnost 7%	kpl	1,000	2 260,30	2 260,30

PEJISTRO, s. r. o.

Příšovice 251, 463 46 Příšovice
IČO: 288 511 29, DIČ: CZ288 511 29

Cenová nabídka

Číslo nabídky: 145/21	Odběratel:
Datum vystavení: 24.8.2021	Informační centrum Turnov
Vystavil: [REDACTED]	Kontaktní osoba: [REDACTED]

Předmět nabídky: Výrobky pro informační centrum Turnov

Popis: Doobjednané vícepráce během realizace.

Rozpis ceny :

1. Výroba podhledu u vstupu do budovy.....4.600,- Kč
2. Výroba vizualizační tabule nad vstup I s prosklením bez elektroinstalace.....7.900,-Kč
3. Výroba vizualizační tabule nad východem Granát s prosklením bez elektroinstalace....7.700,-Kč

CENA CELKEM: **20.200,-Kč bez DPH**

ZÁLOHA PŘED DODÁNÍM – 60%

Termín dodání: **dle požadavků**

Nabídka platí po dobu 60dnů

Těšíme se na další spolupráci, s pozdravem [REDACTED]

PEJISTRO, s. r. o.

Příšovice 251, 463 46 Příšovice
IČO: 288 511 29, DIČ: CZ288 511 29

Cenová nabídka

Číslo nabídky: 125/21	Odběratel:
Datum vystavení: 25.6.2021	Informační centrum Turnov
Vystavil: [REDACTED]	Kontaktní osoba: [REDACTED]

Předmět nabídky: Výrobky pro informační centrum Turnov

Popis: dle zadání objednavatele a dle výkresové dokumentace

Rozpis ceny :

1. skleněná vitrína s ocelovým stromem 37.400,-Kč bez DPH
2. rám ke vstupním dveřím 6.100,-Kč bez DPH ✓
3. nerezové L profily před vstupní dveře (80x80x4mm nerez)..... 5.990,-Kč bez DPH ✓
4. ocelová vitrína 16.400,-Kč bez DPH

CENA CELKEM:

65.890,-Kč bez DPH

Termín dodání: **dle požadavků**

Nabídka platí po dobu 60dnů

Těšíme se na další spolupráci, s pozdravem [REDACTED]