

Dodatek č. 5 SMLOUVY O DÍLO

A

OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele:9-0799B20

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNIC II/444, III/4441 A III/4446,
MOHELNICE“**

O b j e d n a t e l: Město Mohelnice

Se sídlem: U brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupena: Ing. Pavlem Kubou, starostou města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Michek,
vedoucí Odboru rozvoje, Petr Kapl, vedoucí oddělení

IČO : 00303038

DIČ: CZ00303038

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-1905690389/0800

Tel: 583 452 132

E-mail: mesto@mohelnice.cz, vedeni.mesta@mohelnice.cz

a

Z h o t o v i t e l: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u** Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: 577 129 511

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

PORR a.s., Oblast Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] a [REDACTED] zmocněnci (společně)

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED] vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[REDACTED] stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT 1302012

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0799B20 ze dne 28.8.2020 na akci „Okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446, Mohelnice“ je změna termínu plnění z důvodu změn v projektové dokumentaci, které nebyly v termínu výstavby

odsouhlaseny DI Policie ČR a bez tohoto odsouhlasení nebylo možno stavební práce provádět a řádně dokončit a změna ceny díla vzhledem k provedeným vícepracím a neprovedením některých prací – méněpráce.

3 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke zvýšení ceny díla o 227.070,14 Kč bez DPH. Čl. 3 odst. 3.2 se proto mění tak, že nové zní:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 4	6,011.760,54 Kč
DPH 21%	1,262.469,71 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 4	7,274.230,25 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 5 bez DPH	277.647,34 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 5 bez DPH	- 50.577,20 Kč
Cena celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 5	6,238.830,68 Kč
DPH 21%	1,310.154,44 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 5	7,548.985,12 Kč

4 Termín plnění

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění ruší a nahrazuje textem novým:

4.1. Lhůta k provedení díla: 169 kalendářních dnů od převzetí staveniště

11 Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo a obchodních podmínek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo a obchodních podmínek č. zhotovitele 9-0799B20 ze dne 28.8.2020 ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno na zasedání rady města dne **06. 09. 2021** usnesením
č. **2012/85/RM/2021**

V Mohelnici 14.09.2021
Za objednatele:

V Olomouci
Za zhotovitele:

Město Mohelnice, zastoupené
Starostou Ing. Pavlem Kubou

PORR a.s.

zmocněnci PORR a.s