

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
74-1 poř. číslo	2021 rok	OIR zkr. odb.

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO Č. 74/2021/OIR ZE DNE 20.4.2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupeno:  
ve věcech smluvních Ing. Miroslav Halatin, starosta  
ve věcech zakázky Ing. Luboš Drachovský, vedoucí OIR  
ve věcech technických [redacted] referent investic  
IČO: 00297852  
DIČ: CZ00297852  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**2. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.**

se sídlem: Moravská Ostrava a Přívoz, Gorkého 3091/28  
zastoupena:  
ve věcech smluvních Radek Sasyn, jednatel společnosti  
ve věcech technických [redacted] jednatel společnosti  
ve věcech vedení stavby [redacted]  
IČO: 46577319  
DIČ: CZ46577319  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 3349  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. 74/2021/OIR týkající se provedení stavebních prací na prodloužení vodovodního řádu ul. Střelníční ve Frenštátě pod Radhoštěm.
2. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že nelze s ohledem na skutečný stav podzemních sítí a skutečnou skladbu podloží provést "řízený" protlak pod komunikací II. tř. v lokalitě výrobních prostor ve vlastnictví pana Milana Lopraise (naproti č.p. 1770) tak, jak bylo vyprojektováno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se prodlužuje lhůta dokončení stavby (dále jen „dodatek“). Bližší popis odůvodnění uzavření dodatku je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Tento dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30. 9. 2021** a nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, předat objednateli.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

#### Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1744/70/RM/2021 ze dne 25.8.2021.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 30.8.2021 V Ostravě

 Frenštát pod Radhoštěm:  
nám. Míru 1

za objednatele  
Ing. Miroslav Halafin, starosta  
ICO: 00297852, DIČ: CZ00297852

  
AVA  
ul. Gorkého 28

za zhotovitele  
Radek Sasyn, jednatel

*la*



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - NPŽP</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	<b>VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.,</b> Gorkého 3091/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 46577319		
Investor:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm, nám.</b> Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852	Datum: 16.8.2021	
Název akce: „ <b>Prodloužení vodovodního řádu ul. Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm k.ú. Frenštát pod Radhoštěm</b> “, reg. č. 1190400205			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> <i>Prodloužení termínu dokončení stavebních prací, a to do 30.9.2021.</i>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <p>Uvedená stavební akce je před dokončením. Chybí provést propojení nového řádu se stávajícím vodovodem ve správě společnosti SmVaK. S touto činností je spojen přechod pod komunikací II/tř. č. 483 v lokalitě výrobních prostor ve vlastnictví pana Milana Lopraise (tj. naproti č.p. 1770). Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že nelze s ohledem na skutečný stav podzemních sítí a skutečnou skladbu podloží provést přechod pod komunikací II. tř.č. 483 v uvedené lokalitě před č.p. 1770 tak, jak bylo vyprojektováno v projektové dokumentaci. V trase přechodu přes komunikaci je nově položeno zemní vedení VVN 35 000 V společnosti ČEZ, které není v projektové dokumentaci zakresleno, jelikož se jedná se o vedení nově položené v roce 2021.</p> <p>Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 74/2021/OIR, kterým se prodlužuje termín dokončení díla, a to do 30.9.2021.</p> <p>S ohledem na výše uvedené skutečnosti v současné době projednáváme nejlepší možné technické a ekonomické řešení přechodu pod předmětnou komunikací, které bude také přijatelné pro správce této komunikace, tj. Správa silnic Moravskoslezského kraje.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:	NEJSOU.		



Oznámení vydává:

**Město Frenštát pod Radhoštěm**, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,  
IČ 00297852

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS souhlasí se změnou.

Podpis: **Ing. Tomáš Halfar:**

**Ing. Tomáš Horák:**

**Ing. Tomáš Horák**

Závišice 325, Kopřivnice 742 21

www.dozor-vasi-stavby.cz

IČ:76401090 DIČ:CZ76401090

**Stanovisko projektanta stavby a administrátora dotace:**

AD souhlasí se změnou. V době zpracování projektové dokumentace nebyl znám záměr společnosti ČEZ ohledně nově položeného podzemního vedení kabelu VVN 35 000 V.

Podpis: **Ing. Miloš Popelář:**

**kt CZ s.r.o.**

padu 1020

stí nad Orlicí

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 74/2021/OIR ze dne 20.4.2021 tuto změnu termínu dokončení stavebních prací.

**Předmět změny:**

Viz výše



**Popis a zdůvodnění změny:**

Viz výše

Počet připojených listů specifikací:-

Počet připojených výkresů:-



Cena méněprací bez DPH: -	Cena víceprací bez DPH: -
Výsledná cena změny bez DPH: -	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30.9.2021
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1 Frenštát pod Radhoštěm 7852, DIČ: CZ00297852 Datum: 16. 8. 2021	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1 Frenštát pod Radhoštěm 7852, DIČ: CZ00297852 Datum: 16. 8. 2021