






**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/20/23701**  
**a dohodě o změně a zániku závazku ze smlouvy**  
**na zhotovení díla**  
**„Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Miroslav Netolický nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk**  
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk nebo technický dozor objednatele**  
osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk**  
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. účtu: **220430336/0300**  
IČ: **708 92 822**  
DIČ: **CZ70892822, neplátce DPH**
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
se sídlem: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**  
zastoupen:  
  
(všichni na základě plné moci)  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
  
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
  
osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
  
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. účtu.: **112071233/0300**  
IČ: **608 38 744**  
DIČ: **CZ60838744**  
Zápis v OR: **Městský soud v Praze oddíl B, vložka 7634**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/23701 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí** (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zejména sanace trhlín, dále svodidla u jímek propustků, doplnění drenáží, čela a vtokové jímký propustků, odstranění stávajících kamenných obrub.

V souvislosti s tímto dodatkem se též upravuje dohoda o změně a zániku závazku ze smlouvy (dále též jen „dohoda“), na jejímž uzavření se smluvní strany dohodly dříve, neboť konečná cena díla v redukovaném rozsahu v ní uvedená nezohledňovala změny v předmětu jeho prováděné části tímto dodatkem.

### Článek I.

Objednatel oznamuje změnu oprávněných osob tak, jak jsou uvedeny v hlavičce dodatku.

### Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec bodu 3. se doplňuje text:

„Součástí předmětu díla je i provedení dodávek a prací v rozsahu dle přílohy č. 6 zprávy.“  
V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**30 557 706,61 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí **6 417 118,39 Kč**

Cena včetně DPH činí **36 974 825,00 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

**Článek III.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy.

**Článek IV.**

Smluvní strany se dohodly na změně dohody o změně a zánik závazků ze smlouvy o dílo č. OR/20/23701 takto:

Stávající text uvedený v čl. II odst. 4 dohody se mění následovně:

„4. Smluvní cena díla se v souvislosti s touto změnou snižuje na **16 950 848,11 Kč bez DPH**. Uvedená cena je cenou za práce na díle, které zůstávají součástí předmětu díla po jeho redukci provedené touto dohodou při zohlednění změny rozsahu díla dodatkem č. 1 smlouvy.“

V ostatním se text dohody nemění.

**Článek V.**

1. Ostatní ujednání smlouvy a dohody zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 2. 8. 2021 a schválen usnesením číslo RI/ 493 /21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

03. 08. 2021

V Pardubicích dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

**STRABAG a.s.**

**STRABAG a.s.**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 1.02.2021		
Název akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Předmět změny:</b> SO 101 - II/315 km 22,655-23,920, Hrádek - Kerhartice				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<u>Sanace trhlin.</u> Po odfrézování obrusné vrstvy byly na ploše identifikovány trhliny ve větším rozsahu než se původně předpokládalo v PD, tyto trhliny byly opraveny dle PD a dle odpovědí na dodatečné informace v průběhu soutěže veřejné zakázky.				
<u>Svodidla u vtokových jímek propustků.</u> Ve výkazu zadávací dokumentace nebyly zahrnuty navržená svodidla u vtokových jímek propustků. Po projednání s AD a PČR vzniklo rozhodnutí svodidla realizovat z důvodu Bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích - nebezpečná překážka.				
<u>Drenáže u vtokových jímek propustků.</u> Drenáže byly doplněny tam, kde nebylo možné z důvodu stíněných poměrů vybudovat příkop více než 0,20 m pod úrovní pláň (ČSN 736101), a bylo je možné zaústit do vtokových jímek propustků.				
<u>Upřesnění položek - výměry.</u> Při provádění prací byl zjištěn nesoulad výměr v zadávací dokumentaci s požadavkem prací dle rozsahu v PDPS . Provedené práce a jejich výměry byly upřesněny v souladu dle PDPS.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S uvedenými změnami AD souhlasí.				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S uvedenými změnami TDI souhlasí.				
Příloha :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf</li> <li>- Situace</li> <li>- Fotodokumentace</li> </ul>				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 01
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Změnový list vystavil:	
Datum:	01.02.2021
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/20/23701 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>SO 101 - II/315 km 22,655-23,920, Hrádek - Kerhartice</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b></p> <p><u>Sanace trhlín.</u> Po odfrézování obrusné vrstvy byly na ploše identifikovány trhlíny ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo v PD, tyto trhlíny byly opraveny dle PD a dle odpovědí na dodatečné informace v průběhu soutěže veřejné zakázky.</p> <p><u>Svodidla u vtokových jímek propustků.</u> Ve výkazu zadávací dokumentace nebyly zahrnuty navržená svodidla u vtokových jímek propustků. Po projednání s AD a PČR vzniklo rozhodnutí svodidla realizovat z důvodu Bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích - nebezpečná překážka.</p> <p><u>Drenáže u vtokových jímek propustků.</u> Drenáže byly doplněny tam, kde nebylo možné z důvodu stísněných poměrů vybudovat příkop více než 0,20 m pod úroveň pláně (ČSN 736101) a bylo je možné zaústit do vtokových jímek propustků.</p> <p><u>Upřesnění položek - výměry.</u> Při provádění prací byl zjištěn nesoulad výměr v zadávací dokumentaci s požadavkem prací dle rozsahu v PDPS. Provedené práce a jejich výměry byly upřesněny v souladu dle PDPS.</p> <p>Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 0,- Kč	<b><u>832 430,72 Kč</u></b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>832 430,72 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>1.007 241,17 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

# Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

Stavba: Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí

Objekt: SO 101 II/315 km 23,920-25,832, Kerhartice - Ústí n/O

Část: ZL 01 SO 101

Období:  od  do   
 Objednatel: Pardubický kraj

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>832 430,72</b>
				<b>sanace trhlin stávající podkladní vrstvy</b>					
87	K	PK	919735115	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 250 mm	M	1 504,100	1 504,100	192,39	289 373,80
36	K	PK	572531131	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	M	1 504,100	1 504,100	131,34	197 548,49
				<b>Drenáže u vtokových jímk</b>					
6	K	PK	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	48,000	48,000	94,25	4 524,00
7	K	PK	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	24,000	24,000	18,85	452,40
8	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	48,000	48,000	92,88	4 458,24
9	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	240,000	240,000	9,29	2 229,60
12	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	48,000	48,000	15,77	756,96
13	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	88,800	88,800	229,34	20 365,39
31	K	PK	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	400,000	400,000	26,46	10 584,00
32	M	MAT	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2	400,000	400,000	23,51	9 404,00
33	K	PK	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	200,000	200,000	140,07	28 014,00
				<b>Z důvodu BESIP - AD + PČR</b>					
58	K	PK	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	140,000	140,000	1 069,18	149 685,20
59	K	PK	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	KUS	16,000	16,000	57,34	917,44
				<b>Skutečnost</b>					
6	K	PK	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	22,420	22,420	94,25	2 113,09
8	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	8,540	8,540	92,88	793,20
9	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	42,700	42,000	9,29	390,18

10	K	PK	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	M3	20,620	20,620	62,09	1 280,30
11	M	MAT	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	T	45,360	45,360	322,28	14 618,62
12	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	8,540	8,540	15,77	134,68
13	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	15,800	15,800	229,34	3 623,57
16	M	MAT	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	T	16,416	16,416	229,34	3 764,85
30	K	PK	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	7,458	7,458	2 054,03	15 318,96
32	K	PK	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	M2	26,400	26,400	93,00	2 455,20
35	K	PK	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	M2	658,000	658,000	104,53	68 780,74
41	K	PK	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 50 mm	M2	4,555	4,555	185,25	843,81

Cesta k zakázce v rámci stavby:

**Celkem bez DPH**

**832 430,72**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 1.02.2021		
Název akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Předmět změny:</b> <b>SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V rámci stavby bylo nutné vybourat na úseku SO 101 3 ks stávajících trubních propustků včetně betonových čel a na úseku SO 102.1 do km 24,600 2 ks stávajících trubních propustků včetně betonových čel.  V místech nově navržených propustků byly staré propustky s rozpadlými kolmými čely na výtoky a vtokové jímky na vtoky v havarijním stavu – nebyly funkční. Z tohoto důvodu je nutné pro provedení nových propustků tyto stávající trubní a betonové konstrukce odstranit. Dojde k odstranění starých nefunkčních propustků a budou zhotoveny nové dle PDPS.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S uvedenými změnami AD souhlasí.				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S uvedenými změnami TDI souhlasí.				
Příloha : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf</li> <li>- Situace</li> <li>- Fotodokumentace</li> </ul>				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 02
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Změnový list vystavil:	
Datum:	01.02.2021
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/20/23701 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p><b>SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady</b></p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>V rámci stavby bylo nutné vybourat na úseku SO 101 3 ks stávajících trubních propustků včetně betonových čel a na úseku SO 102 do km 24,600 2 ks stávajících trubních propustků včetně betonových čel.</p> <p>V místech nově navržených propustků byly staré propustky s rozpadlými kolmými čely na výtoku a vtokové jímky na vtoku v havarijním stavu – nebyly funkční. Z tohoto důvodu je nutné pro provedení nových propustků tyto stávající trubní a betonové konstrukce odstranit. Dojde k odstranění starých nefunkčních propustků a budou zhotoveny nové dle PDPS.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>- 0,- Kč</b>	<b>114.671,04 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>114.671,04 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>138.751,96 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

# Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

**Stavba:** Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí

**Objekt:** SO 000 II/315 km 23,920-25,832, Kerhartice - Ústí n/O

**Část:** ZL 02 SO 000

**Období:** od  do

**Objednatel:** Pardubický kraj

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		VRN2	Příprava staveniště					<b>114 671,04</b>
10	K	PK	022003000	Demolice konstrukcí	KUS	4,000	4,000	28 667,76	114 671,04
Cesta k zakázce v rámci stavby:							<b>Celkem bez DPH</b>		<b>114 671,04</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 03		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 1.02.2021		
Název akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Předmět změny:</b> SO 102 - II/315 km 23,920-25,832, Kerhartice - Ústí n/O				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V souladu s PDPS v km 24,050 – 24,226 je navržena nová betonová obruba. Aby šlo obruby v souladu s PD osadit, bylo nutné odstranit stávající kamenné obruby v daném úseku v délce 143 m. Kamenné obruby byly poškozeny provozem v době před zahájením modernizace vozovky.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> S uvedenými změnami AD souhlasí.				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> S uvedenými změnami TDI souhlasí.				
Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf - Situace - Fotodokumentace				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 03
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Změnový list vystavil:	
Datum:	01.02.2021
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/20/23701 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p><b>SO 102 - II/315 km 23,920-25,832, Kerhartice - Ústí n/O</b></p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>V souladu s PDPS v km 24,050 – 24,226 je navržena nová betonová obruba. Aby šlo obruby v souladu s PD osadit, bylo nutné odstranit stávající kamenné obruby v daném úseku v délce 143 m.</p> <p>Kamenné obruby byly poškozeny provozem v době před zahájením modernizace vozovky</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>- 0,-_Kč</b>	<b>8.236,80 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>8.236,80 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>9.966,53 Kč</b>	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

## Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

**Stavba:** Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí  
**Objekt:** SO 102 II/315 km 23,920-25,832, Kerhartice - Ústí n/O  
**Část:** ZL 03 SO 102

**Období:** od  do   
**Objednatel:** Pardubický kraj

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		HSV						<b>8 236,80</b>
	K	PK	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	143,000	143,000	57,60	8 236,80

Cesta k zakázce v rámci stavby:

**Celkem bez DPH**

**8 236,80**