

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/428  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/740  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **II/384 BRNO, UL. RAKOVECKÁ, MOST 384-002**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti

IČO: 043 81 823  
sp. zn. C 63282

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Termín zahájení stavby k 15. 9. 2021 nelze dodržet z důvodu nesouhlasného stanoviska Dopravního podniku města Brna, který provozuje lodní dopravu na vodním díle. DPMB nesouhlasí se zkrácením plavební sezóny a tuto v roce 2021 ukončí až k 31. 10. 2021. Povodí Moravy s.p. následně sníží hladinu na požadovanou kótu 224,50 m n.m. v časovém horizontu 27. 10. 2021 – 1. 11. 2021

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

#### **VI. LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>30. 9. 2021</b>
Zahájení stavebních prací	<b>27. 10. – 1. 11. 2021 (po snížení hladiny přehrady)</b>
Dokončení a předání stavby	<b>28. 2. 2022</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení a předání stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 60 dnů od dokončení a předání celé stavby</b>
Dřívější plnění je možné	

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Olomouci, dne 15. 9. 2021

V Brně, dne 15. 9. 2021

**Ing. Aleš Semotam**

Jednatel společnosti

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje