

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „II/152 IVANČICE – MORAVSKÉ BRÁNICE“ DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s. r. o.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY“

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

jednatel a ředitelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 01. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel zajistí dodatečný IGP průzkum pro návrh vsakování, včetně zajištění souvisejících geodetických prací a inženýrské činnosti. Dále se shodli na tom, že původní opěrná zeď uvedená ve studii, která byla součástí zadávacího řízení, je nedostatečná, a bude přepracována a prodloužena o 300 m.

Výše uvedené skutečnosti jsou důvodem pro uzavření dodatku č. 1, který řeší termínový posun plnění a navýšení ceny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2 smlouvy 8. věty, která nově zní:
S ohledem na kategorizaci jsou po délce stavby navrženy 3 opěrné zdi v celkové délce 708 m.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění článku II. odst. 13 větou:

vi. IGP průzkum pro návrh vsakování, včetně zajištění souvisejících geodetických prací a inženýrské činnosti

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
- | | |
|--|--|
| Průzkumy (včetně dodatečného IGP a souvisejícího plnění) | do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 1
do 3 měsíců od předání průzkumů |
| Koncept DÚR | do 2 měsíců od předání konceptu DÚR |
| IČ | |
| Konečná DÚR | do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatel |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| CENA CELKEM BEZ DPH | 2 127 000,- Kč |
|----------------------------|-----------------------|

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 15. 9. 2021

V Brně, dne 15. 9. 2021

Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK OSSENDORF
+ LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
----------------	--------------------------

DÚR celkem	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	90	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	60	
průzkum inženýrských sítí	20	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	120	
PAU	125,714	
dodatečný IGP průzkum	242	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	150	

Cena celkem bez DPH*	2 127 000,-
-----------------------------	--------------------

*Součet cen DÚR, Inženýrská činnost, Průzkumy a Záborový elaborát celkem