



S00JP0140XLD

Dodatek č.1: „PD- Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická“

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 76001

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400200178**

**„PD Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická“**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo č. 4400200178 ze dne 18. 5. 2020, tak jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

2. Důvodem změny doby plnění je:

- přerušení projektu kvůli řešení variant křižovatky, zejména kvůli napojení parkoviště před Velkým kinem
- pozdní dodání intenzit dopravy, které je nezbytným dokladem pro akustickou studii a stanovisko KHS
- nesouhlas vlastníka soukromého pozemku s jeho dotčením a nutná změna přeložek sítí a vyčlenění jeho pozemku do samostatného objektu pro potřeby údržbových prací.

Článek II.  
Změna smlouvy

**Nové znění článku V. Doba a místo plnění, odst. 1.2.**

1.2. Ukončení plnění:

**Díličí plnění:**

- a) Průzkum, zpracování a předání společné dokumentace pro územní a stavební řízení- do 9 měsíců od podpisu smlouvy
- b) Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí právní moci – do 21 měsíců od podpisu smlouvy
- c) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby – do 21 měsíců od podpisu smlouvy
- d) Výkon autorského dozoru – po celou dobu realizace stavebních prací – od předání staveniště až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Účast na kontrolních dnech (minimálně 1x za 14 dnů).

Článek III.  
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, Dodatku č. 1

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 20. 4. 2020, usnesení č. 33/BR/2020  
Datum a číslo jednací: 16. 8. 2021, usnesení č. 36/15R/2021

Ve Zlíně dne.....9..09..2021

Ve.....<sup>DRUHE</sup> dne .....<sup>20.8.2021</sup>

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel

Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

Ing. Martin Řehulka  
jednatel