

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/188  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/704  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele  
20350-001

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **III/4155 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU, ŽEL. ST., PŘESTUPNÍ UZEL IDS JMK**

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### **ZHOTOVITEL**

**IMOS Brno, a.s.**

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Změna předmětu díla vč. zdůvodnění:

- Náhradní výsadba 6ks bříz na pozemku p. č.744/1 v k.ú. Šanov nad Jevišovkou dle rozhodnutí o povolení pokácení stromů - Rozhodnutí o povolení kácení s nařízenou náhradní výsadbou bylo vydáno a doručeno zadavateli až po ukončení VŘ na zhotovitele stavby.
- Hlubší uložení drenáže - dodatečně provedení odvodnění v km 0,000 - 0,100 pomocí drenážního žebra vyplněného vhodným nakupovaným materiálem odděleným geotextilií. Drenážní žebro bude vedeno pod úrovní parapláně a bude napojeno do UV v km 0,100. Drenáž bude zajišťovat dostatečné odvodnění komunikace i v případě přívalových dešťů nad rámec původní PD - na požadavek investora.
- Změna napojení uličních vpustí - původně navržené zaústění uličních vpustí UV1 a UV2 do stávající kanalizace ČD není možné provést z důvodu špatného technického stavu této kanalizace - nemožnost provedení navrtávek. Budou provedeny nové přípojky od UV1 a UV2 do stávající šachty včetně zemních prací a následnému ohumusování terénu.
- Úprava krajnic - z důvodu opravy AHV (navýšení nivelety silnice ve větším rozsahu) na objízdné trase vznikl nebezpečný výškový rozdíl mezi stávající krajnicí a nově položenými asfaltovými vrstvami. Krajnice bylo nutné dorovnat do výšky AHV, aby bylo zabráněno poškození projíždějících vozidel a poranění chodců.
- Vybourání konstrukce z prostého betonu - chodník před budovou ČD v km 0,050 - 0,160 je uložen v betonové konstrukci oproti předpokladu projektové dokumentace, ve které se uvažovalo s uložením stávajícího chodníku do nestmelených vrstev. Bude vybourána konstrukce z prostého betonu v tl. 0,25m.
- Změna termínu dokončení podkladní vrstvy komunikace u SO 101 a dokončení stavebních prací - při provádění stavby byly zastíženy sdělovací kabely různých správců, které nebyly v DSP/PDPS předpokládány. Kabely se nachází převážně v aktivní zóně SO 101 a brání dokončení stavby, proto je nutné je přeložit nebo položit nové v jiné trase. Toto je nutné provést v součinnosti se správcí sdělovacích kabelů. Z toho důvodu dojde ke změně lhůt plnění: dokončení podkladní vrstvy komunikace u SO 101 – z původních 100 dnů od předání staveniště na 175 dnů od předání staveniště a dokončení stavebních prací – z původních 120 dnů od předání staveniště na 195 dnů od předání staveniště. Bližší specifikace změn předmětu díla je popsána v příslušných změnových listech.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 a čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### **VI. LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
Dokončení objízdných tras	<b>do 30 dnů od předání a převzetí staveniště</b>
Dokončení podkladní vrstvy komunikace u SO 101	<b>do 175 dnů od předání a převzetí staveniště</b>
Dokončení stavebních prací	<b>do 195 dnů od předání a převzetí staveniště</b>
Dokončení a předání stavby	<b>do 30 dnů od dokončení stavebních prací</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení a předání stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby</b>
Dřívější plnění je možné	

#### **VII. CENA DÍLA**

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**18.220.123,75 Kč**

#### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 10. 9. 2021

V Brně, dne 15. 9. 2021

  
IMOS Brno, a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE**

---