



Číslo jednací: 13743/SOPK/21

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14943/SOPK/20 ze dne 23.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Sídlo: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Zastoupený: RNDr. Milanem Svobodou
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha, Číslo účtu: 1714352002/5500
IČO: 08438391
DIČ: CZ08438391

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 319021

Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky „Plán ÚSES v CHKO“ a z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci díla Plán ÚSES v CHKO – CHKO Slavkovský les a CHKO Český les z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl 1. 4. 2021, účinnost smlouvy a tím možný začátek realizace je k 23. 8. 2021. Vzhledem k tomuto zpoždění se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení částí díla, a proto se termíny odevzdání dílčích částí díla posouvají o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy (144 dnů).

III.

3.1 **Část díla 1** - CHKO Slavkovský les (původně od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2022) se posouvá na dobu od 23. 8. 2021 do 21. 11. 2022. **Část díla 2** - CHKO Český les (původně od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022) se posouvá na dobu od 22. 2. 2022 do 24. 5. 2023.

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 24. 5. 2023.“

3.3 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli ke schválení analytickou část plánu ÚSES
Objednatel si vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES.

1. část: 21. 2. 2022

2. část: 22. 8. 2022

Zhotovitel předá analytickou část díla objednateli v digitální podobě emailem.“

3.4 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1.část: 24. 10. 2022

2.část: 25. 4. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.5 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

1.část: 21. 11. 2022

2.část: 24. 5. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.6 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne _____

V Berouně dne 30.8.2021

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

RNDr. Milan Svoboda
jednatel

