

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OR/21/70034**

**na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah“**

Veřejná zakázka  
**P20V00000500**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Pardubický kraj**

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Miroslav Vohlídal** *nebo* **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** *nebo* **Bc. Dita Svobodová Koldrová** *nebo* **Milan Mňuk** *nebo* **Ing. Pavel Jakubec**

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

**Ing. Miroslav Vohlídal** *nebo* **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** *nebo* **Bc. Dita Svobodová Koldrová** *nebo* **Milan Mňuk** *nebo* technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

**Ing. Miroslav Vohlídal** *nebo* **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** *nebo* **Bc. Dita Svobodová Koldrová** *nebo* **Milan Mňuk**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Ing. Miroslav Vohlídal** *nebo* **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** *nebo* **Bc. Dita Svobodová Koldrová** *nebo* **Milan Mňuk**

**2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupen: [redacted] dle plné  
moci  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 1561  
Bankovní spojení: KB a.s.  
č. ú.: 141370152/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí *nebo*  
vedoucí sektoru *nebo*  
[redacted] provozně obchodní náměstek

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

██████████ hlavní stavbyvedoucí

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

██████████ hlavní stavbyvedoucí

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

██████████ hlavní stavbyvedoucí

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70034 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí s výměnou aktivní vrstvy, výměnou obrusné vrstvy, bouráním betonových konstrukcí.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**27 903 403,77 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **5 859 714,79 Kč**

Cena včetně DPH činí **33 763 118,56 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Číselný údaj „170“ v textu bodu 3. se ruší a nahrazuje číslem „257“.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

#### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy

#### Článek III.

Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.


#### Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 9. 2021 a schválen usnesením číslo R/579/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 15. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

EUROVIA CS, a.s.

dle plné moci

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum: 10.8.2021

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum:

**Předmět změny:**

Výměna obrusné vrstvy SMA 8 NH na ACO 11 +

**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku města Moravská Třebová byla navržena obrusná vrstva SMA 8 NH tj. obrusná asfaltová vrstva se sníženou hlučností. Dle TP 259 má tato obrusná vrstva opodstatněnost, pokud je povolena rychlost 50 km/h a **výše**. V našem případě dosahuje **maximální** dovolená rychlost 50 km/h, tudíž účinnost snížení hlučnosti je zcela marginální. Dále má tato vrstva vyšší mezerovitost, což znamená, že je choulostivější z pohledu zanášení mezer drobnými nečistotami, čímž se výrazně snižuje akustická životnost, a s tím je spojený výrazně vyšší nárok na pravidelnou údržbu, zejména však na zimní údržbu. Vrstva klade také zvýšený nárok na odvodnění komunikace, a tudíž je poměrně nevhodná do klimatických podmínek, které jsou v Moravské Třebové. Dále se životnost vrstvy SMA 8 NH ve smyslu definice dle TP 170 nepředpokládá delší než 10 let, akustická životnost závisí na kvalitě údržby. Z výše uvedených důvodů se jeví jako zcela vhodná záměna za ACO 11+, která má menší mezerovitost, delší životnost a srovnatelné akustické vlastnosti, když uvážíme fakt, že maximální dovolená rychlost v daném úseku je pouze 50 km/h.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Je součástí příloh ZL

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou

Příloha:

- položkový rozpočet změn ve formátu pdf
- stanovisko GP v rámci výkonu AD ze dne
- vyjádření TDI

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 01
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	10. 8. 2021
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p>Záměna obrusné vrstvy SMA 8 NH na ACO 11+</p> <p><b><u>Popis a zdůvodnění změny</u></b></p> <p>Zákon podle ust. § 222 odst. 7 umožňuje v případě zakázek na stavební práce provedení záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že nové položky představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu je stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší, a to bez ohledu na finanční objem takto prováděných záměn. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-3 740 537,63 Kč	2 396 029,61 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-1 344 508,02 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
-1 626 854,70 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

**ZBV č. 01 Výměna obrusné vrstvy**

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

Rozpočet: SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

Objednatel: ,

Zhotovitel dokumentace: ,

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

**Rozpočet:**

Základní cena: 21 064 388,59 Kč

Cena - celkem: 24 649 967,49 Kč

DPH: 3 753 971,50 Kč

Cena s daní: 28 403 938,99 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 24 649 967,49 Kč

**ZBV - celkem:**

Cena - celkem: -1 344 508,02 Kč

DPH: -785 512,90 Kč

Cena s daní: -2 130 020,92 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 11.08.2021

## Položky ZBV č. 01

**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687  
**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87  
**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							
36	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	13 684,560	175,09	2 396 029,61
			<i>13684,56=13 684,560 [A]</i>				
38	574P51		ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM	M2	-13 684,560	273,34	-3 740 537,63
			<i>-13684,56=-13 684,560 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-1 344 508,02</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-1 344 508,02</b>

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 28. 8. 2021	
Název akce:	Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
<b>Předmět změny:</b>			
Sanační práce SO 102			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<u>Odstranění podkladu kostky</u>			
Po odkrytí konstrukčních vrstev byly nalezeny dlažební kostky, které bylo nutné odstranit.			
<u>Bourání konstrukcí z betonu</u>			
Po odkrytí konstrukčních vrstev bylo zjištěno, že v části komunikace se nachází betonová deska tl. cca 20 cm, tuto konstrukci bylo nutné odstranit.			
<u>Sanační vrstvy z kameniva, separační geotextilie</u>			
Po prohlídce zemní pláň geotechnikem bylo odhaleno, že se zde nachází navážky nehomogenního charakteru, byly odebrány vzorky a rovněž byla provedena statická zatěžovací zkouška, která nesplňovala požadavky ČSN a PD. Z tohoto důvodu je navržena výměna stávající zeminy v aktivní zóně za vhodný materiál v mocnosti 0,5 m.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Je součástí příloh ZL			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou.			
Příloha:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• položkový rozpočet změn ve formátu pdf</li> <li>• stanovisko GP v rámci výkonu AD ze dne</li> <li>• vyjádření TDI</li> </ul>			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 03
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	10. 8. 2021
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny:</b> Sanační práce <b>Popis a zdůvodnění změny</b> Podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) se umožňuje změna smlouvy dodatkem bez provedení nového zadávacího řízení v případě, že tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky, přičemž současně cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní ceny zakázky. Toto řešení vyplývá z nutnosti reagovat na odlišné poměry stavby, než které bylo možné zjistit v rámci její předprojektové a projektové přípravy.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
724 110,54 Kč	5 575 555,57 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
4 851 445,03 Kč	<u>Termín dokončení díla se mění.</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Navýšení počtu o 87 stavebních dnů</u>
5 870 248,48 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

**ZBV č. 02 Sanační práce, drenážní vrstvy z betonu mezer.**

**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

**Objednatel:** ,

**Zhotovitel dokumentace:** ,

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 21 064 388,59 Kč

**Cena - celkem:** 24 627 308,29 Kč

**DPH:** 3 767 630,11 Kč

**Cena s daní:** 28 394 938,40 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 24 627 308,29 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 4 851 445,03 Kč

**DPH:** 148 300,81 Kč

**Cena s daní:** 4 999 745,84 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 11.08.2021**

## Položky ZBV č. 02

**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687  
**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87  
**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
64	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton	T	800,000	171,00	136 800,00
			<i>800=800,000 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>136 800,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
6	113378		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	263,500	774,00	203 949,00
			<i>263,5=263,500 [A]</i>				
9	12273A		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	2 718,000	74,54	202 599,72
			<i>výměna podloží vozovky tl.0,5m</i> <i>3301,5=3 301,500 [A]</i> <i>-583,5=- 583,500 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2 718,000 [C]</i>				
10	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	92 412,000	7,25	669 987,00
			<i>výměna podloží vozovky tl.0,5m</i> <i>112251=112 251,000 [A]</i> <i>-19839=-19 839,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=92 412,000 [C]</i>				
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	192,000	285,60	54 835,20
			<i>sanace krajů vozovky</i> <i>192=192,000 [A]</i>				
15	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	6 528,000	9,68	63 191,04
			<i>sanace krajů vozovky</i> <i>6528=6 528,000 [A]</i>				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	6 603,000	15,00	99 045,00

## Položky ZBV č. 02

**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687  
**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87  
**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		6603=6 603,000 [A]				
				<b>Celkem</b>		<b>1 293 606,96</b>
<b>2 - Zakládání</b>						
26	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	3 493,500	791,00	2 763 358,50
		3493,5=3 493,500 [A]				
27	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	6 603,000	61,00	402 783,00
		6603=6 603,000 [A]				
28	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	-8 643,000	83,78	-724 110,54
		-8643=-8 643,000 [A]				
				<b>Celkem</b>		<b>2 442 030,96</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
59	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	320,000	1 685,36	539 315,20
		320=320,000 [A]				
				<b>Celkem</b>		<b>539 315,20</b>
<b>OST - Ostatní</b>						
63	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3 493,500	125,86	439 691,91
		3493,5=3 493,500 [A]				
				<b>Celkem</b>		<b>439 691,91</b>
				<b>Celkem za rozpočet</b>		<b>4 851 445,03</b>