



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-99/2020
– Lesní cesta Jitřenka III. uzavřené dne 24. 08. 2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Holubec Martin

se sídlem: Emy Destinnové 971, 500 09 Hradec Králové

IČ: 76111431

DIC: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Smluvní strany se dohodly na změně některých prací s ohledem na aktuální stav cesty. Jedná se o odstranění křovin a stromů v rozsahu, který je nutný pro realizaci cesty v potřebné šíři. Veškeré změny prací jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. I/2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Změnový list č. I/2021

Původní cena dle Smlouvy o dílo: 1 986 285,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny ve výši: 590 856,58 Kč bez DPH

Snížení ceny ve výši: - 313 423,54 Kč bez DPH

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2:

2 263 718,04	Kč bez DPH
475 380,79	DPH 21%
2 739 098,83	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: změnový list I/2021

Vrchlabí dne

V Hradci Králové dne

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

PhDr.
Robin
Böhnisch

Digitalně podepsal PhDr.
Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin,
sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa
Krkonošského národního
parku, serialNumber=ICA-
10475375
Datum: 2021.09.15 11:34:55
+02'00'

Martin Holubec

Martin
Holubec

Digitálně
podepsal Martin
Holubec
Datum: 2021.09.15
20:13:35 +02'00'

Za správnost

č. 01:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: LC Jitřenka III.
 Název stavby: LC Jitřenka III.
 Dodavatel: Martin Holubec, Emy Destinové 971/14, Hradec Králové
 Objednatel: Správa KRNP, Dobrovského 3, Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1/2021

Změna:

R

 D - dokumentace Datum vydání ZL: 23.8.21
 P - příprava
 R - realizace

Popis změny:	
Odstranění křovin, stromů a frézování pařezů. Pokladní vrstvy z kameniva hrubého drceného vel. 63 – 125 mm, tl. 200 a 300 mm.	
Rigol dlážděný z lomového kamene délky 3 m a geotextilie 105 m2.	
Posyp krytu kamenivem drceným do 40 kg/m2 (zakalení). Vypuštění podkladu z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm.	
Zdůvodnění změny:	
Odstranění křovin a stromů v rozsahu dle PD neodpovídá skutečnosti, která je potřeba pro realizaci cesty v potřebné šíři. Frézování pařezů bude z důvodu výskytu podzemních vedení, které se nachází v těsné blízkosti stromů. Podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného vel. 63– 125 mm tl. 200 a 300 mm budou provedeny v neúrodných a zbahnělých úsecích. V silně podmáčeném úseku délky cca 30 m bude pod podkladní vrstvy položena separační vrstva z geotextilie a provedeno příčné odvedení vody rigolem dlážděným z lomového kamene. Konečné zakalení povrchu cesty bude provedeno, aby se zatáhli povrch cesty, která je ve značném podélném sklonu, proti povrchové vodě. Zároveň bude povrch cesty příznivější pro pěší turisty (příměstské lesy lázni Janské Lázně). PD neřeší konstrukční vrstvy, odpovídající skutečnému stavu podloží v dané lokalitě, který se projevil při letošním vlhkém roce a provozu lesní mechanizace při zpracování kůrovcové kalamity. Z důvodu úspory finančních prostředků se upouští od podkladu z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 mm, který není vhodný jako samostatný podklad do podmáčených lokalit. Nově vytvořené položky byty oceněny dle ÚRS 2020/1.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
souhlasí x nesouhlasí	
datum, podpis, razítko: 6.9.2021	
Dopady:	
do projektové dokumentace:	
do časového plánu:	
do ceny: zvýšení	590 856,58 Kč bez DPH
do ceny: snížení	313 423,54 Kč bez DPH
Změnový list celkem:	277 433,04 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.	
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:	
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:	
Správa KRNP Vrchlabí	
Vyjádření zhotovitele:	
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:	
Vyjádření objednatele - :	
souhlasí x nesouhlasí datum, podpis, razítko:	
Závěrečné stanovisko:	
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.	

IČ: 76
 IČ: 000
 Správa Krkonošského národního parku
 Dobrovského 3
 543 01 VRCHLABÍ
 IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
 -37-

ROZPOČET

Stavba: LC Jitřenka III.

Objekt: Dodatek LC Jitřenka III. plus-ú1K

Objednatel: KRNP Vrchlabí

Zhotovitel: Holubec Martin

Místo: Jánské Lázně

Zpracoval: Holubec

Datum: 17. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				590 856,58	941,387
1		Zemní práce				85 479,12	0,001
30	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	2 700,000	22,50	60 750,00	0,000
31	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	284,00	1 704,00	0,000
3	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm (22 ks - 10 ks PD)	kus	7,000	430,40	3 012,80	0,000
32	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	861,00	3 444,00	0,000
33	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	0,000
34	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	4,028	2 040,00	8 217,12	0,000
35	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	6,000	74,60	447,60	0,000
7	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	7,000	248,80	1 741,60	0,000
36	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	4,000	531,00	2 124,00	0,000
37	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	2,000	659,00	1 318,00	0,000
2		Zakládání				2 877,00	0,015
38	213141122	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 6 m	m2	105,000	27,40	2 877,00	0,015
5		Komunikace pozemní				443 862,00	941,299
39	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	564,000	174,00	98 136,00	217,851

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	967,000	252,00	243 684,00	554,091
41	571907112	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2	m2	4 170,000	23,70	98 829,00	167,509
23	597191121	Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho bez lože	m	3,000	1 071,00	3 213,00	1,848

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 521,15 0,072

42	919726123.TCT	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 PK NONTEX PP	m2	105,000	71,63	7 521,15	0,072
----	---------------	--	----	---------	-------	----------	-------

998 Přesun hmot 51 117,31 0,000

29	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	941,387	54,30	51 117,31	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem 590 856,58 941,387

ROZPOČET

Stavba: LC Jitřenka III.

Objekt: Dodatek LC Jitřenka III.mínusK

Objednatel: KRNP Vrchlabí

Zhotovitel: Holubec Martin

Místo: Jánské Lázně

Zpracoval: Holubec Martin

Datum: 12. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-313 423,54	-526,614
5		Komunikace pozemní				-284 828,40	-526,614
21	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm - ODPOČET	m2	-1 062,000	268,20	-284 828,40	-526,614
998		Přesun hmot				-28 595,14	0,000
29	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	-526,614	54,30	-28 595,14	0,000
Celkem						-313 423,54	-526,614

Správa

IČ: 0

DOK
DOPRAVA
Bezpečnost
IČO