

DODATEK č. 5/2021

k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003274 ze dne 15.3.2018, Dodatku č. 1/2018 ze dne 31.12.2018, Dodatku č. 2/2019 ze dne 28.6.2019, Dodatku č. 3/2019 ze dne 8.12.2019 a Dodatku č. 4 ze dne 10.12.2020

„D5503 Skalka – Hulín, Technická pomoc po zrealizované stavbě“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu: ředitel Závodu Brno
Šumavská 31, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: EXACT ING, s.r.o.
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
zastoupena: jednatelkou
IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 5/2021 ve znění:

III. Doba plnění

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2018 ode dne účinnosti této Smlouvy.

- znění dle Dodatku č. 1/2018:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č. 2/2019:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.12.2019 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č. 3/2019:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.12.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č.4/2020:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2021 ode dne účinnosti této Smlouvy

- znění dle Dodatku č.5/2021:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.3.2022 ode dne účinnosti této Smlouvy

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu nových požadavků vzniklých z projednání Darovací smlouvy a Protokolů o bezúplatném předání a převzetí díla ze strany Zlínského kraje, potažmo Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, jedná se mj. o následující požadavky:

- u předávaných pozemků v rámci darovací smlouvy je potřeba zajistit změnu druhu pozemků na ostatní plochu a způsob využití silnice,
- těleso silnice III/43835 je i na pozemku parc. č. 2440/6 v k. ú. Tlumačov na Moravě, u kterého je nutno zajistit změnu příslušnosti hospodařit pro ŘSD ČR (nyní Státní pozemkový úřad ČR) a také je nutno zajistit změnu druhu na ostatní plochu a způsob využití silnice,
- dořešit požadavek ŘSZK, týkající se pozemků parc. č. 359, č. 360, č. 361, č. 362, č. 363 v k.ú. Chrástany u Hulína, na kterých se nachází chodník v místě podjezdu, ŘSZK navrhuje ponechat ve vlastnictví ŘSD

Dalším důvodem skutečnost, že do dnešního dne nedošlo k odsouhlasení Protokolu o bezúplatném předání a převzetí díla ze strany Zemského hřebčince Tlumačov s.p.o.. Podepsaný návrh dodatku byl na Zemský hřebčinec Tlumačov předán dne 26.10.2020.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 5/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003274 ze dne 15.3.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Brně dne.....30.-06-2021...

V Brně dne29.-06-2021...

ředitel ~~Závodu~~ Brno

jednatelka