

## DODATEK č. 1

K

### PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O DÍLO „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“

## Rekreační přístav Veselí nad Moravou

### Zajištění architektonického dohledu

**Evidenční číslo objednatele: č. S/ŘVC/179/R/SoD/2019**

**Evidenční číslo ZHOTOVITELE: neuvedeno**

sepsaný mezi

#### **Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 679 81 801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Kotas & Partners, s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Sídlo: nám. I.P.Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel

Jednající ve věcech technických a realizačních: [REDAKCE], jednatel

## I.

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 9.12.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést Dílo „Rekreační přístav Veselí nad Moravou” Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Zajištění architektonického dohledu (dále jen „Smlouva o dílo”).

## II.

Rozsah činnosti autorského dozoru se změnil dle Přílohy č.1 ZBV 1 a Přílohy č.2 Výkaz práce architektonického dozoru čímž dochází k úpravě odstavce III. SMLUVNÍ CENA článek 1.:

### III. Smluvní cena

1.smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla

■ Kč/návštěva stavby..... 4 návštěvy

Konzultace a vypracování zpráv v hodinové sazbě ■ Kč / hodina ..... 61 hodin

cena bez DPH	<b>99 100 Kč</b>
DPH 21%	<b>20 811 Kč</b>
Celková cena včetně DPH	<b>119 911 Kč</b>

**Uvedený odstavec se ruší a nahrazuje se zněním:**

### III. Smluvní cena

1.smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla

■ Kč/návštěva stavby..... 4 návštěvy

Konzultace a vypracování zpráv v hodinové sazbě ■ Kč / hodina .....101 hodin

cena bez DPH	<b>143 100 Kč</b>
DPH 21%	<b>30 051 Kč</b>
Celková cena včetně DPH	<b>173 151 Kč</b>

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne ..... 2021

V Praze dne ..... 2021

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel

.....



jednatel

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Rekreační přístav Veselí nad Moravou					
<b>Projekt/stavba:</b>	Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Architektonický dohled					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	27.07.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Zhotovitel: KOTAS & PARTNERS, S.R.O., nám. I.P.Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2, IČ:28254694					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Změna rozsahu plnění zhotovitele					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/179/R/SoD/2019					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					22.02.2021
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i></p> <p>Společnost KOTAS &amp; PARTNERS, S.R.O., nám. I.P.Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2, žádá o navýšení plnění architektonického dozoru na akci Rekreační přístav Veselí nad Moravou a to především z důvodu rozsahu předkládaného projektu k realizaci stavby ze strany zhotovitele stavby - společnost Rekreační přístav a jeho architektonického řešení, jehož kontrola je zákonnou povinností autora projektu. Zároveň došlo k navýšení rozsahu služeb z důvodu nedostupnosti některých navrhovaných výrobků ze zadávací dokumentace a složitého hledání odpovídajících náhradních prvků, které splňují jak požadavky architektonického řešení díla, tak cenovou úroveň ze z nabídky zhotovitele stavby..</p> <p>Z výše uvedených důvodů žádáme o navýšení smluvní ceny díla o 48 hodin v hodinové sazbě 1100 Kč. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně společnosti vykonávající architektonický dozor. Uvedené práce nelze oddělit od původní zakázky a jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu díla.</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> - <i>Není relevantní.</i></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>ANO.</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>ANO.</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>NE</i></p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>ANO</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>ANO</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i></p>						
<p><b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b></p>						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	99 100 Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění díla B - 2), C - 1) a C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>
Cena SoD po změně	143 100,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	44 000,- Kč o 44,4 %	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b> <i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, nedochází k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/179/R/SoD/2019	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B-2)	44 000 Kč	09/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	

Smlouva o dílo č. S/ŘVC/179/P/SoD/2019

ŘVC - Příprava a vypořádání staveb - ISPROFOND 562 553 005

položka "Rekreační přístav Veselí nad Moravou"

číslo projektu - 562 553 0005

## Výkaz činnosti

Výkaz činnosti architektonického dohledu

den	stavba:	popis činnosti	počet pracovních hodin
	<b>Veselí nad Moravou</b>		
21.01.2020		AD na stavbě	3
01.04.2020		Specifikace provedení dubových fendrů	2
29.04.2020		AD na stavbě, formulace připomínek	3
18.05.2020		Specifikace barevností pecholat	1
25.05.2020		Specifikace provedení informačního systému	2
02.07.2020			2
03.08.2020		Architektonické řešení stojanů na PHM	2
17.08.2020		Návrh prvků IS - panel se záchranným kruhem	3
24.08.2020		Specifikace nápisu a logo na budově	2
26.08.2020		Návrh prvků IS - panel se záchranným kruhem, konzultace s projektantem	1
03.09.2020		Specifikace nápisu a logo na budově	1
21.09.2020		Umístění točomu s cenami PHM	2
29.09.2020		Specifikace kamenného obkladu - p. Pospíšil	2
01.10.2020		Specifikace kamenného obkladu - p. Pospíšil	1
16.10.2020		Řešení bleskosvodu, zanesení do 3D digitálního modelu	6
19.10.2020		Koordinace umístění prvků kolem provozní budovy, zpracování 3D digitálního modelu	5
20.10.2020		Koordinace umístění prvků kolem provozní budovy, zpracování 3D digitálního modelu	6
21.10.2020		Specifikace vybavení budovy - specifikace dotazů na investora	
06.11.2020		Konzultace osvětlení, nádrž na PHM atd., Bleskosvodu	3
13.11.2020		Konzultace osvětlení	1
20.11.2020		konzultace bleskosvodu, ověření na 3D digitálním modelu	2

celkem hodin

50

