

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/04/03

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Kanalizace Luhačovice–zrušení kanalizační ČS Družstevní–přepojení na ČOV“
.....

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, 271559869/0300

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, č.ú.: 169319500/0300

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	04/2021
Zahájení stavebních prací:	04/2021
Dokončení stavebních prací:	30.11.2021
Nové dokončení stavebních prací:	30.06.2022
Předání a převzetí díla:	30.11.2021
Nové předání a převzetí díla:	30.06.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	30.11.2021
Počátek běhu záruční doby:	30.06.2022

Důvodem ke změně je negativní postoj místní samosprávy k záboru části silničního tělesa v období 08-11/2021 z důvodu plánované uzavírky jiné komunikace v obci, při níž je vedena objízdná trasa místem, v němž má dojít ke stavebním pracím a tudíž i potřebnému záboru.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 13-09-2021



Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ve Zlíně dne: 13.9.2021



Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.