

DODATEK Č. 7 smlouvy o dílo

uzavřené dne 5. 1. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chromeč

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referent Pobočky Šumperk
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxx
E-mail :	sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOCENTRUM – HANOUSEK
První účastník (representant) :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc IČO: 47974460 DIČ: CZ47974460
Druhý společník :	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná :	Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo :	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat :	xxxxx
Telefon :	xxxxx
E-mail :	
ID DS :	6ejp63k
Bankovní spojení :	KB, a.s.
Číslo účtu :	59309811/0100
IČO :	47974460
DIČ :	CZ47974460
ID DS :	6ejp63k
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu plnění** následující dílčí části:

- **3.3. Mapové dílo** – původní termín plnění 13.10.2021 se **mění na 20.11.2021**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění :

Dne 8.6.2021 vydala Pobočka Šumperk rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chromeč č.j. SPU 107046/2021/Sv, které nabylo právní moci dne 13. 7. 2021. Dne 15. 7. 2021 byl vyzván zhotovitel KoPÚ k zahájení plnění na dílčí části 3.3. Mapové dílo. Termín odevzdání této dílčí části je dle SOD a následných dodatků stanoven do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, tj. do 13. 10. 2021. Dílo bude do tohoto termínu odevzdáno včetně potvrzení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk (dále jen KP Šumperk) s tím, že výsledné mapové dílo vč. DKM a SPI je převzatelné do katastru nemovitostí.

Dne 11. 6. 2021 byl v řízení KP Šumperk pod č.j. V-4463/2021-809 proveden vklad se zápisem geometrického plánu (dále jen GPL) pro vyznačení vodního díla č. 646-95/2016 v k.ú. Chromeč. Předmětný GPL se týká cca 100 nových stavebních parcel v tělese sypané vodní hráze. Z důvodu zápisu tohoto GPL je nutné posunutí termínu dílčí části 3.3. Mapové dílo, neboť je nutné zpracovat GPL do připravovaného mapového díla vč. DKM a SPI.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 5-2017-521101, č. sml. zhotovitele: 161028, uzavřená dne 5. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 6, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností s termíny ukončení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 16.09.2021

V Olomouci dne 15.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Petr Liška, jednatel společnosti

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 7 SoD - KoPÚ Chromeč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	750	15 000	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	445	700	311 500	31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - rozšířený obvod	ha	2	700	1 400	30. 11. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	2 000	20 000	31.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	2 300	338 100	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300	0	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	457	280	127 960	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	457	340	155 380	31.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					999 340	31.3.2018
3.1.6.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - rozšířený obvod II.	ha	1	3 000	3 000	28. 2. 2019
3.1.7.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod II.	100 bm	3	8 000	24 000	31. 5. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.6.-3.1.7.) bez DPH v Kč					27 000	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	456	620	282 720	30.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	18	600	10 800	30.6.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	89	600	53 400	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 600	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	456	1 060	483 360	30.9.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					890 280	
3.3	Mapové dílo	ha	456	400	182 400	20.11.2021
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					182 400	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	400	800	320 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					320 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	999 340
1. Přípravné práce celkem (3.1.6.-3.1.7.) bez DPH v Kč	27 000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	890 280
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182 400
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	320 000
Celková cena bez DPH v Kč	2 419 020
DPH 21% v Kč	507 994
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 927 014