

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

Objednatel: **Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace**

IČO: 60680318, DIČ: [REDACTED]
se sídlem: Sobotní 116, [REDACTED] Valtice
zastoupená: Ing. Tomášem Javůrkem, ředitelem
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Quantris spol. s.r.o.

IČO: 01836480, DIČ: [REDACTED]
se sídlem: Růžičkova 2060/4, [REDACTED] Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka [REDACTED]
zastoupená: Ing. Jarmilou Šlesingerovou, jednatelkou
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

II.

Smluvní strany se v souladu s odst. 178 Smlouvy o dílo ze dne 25.06.2020 (dále jen „**smlouva o dílo**“), uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **Přestavba haly na prodeju, sp. zn. SVSVR00519** (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souvislosti s provedením změn Díla, dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

Změny díla ve smyslu tohoto dodatku jsou blíže specifikovány ve změnovém listu:

- ZL 02 Změny stavby ze dne 28.06.2021,



který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti se změnami díla podle § 222 odst. 5 a 6 zákona je objednatel, v souladu s § 222 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), povinen odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

III.

Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle smlouvy o dílo dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve smlouvě o dílo, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schváleného změnového listu stavby č. 2 (dále jen „**ZL 02**“) takto:

- **ZL 02** – Předmět díla se zužuje o položky Překlad keramický plochý 115x71x2000 mm - pol.16 SOD; Příčky keramické na lepidlo, tl.80mm - pol.22 SOD; Příčky keramické na lepidlo, tl.115 mm - pol.21 SOD - skutečnost (odpočet); Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená; Dveře prosklené posuvné 165/197cm (DO 09) - pol.69 SOD; Hliníková stěna s fixním oknem a dveřmi, dodávka a montáž - pol.71 SOD; Hliníková stěna s fixním, dodávka a montáž - pol.72 SOD; Osazení zárubní dveřních dřevěných, včetně dodávky zárubně 90/197 - pol.57 SOD; Dveře vnitřní hladké plné 90x197 včetně kování - pol.58 SOD; POTRUBI RPE SPOJKA K 285 G 6/4"; POTRUBI HD-PE D 50/4,8; KULOVY KOHOUT DN 15 ROHOVY; WC ZAVESNE VCETNE WC, SED. A SPLACH; DREZ NEREZ DVOJITÝ; VÝLEVKA DITURVIT SE ZADNÍM ŠIK. ODPADEM; EL. TOPNÁ SPIR. PRO OHŘ. VODY 300 L- 6 kW; Spiro d160, tvarovky 18,6%; Dveřní mřížka 400/50mm; Objímka d100; Ventilátor nástěnný D125 se zpětnou klapkou; Ventilací hlavice d160; LED KRUHOVÉ svítidlo kompletní včetně zdroje do 120W,nástěnné; IP44 až IP65,do průměru 800mm; Dvozásuvka 5513F-C02357 01; Svítidlo BRSEB, 8x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA /3900lm; Z 5599E-A02357 01 ZÁS.1NÁS.,PŘEP.OCHR.,CLON.,BEZŠ.,BÍLÁ/LED.BÍLÁ; PAN SVÍTIDLO NOUZ. LED /3HOD/SE; SVÍTIDLO LED PŘIS 3000RM2KV4ND/B ALDP MATNÁ, 26W 4000K, BARVA BÍLÁ; Okno střešní dřevěné 78 x 140 cm se spodním ovládáním včetně lemování pro profilovanou krytinu - pol.111 SOD; Roleta venkovní hliníková manuální - dodávka včetně montáže - pol.112 SOD; Zábradlí schodišťové, madlo, pozink. - změna provedení; Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm včetně materiálu; Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m; Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km; vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 změnového listu.

Předmět díla se rozšiřuje o položky Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm; Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m; Beton základových desek prostý C 20/25 pod patky TČ; Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - deska pod TČ; Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm; Beton základových desek prostý C 16/20; Překlad keramický plochý 115x71x2000 mm - pol.16 SOD; Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm; Příčky keramické na lepidlo, tl.80mm - pol.22 SOD - skutečné provedení; Příčky keramické na lepidlo, tl.80mm - dozdní věnců pod střechou vnější; Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt',RB 12,5mm; Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 pod pozednice; Obezdní ztuž.věnce věncovkou VT 8/29 Profi,vč.EPS pozednicový věnec; Bednění ztužujících pásů a věnců – zřízení; Bednění ztužujících pásů a věnců – odstranění; Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli ; Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm; Příplatek k podhledu sádkart. za tl. desek 15 mm; Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30; Stupně zděné z cihel – přímé; Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm; Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.6 cm; Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 9 cm; Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný; Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km; Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km; Zálivka asfaltová; Ruční čištění ocelovým kartáčem klenby sklepa užitné části; Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - dopočet skutečné provedení 1.NP - pol.43 SOD; Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - dopočet skutečné provedení 2.NP; Příplatek; za zabudované rohovníky, stěny; Zakrývání výplní vnitřních otvorů; Omítka vápenná vnitřního ostění – štuková; Začištění obkladů silikonakrylem; Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková; Příplatek za rohovník pro vnější omítky; Příplatek za zakrývání otvorů z lešení; Okno dřevěné fixní s jednoduchým zasklením CONEX 200x125cm - dodávka a montáž; Okno fixní s parapením kazetou a dveřmi 1/2 zasklenými CONEX + kazeta 202x215cm dodávka a montáž; Plastové vstupní dveře do sklepa 90/200cm plné dodávka a montáž; Plastové vstupní dveře do chlazeného skladu 90/200cm plné dodávka a montáž; Osazení zárubní dveřních dřevěných, včetně dodávky zárubně 80/197; Dveře vnitřní hladké plné 80/197 včetně kování; Promat® revizní dvířka, typ SP EW 30, 700 x 700 mm; Díl prodlužovací ZTR 0K14 124 cm pro světlovod; Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena; Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením; Izolace tepelná potrubí pásy – světlovody; Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm; POTRUBI HRDL ODPADNI HT 75; POTRUBI HRDL ODPADNI HT 100; POTRUBI HRDL ODPADNI KG 150; VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40; VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110; ZAPACHOVY UZAVER PRO VPUST;  Kotvicí objímka 160 mm; Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16; UPEV VYPUST DN 15; NASTENKA K 247 G 1/2; MTZ VODOV ARMATUR 2ZAVIT G 1/2"; hydrant - požární včetně napojení a revize zařízení; ZAPACH UZAVER DREZOVY DN50; dřez stolový; Tvarovka pro jímání konde; nzátu d160; Ventilátor 340m3/hod, D150; zpětná klapka

d150; T-kus 150/150/150; Koleno 90* d150; Ventilátor 315m³/hod, D150; Talířivý ventil d125 - odolnost PO – PBR; Talířivý ventil d150 - odolnost PO – PBR; redukce 160/125; T-kus 150/125/150; Objímka d125; Přejížděvací kus střechou; Revizní dvířka 500/500 SDK - bez PO; Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm; Žaluzie protidešťová PDZM 200x200; Prostup stropem 200 mm; Prostup ventilační SL 400 x 400 mm; krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtnání otvoru ve zdivu/sádrokartonu; LED svítidlo stropní mřížkové / nebo vestavné do 50W + řezání otvoru do podhledu; LED svítidlo do rastrového podhledu 600x600mm, mikroprisma či mřížka, do 80W; venkovní LED svítidlo přisazené na stěnu ,IP44-66; do 100W/230V AC; svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,8W; CYKY 3Cx2.5mm² (CYKY 3J2.5) 750V (PU); spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 20 , 230V/10A KOMPLETNÍ/TIME bílý; montáž zásuvky jednoduché 230V/16A,IP20 vč.rámečků (1až 5) násobných/TIME; světlo do sklepa IP 64-montáž; trubka tuhá instal. z PVC 1523 průměr 23mm; PIR čidlo 10A sférické 3550 180°/90°; Sádra PBEG elektrikářská á 25kg; CYKY 4J10 (4Bx10); CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5); CYKY 4J16 (4Bx16); CYKY 5*25; zásuvka jednonásobná; Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký; 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0; Svítidlo BR5B, 6x12 LED, 2700 K; , kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA;27W; KV CYKY-J 5 X 2,5 (C); S 3559-A06345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.6; značkové LED svítidlo nástěnné venkovní 96273,6W/IP44,patina Cu; KO KRABICE KP 68 73X42MM; KV CYKY-J 4 X 25 (B); LED svítidlo IS nízké, do rastru 600, čtverec A, mřížka C, ALDP+ omega profil,4 zdroje, LED 3000K, NONSELV driver 350mA, flexo; Zahradní rozvaděč - dodání - 2x zásuvka 220V, 1x400V, vč. Jištění; podlahové zásuvky – komplet; Chráničko kopoflex - 63mm - přírodní kabel pro klima – komplet; světlo do sklepa IP 64; PAN SVÍTIDLO NOUZ. LED /3HOD/SE- IP65; rozvaděč RH - doplnění technologie chlazení; Bednění okapových říms z palubek pero-drážka; Hoblování viditelných částí krovu třístranné; Výměna části střešní vazby pro půdní výlez; Spojovací a ochranné prostředky pro střechy pro půdní výlez; Markýza ovládání ruční Velux MHL MK08 Standard; Roleta zatemňující VELUX DKL SK08 Standard; Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu; Světlovod VELUX TWR 0K14 47x47 cm, d=35 cm; Stěny sanitární komplet. plné s výplní; Podhled minerální kazetový pol.119 SOD – skutečnost; Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry; Montáž dopl.obložení,vytvoření rohu rš.do 25 cm; Lišta rohová kovová lakovaná; Montáž mříží otvíravých; Branka do sklepa ocelová + nátěr; Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m; Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km; Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km; Montáž podhledů ostatních - rošty; Montáž vrat skládacích, ocel.konstr.,3kř.,do 13 m²; Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm; Spára podlaha - stěna, silikonem; Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm; Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak; Nátěr OK těžkých "A" syntetický; Nátěr epoxidový stropů 2x + 1x email + 1x tmel; Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel; Malba, penetrace 1x, bílá 2x; Malba, penetrace 1x, barevná 2x; HZS; Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25; Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní; Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9; Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm; Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm; Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m; Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km; Bourání živичných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm; Řezání spáry v asfaltu nebo betonuv v tloušťce vrstvy do 8-10 cm; Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm; Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km; Příplatek k odvozu za každý další 1 km; Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30; vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 změnového listu.

Tento změnový list zahrnuje následující změny Díla:

- zrušení příčky u pol. 22 dle smlouvy o dílo, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- zrušení posuvných dveří u pol. 21 dle smlouvy o dílo, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- změnu materiálového provedení výplní otvorů pol. 71 a pol. 72 dle smlouvy o dílo, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

- zrušení dveří u pol. 57 a pol. 58 dle smlouvy o dílo, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- úpravu vnitřních instalací ZTI, VZT a elektromontáží, úpravy a koordinaci tras a zařízení dle úpravy konstrukčního systému (sloupy, průvlaky), přičemž tyto změny byly vyvolány úpravou statiky na základě Změnového listu č. 1 (viz Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo), jedná se o změny Díla nezbytné s ohledem na statiku a bezpečnost osob a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto změny předvídat;
- odpočet dvou kusů střešních okem u pol. 111 dle smlouvy o dílo, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- odpočet venkovních rolet u pol. 112 dle smlouvy o dílo a jejich nahrazení vnějšími markýzami a vnitřními roletami, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- změnu materiálového a tvarového provedení zábradlí schodišť, přičemž tyto změny vznikly v důsledku nedostatku projektové dokumentace a v souvislosti se zajištěním odpovídající bezpečnosti osob a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto změny předvídat;
- změnu skutečného rozsahu provedení obkladů, přičemž tyto změny vznikly v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- úpravy nevyužívané části vinného sklepa v 1. podzemním podlaží, přičemž tyto změny byly vyvolány nutností úpravy statiky nevyužívané části sklepa, jedná se o změny Díla nezbytné s ohledem na statiku a bezpečnost osob a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto změny předvídat;
- úpravu základu pro tepelné čerpadlo, přičemž tato změna byla vyvolána úpravou statiky na základě Změnového listu č. 1 (viz Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo), jedná se o změnu Díla nezbytnou s ohledem na statiku a bezpečnost osob a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- doplnění ztužujících věnců pod pozednice, přičemž tato změna byla vyvolána úpravou statiky na základě Změnového listu č. 1 (viz Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo), jedná se o změnu Díla nezbytnou s ohledem na statiku a bezpečnost osob a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- změna tloušťky SDK desek na 15 mm v souladu se schváleným požárně bezpečnostním řešením, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kdy vznikl rozpor mezi dokumentací požárně bezpečnostního řešení a položkovým rozpočtem ve smlouvě o dílo. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- provedení venkovních asfaltových ploch před objektem, přičemž tato změna vznikla v důsledku toho, že v průběhu realizace Díla byly prostřednictvím sond zjištěny nevyhovující parametry pro komunikace a zásobování prodejny, které bylo třeba odstranit. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- čištění kleneb vinného sklepa, přičemž tato změna vznikla v důsledku toho, že při realizaci Díla byla zjištěna nesoudržnost původních omítek přímo ohrožující zdraví osob, kterou bylo třeba odstranit. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;


- změnu skutečného rozsahu vnitřních omítek, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- změnu typu vstupních dveří do chlazeného skladu, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- doplnění dveří do sklepa v 1. podzemním podlaží, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- osazení servisního protipožárního výlezu k obsluze zařízení v půdním prostoru, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- provedení izolace proti zemní vlhkosti u schodiště sklepa, přičemž tato změna vznikla v důsledku změny vlhkostních poměrů v 1. podzemním podlaží a za účelem zamezení přenášení vlhkosti do konstrukcí 1. nadzemního podlaží. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- odvětrání 1. podzemního podlaží na schodišti, přičemž tato změna byla vyvolána odstraněním původních větracích historických komínků v souvislosti s úpravou statiky na základě Změnového listu č. 1 (viz Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo). Nebylo tak zajištěno přirozené odvádění vlhkosti z vinného sklepa mimo stavbu. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- úprava ukončení přesahu střechy, přičemž tato změna byla vyvolána úpravou statiky na základě Změnového listu č. 1 (viz Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo) a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto změnu předvídat;
- rozšíření kazetového stropu v místnosti 1.05, interiérové sjednocení se stropem prodejny, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- doplnění keramických soklíků v 1. nadzemním podlaží, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- nátěry betonových konstrukcí přiznaných (průvlaky, sloupy a stropy místnosti 1.04, 1.10), přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- doplnění interiérových svítidel, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- úprava množství zásuvek a vypínačů, přičemž tato změna vznikla v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- odpočet WC mísy, dřezu a výlevky, přičemž tyto změny vznikly v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- doplnění nerezových stolových dřezů a umyvadel v učebnách a kabinetech, přičemž tyto změny vznikly v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

- úprava rozvodů VZT a ventilátorů, přičemž tyto změny vznikly v důsledku nedostatku projektové dokumentace, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

přičemž potřeba těchto změn závazku ze smlouvy o dílo vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn podle § 222 odst. 6 zákona nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, přičemž pokud bylo provedeno více změn, považuje se za rozhodný součet hodnoty všech změn provedených podle tohoto ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Rovněž platí, že celkový cenový nárůst související se změnami provedenými podle § 222 odst. 5 a 6 zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Výše uvedené skutečnosti v tomto článku dodatku mají za následek celkové prodloužení s realizací Díla. K celkovému prodloužení s realizací Díla vedlo rovněž odstraňování poškození vzniklých nepříznivými klimatickými podmínkami (zejména kroupami a dalšími živly, které poškodily již dokončenou část Díla). Na základě těchto skutečností se Smluvní strany dohodly na změně Termínu pro dokončení stavebních prací a Termínu pro předání a převzetí dokončeného Díla tak, jak je uvedeno níže.

IV.

Cena Díla dle článku V smlouvy o dílo se v důsledku změn Díla uvedených v článku III tohoto dodatku navyšuje o  **bez DPH.**

Po navyšení Ceny Díla dle předchozí věty činí Cena Díla:  **bez DPH.**

V.

Smluvní strany se dále v důsledku vzniknuvší potřeby víceprací a méněprací provedených na Díle dle čl. III tohoto dodatku a v důsledku odstraňování poškození způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami dohodly na prodloužení Termínu pro dokončení stavebních prací a Termínu pro předání a převzetí dokončeného Díla dle odst. 39 smlouvy o dílo, přičemž nově jsou tyto termíny stanoveny následovně:

- Termín pro dokončení stavebních prací** dle odst. 39.4 smlouvy o dílo: **14.09.2021**
- Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla** dle odst. 39.4 smlouvy o dílo: **14.09.2021.**

VI.

Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení, vždy oboustranně podepsané.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že jej uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou následující přílohy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Změnový list č. 2 (ZL 02 Změny stavby vč. Příloh)

Ve Valticích dne 17.08.2021

Ve Valticích dne 17.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Javůrek
ředitel

.....
Ing. Jarmila Šlesingerová
jednatelka