

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 21080009

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 14.01.2021 (dále jen společně
„**Prováděcí smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla dle SOD | 4.913.959,37 Kč bez DPH |
| Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 01/2021 | 192.046,11 Kč bez DPH |
| <hr/> | |
| Cena díla celkem | 5.106.005,48 Kč bez DPH |
| Sazba 21% DPH | 1.072.261,15 Kč |
| <hr/> | |
| Cena díla včetně DPH | 6.178.266,63 Kč |
- 1.2.2. Text bodu 7.8.3 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 31.10.2021.
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Návrh změny č.01/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

CES:

CV011193 Chomutov, Maroldova, Přemyslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Praze dne



Ing. Bronislav Špičák

Ing. Josef Špryňar

generální ředitel

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

(v plné moci)

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)



Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8

Metrostav a.s.

(v plné moci)

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0870)

NÁVRH ZMĚNY č. 1				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50		Datum: 07.09.2021	
Název akce: CV011193 Chomutov, Maroldova, Přemyslova, rekonstrukce K+V					
Způsob odeslání/ předání/datum:	peřtou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Příloha č.1 – posudek geotechnika Příloha č.2 – zaměření výkopů			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: Příloha č. 3 – soupis víceprací a méněprací			
		na jinou část smlouvy: Ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
Vícepráce:					
1. Zvětšený rozsah výkopových prací při provádění berstlainingu. Nutný výkop v místě hrdel stávajícího ocelového potrubí a s tím spojené zpětné úpravy dotčených ploch vjezdů ze zámkové dlažby a dotčené plochy zeleně. 2. Na základě posudku geotechnika nutná 100% výměna zásypového materiálu v komunikacích					
Méněpráce:					
1. Menší plocha obnovy obrusné vrstvy asfaltobetonové komunikace oproti PD v ul. Maroldova, Přemyslova					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 192.046,11 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5.106.005,48 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 31 dní (třicetjedna dní)		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 247.929,18 Kč bez DPH , tj. + 5,05 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 55.883,07 Kč bez DPH , tj. 1,14 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 247.929,18 Kč bez DPH , tj. + 5,05 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 55.883,07 Kč bez DPH , tj. 1,14 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 28					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

..... Datum 7.9.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.9.21

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.9.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 14-09-2021

Datum 14.9.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.